

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 3ª MEDIÇÃO

OBRA: **EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL PARA A VARA DO TRABALHO DE DOIS VIZINHOS**

CONTRATADA: **CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA**

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da **EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL PARA A VARA DO TRABALHO DE DOIS VIZINHOS**, objeto do Contrato Nº 81/2018, TP 03/2018, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 12/04/2019 até 15/05/2019 (data da 3ª Medição).

3. MOVIMENTO DE TERRA



Figura 01C: Abertura de valas para execução da infraestrutura (baldrames e blocos)



Figura 02C: Abertura de valas para execução da infraestrutura (baldrames e blocos), visão geral do terreno



Figura 03C: Reaterro de blocos, baldrames e entre baldrames



Figura 04C: Reaterro de blocos, baldrames e entre baldrames

TP 03/2018 - Contrato 81/2018 Empenho Inicial - 2018NE0002966	Relatório Fotográfico - 3ª Medição [KLS] Obra Nº 61 NAO	Página 1 de 8
--	--	---------------

4. INFRAESTRUTURA



Figura 05C: Execução de fôrmas para vigas baldrame



Figura 06C: Execução de fôrmas para vigas baldrame



Figura 07C: Fôrmas e armaduras de uma viga baldrame



Figura 08C: Vigas baldrame já desformadas



Figura 09C: Vigas baldrame já desformadas



Figura 10C: Operários realizando a concretagem de vigas baldrame

5. SUPRAESTRUTURA



Figura 11C: Fôrmas de pilares sendo escoradas



Figura 12C: Fôrma de pilar montada e escorada



Figura 13C: Preparação do pilar para concretagem - execução do nivelamento (prumo) da fôrma



Figura 14C: Operários realizando o nivelamento (prumo) da fôrma



Figura 15C: Armadura de pilar, já ancorada na espera



Figura 16C: Armadura de pilar, aguardando fôrma



Figura 17C: Detalhe da ancoragem de armadura na espera



Figura 18C: Pilares concretados e já desformados



Figura 19C: Pilares concretados e já desformados



Figura 20C: Pilares concretados e já desformados



Figura 21C: Operários realizando a concretagem de pilar



Figura 22C: Detalhe da janela de concretagem a meia-altura do pilar

9. IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS



Figura 23C: Vigas baldramas com faces laterais "pintadas" com impermeabilizante a base de emulsão asfáltica



Figura 24C: Vigas baldramas com faces laterais "pintadas" com impermeabilizante a base de emulsão asfáltica

18. PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS



Figura 25C: Perfuração de uma estaca-broca



Figura 26C: Operários realizando a acomodação da armadura de estaca, para concretagem do furo



Figura 27C: Realização de concretagem de estacas com uso de caminhão-betoneira



Figura 28C: Abertura de vala para execução de fôrmas da viga baldrame do muro



Figura 29C: Fôrma de viga baldrame do muro sendo concluída



Figura 30C: Fôrma de viga baldrame do muro sendo concluída



Figura 31C: Viga baldrame do muro de fechamento do terreno, já concretada e desformada



Figura 32C: Viga baldrame do muro de fechamento do terreno, já concretada e desformada



Figura 33C: No detalhe, armadura de um pilarete de travamento do muro, ancorada na viga baldrame



Figura 34C: Pilaretes de travamento da alvenaria do muro



Figura 35C: No detalhe, alvenaria do muro e fôrmas de pilaretes de travamento



Figura 36C: No detalhe, fôrma e armaduras da viga cinta de coroamento do muro



Figura 37C: No detalhe, fôrma da viga cinta de travamento do muro



Figura 38C: Alvenaria do muro de fechamento do terreno



Figura 39C: Viga cinta de travamento do muro, após concretagem e desforma



Figura 40C: Operários realizando a concretagem de pilaretes de travamento do muro



Figura 41C: Muro de fechamento do terreno - Fundos e parte da lateral direita



Figura 42C: Muro de fechamento do terreno - visão geral

Curitiba, 20 de maio de 2019.

Arnaldo Nascimento de Souza
Membro

Carlos Henrique Siwek
Membro

Kelvi Leandro da Silva
Membro