

OBRA: ADEQUAÇÕES NA VARA DO TRABALHO DE ROLÂNDIA
 ENDEREÇO: Av. Pres. Vargas 2270 - Centro - CEP 86600-000 - Rolândia (PR)
 LOCAL: ROLÂNDIA/PR
 ÁREA: 462,23M2

		VALOR TOTAL (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
			MÊS 2		MÊS 2		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
			%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)				
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS	65.500,67	25,00%	16.375,17	25,00%	16.375,17	25,00%	16.375,17	75,00%	49.125,50
1.1	ENGENHEIRO OU ARQUITETO DE OBRA	30.363,00	25,00%	7.590,75	25,00%	7.590,75	25,00%	7.590,75	75,00%	22.772,25
1.2	MESTRE DE OBRAS	35.137,67	25,00%	8.784,42	25,00%	8.784,42	25,00%	8.784,42	75,00%	26.353,25
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	4.873,06	24,05%	1.171,75	24,67%	1.202,40	24,67%	1.202,40	75,33%	3.670,66
2.1	PLACA DE OBRA	409,82	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	409,82
2.2	ALUGUEL E TRANSPORTE DE CONTAINER	2.301,85	23,48%	540,40	23,48%	540,43	23,48%	540,43	76,52%	1.761,42
2.3	ALUGUEL E TRANSPORTE DE ANDAIMES	786,02	0,00%	0,00	33,92%	266,58	33,92%	266,58	66,08%	519,44
2.4	TAPUME	873,91	50,00%	436,96	23,00%	201,00	23,00%	201,00	77,00%	672,91
2.5	LONA PLÁSTICA DE PROTEÇÃO	176,04	18,00%	31,69	18,00%	31,69	18,00%	31,69	82,00%	144,35
2.6	CAÇAMBAS PARA ENTULHO COMUM E GESSO	325,42	50,00%	162,71	50,00%	162,71	50,00%	162,71	50,00%	162,71
3	ESQUADRIAS	81.730,25	60,29%	49.273,21	9,75%	7.971,68	9,75%	7.971,68	90,25%	73.758,57
3.1	DEMOLIÇÃO DE ESQUADRIAS	1.162,60	100,00%	1.162,60	23,00%	267,40	23,00%	267,40	77,00%	895,20
3.2	REQUADRO DE JANELAS	2.477,47	100,00%	2.477,47	23,00%	569,82	23,00%	569,82	77,00%	1.907,65
3.3	JANELA TIPO 60 X 160 X 50 CM - COM PEITORIL E GRADIL	869,98	50,00%	434,99	53,29%	463,59	53,29%	463,59	46,71%	406,39
3.4	JANELA TIPO 80 X 160 X 75 CM - COM PEITORIL E GRADIL	2.319,92	50,00%	1.159,96	26,64%	618,11	26,64%	618,11	73,36%	1.701,82
3.5	JANELA TIPO 80 X 60 X 200CM - COM PEITORIL E GRADIL	2.830,85	50,00%	1.415,43	4,16%	117,83	4,16%	117,83	95,84%	2.713,02
3.6	JANELA TIPO 155 X 100 X 150 CM - COM PEITORIL E GRADIL	8.684,69	50,00%	4.342,35	9,11%	791,29	9,11%	791,29	90,89%	7.893,40
3.7	JANELA TIPO 115 X 115 X 140 CM - COM PEITORIL E GRADIL	1.222,30	50,00%	611,15	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.222,30
3.8	JANELA TIPO 150 X 100 X 100 CM - COM PEITORIL E GRADIL	5.603,01	50,00%	2.801,51	13,67%	765,77	13,67%	765,77	86,33%	4.837,24
3.9	JANELA TIPO 240 X 116 X 120 CM - COM PEITORIL E GRADIL	7.714,57	50,00%	3.857,29	20,35%	1.569,74	20,35%	1.569,74	79,65%	6.144,83
3.10	JANELA TIPO 155 X 110 X 100 CM - COM PEITORIL E GRADIL	1.580,77	50,00%	790,39	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.580,77
3.11	JANELA TIPO 200 X 116 X 150 CM - COM PEITORIL E GRADIL	8.571,72	50,00%	4.285,86	13,54%	1.160,82	13,54%	1.160,82	86,46%	7.410,90
3.12	JANELA TIPO 146 X 100 X 110 CM - COM PEITORIL E GRADIL	1.363,41	50,00%	681,71	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.363,41
3.13	JANELA TIPO 240x 116x 120 CM - COM PEITORIL E GRADIL	7.151,63	50,00%	3.575,82	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.151,63
3.14	PORTAS DE VIDRO 195 X 210 DE CORRER	19.927,61	100,00%	19.927,61	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	19.927,61
3.15	CORRIMÃO DAS ESCADAS	4.128,48	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.128,48
3.16	PEITORIL DA SACADA	431,56	0,00%	0,00	100,00%	431,56	100,00%	431,56	0,00%	0,00
3.17	REALOCAÇÃO PORTA AUDIENCIA SUPERIOR	2.460,21	5,46%	134,37	5,46%	134,36	5,46%	134,36	94,54%	2.325,85
3.18	PORTAS DE MADEIRA	3.229,47	50,00%	1.614,74	33,49%	1.081,40	33,49%	1.081,40	66,51%	2.148,07
4	PAREDES E PAINÉIS	759,58	29,29%	222,51	56,84%	431,78	56,84%	431,78	43,16%	327,80
4.1	ALVENARIAS	222,51	100,00%	222,51	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	222,51
4.2	CHAPISCO + EMBOÇO/REBOCO	537,07	0,00%	0,00	80,40%	431,78	80,40%	431,78	19,60%	105,29
5	FORROS	46.534,79	19,94%	9.280,77	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	46.534,79
5.1	REMOÇÃO E TRANSPORTE DE FORRO	130,93	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	130,93
5.2	FORRO EM GESSO A ACARTONADO REMOVÍVEL	46.403,86	20,00%	9.280,77	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	46.403,86
6	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	11.432,04	31,05%	3.549,43	48,62%	5.558,69	48,62%	5.558,69	51,38%	5.873,35
6.1	DEMOLIÇÃO E TRANSPORTE DE REVESTIMENTOS	1.002,76	100,00%	1.002,76	100,00%	1.002,76	100,00%	1.002,76	0,00%	0,00
6.2	REMOÇÃO DE LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS	46,13	100,00%	46,13	100,00%	46,13	100,00%	46,13	0,00%	0,00
6.3	PISOS (NOVA COPA)	1.082,73	100,00%	1.082,73	100,00%	1.082,73	100,00%	1.082,73	0,00%	0,00
6.4	RODAPÉS E SOLEIRAS	408,43	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	408,43
6.5	ADAPTAÇÃO BANHEIRO PNE	3.551,97	0,00%	0,00	56,52%	2.007,51	56,52%	2.007,51	43,48%	1.544,46
6.6	REVESTIMENTOS (BANHEIRO PNE + COPA)	2.312,33	48,80%	1.128,36	48,80%	1.128,36	48,80%	1.128,36	51,20%	1.183,97
6.7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COPA	385,93	75,00%	289,45	75,45%	291,20	75,45%	291,20	24,55%	94,73
6.8	APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	2.349,73	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.349,73
6.9	BASE PARA TANQUE DE APROVEITAMENTO DE ÁGUA	292,03	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	292,03
7	GRADIS FECHAMENTO DO TERRENO	27.027,42	2,45%	663,18	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	27.027,42
7.1	INFRAESTRUTURA DO GRADIL	3.851,79	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.851,79
7.2	GRADIL EM METALON	19.113,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	19.113,64
7.3	PORTÃO DE CORRER AUTOMATIZADO	1.326,35	50,00%	663,18	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.326,35
7.4	PINTURA DE GRADIL NOVO E EXISTENTE	1.900,83	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.900,83
7.5	EXECUÇÃO DA LIXEIRA	834,81	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	834,81
8	PINTURAS EXTERNAS	14.088,06	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	14.088,06
8.1	FACHADA A	2.413,55	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.413,55
8.2	FACHADA B	3.859,34	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.859,34
8.3	FACHADA C	6.448,99	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	6.448,99
8.4	MUROS	1.366,18	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.366,18
9	PINTURAS INTERNAS	17.560,01	50,00%	8.780,01	3,42%	600,31	3,42%	600,31	96,58%	16.959,70
9.1	LIXAMENTO E PINTURA INTERNA	17.560,01	50,00%	8.780,01	3,42%	600,31	3,42%	600,31	96,58%	16.959,70
10	CLIMATIZAÇÃO	150.516,39	18,13%	27.283,19	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	150.516,39
10.1	REMOÇÃO DE REDES E EQUIPAMENTOS	2.266,71	100,00%	2.266,71	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.266,71
10.2	REDE FRIGORÍGENA PARA APARELHOS DE 12.000 BTU/H	2.456,14	50,00%	1.228,07	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.456,14
10.3	REDE FRIGORÍGENA PARA APARELHOS DE 18.000 BTU/H	24.716,59	50,00%	12.358,30	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	24.716,59
10.4	REDE FRIGORÍGENA PARA APARELHOS DE 27.000 BTU/H	2.940,30	50,00%	1.470,15	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.940,30
10.5	REDE FRIGORÍGENA PARA APARELHOS DE 31.000 BTU/H	15.907,54	50,00%	7.953,77	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	15.907,54

10.6	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000 BTU/H	2.984,28	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.984,28
10.7	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18.000 BTU/H	40.501,76	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	40.501,76
10.8	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 27.000 BTU/H	6.515,17	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	6.515,17
10.9	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 31.000 BTU/H	48.122,43	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	48.122,43
10.10	SHAFT TUBULAÇÕES	2.099,28	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.099,28
10.11	DRENO AR CONDICIONADO	2.006,19	100,00%	2.006,19	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.006,19
11	COBERTURA	74.205,34	23,96%	17.780,51	22,65%	16.806,03	22,65%	16.806,03	77,35%	57.399,31
11.1	REMOÇÃO DE TELHAS	1.150,97	19,63%	225,90	19,63%	225,90	19,63%	225,90	80,37%	925,07
11.2	ENTELHAMENTO METÁLICO - TELHA SANDUÍCHE	58.350,71	17,55%	10.239,48	17,55%	10.239,48	17,55%	10.239,48	82,45%	48.111,23
11.3	ENTELHAMENTO METÁLICO - TELHA SIMPLES	974,48	100,00%	974,48	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	974,48
11.4	CAPEAMENTO DAS PLATIBANDAS	2.886,97	100,00%	2.886,97	100,00%	2.886,97	100,00%	2.886,97	0,00%	0,00
11.5	CALHAS E RUFOS	10.842,21	31,85%	3.453,68	31,85%	3.453,68	31,85%	3.453,68	68,15%	7.388,53
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.344,44	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.344,44
12.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	1.344,44	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.344,44
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	234.395,39	23,20%	54.387,59	23,51%	55.100,49	23,51%	55.100,49	76,49%	179.294,90
13.1	ENTRADA DE ENERGIA	10.866,97	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	10.866,97
13.2	RAMAIS ALIMENTADORES	56.590,54	24,76%	14.014,44	56,55%	32.000,01	56,55%	32.000,01	43,45%	24.590,53
13.3	INFRAESTRUTURA INTERNA	32.783,50	38,25%	12.539,04	44,71%	14.659,07	44,71%	14.659,07	55,29%	18.124,43
13.4	CABEAMENTO ELÉTRICO	66.264,85	30,00%	19.879,46	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	66.264,85
13.5	INTERRUPTORES E TOMADAS	6.320,91	20,00%	1.264,18	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	6.320,91
13.6	COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	12.724,68	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	12.724,68
13.7	ILUMINAÇÃO INTERNA E ACESSÓRIOS	33.452,36	20,00%	6.690,47	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	33.452,36
13.8	ILUMINAÇÃO EXTERNA E ACESSÓRIOS	1.786,42	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.786,42
13.9	QUADROS ELÉTRICOS	13.605,16	0,00%	0,00	62,05%	8.441,41	62,05%	8.441,41	37,95%	5.163,75
14	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	10.546,94	26,94%	2.840,91	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	10.546,94
14.1	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	10.546,94	26,94%	2.840,91	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	10.546,94
15	INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA	54.950,62	20,19%	11.094,62	0,40%	220,69	0,40%	220,69	99,60%	54.729,93
15.1	INFRAESTRUTURA EXTERNA	13.927,84	17,54%	2.442,54	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	13.927,84
15.2	INFRAESTRUTURA INTERNA	10.391,33	38,34%	3.984,11	2,12%	220,69	2,12%	220,69	97,88%	10.170,64
15.3	CABEAMENTO LÓGICO, ALARME E SONORIZAÇÃO	15.559,93	30,00%	4.667,98	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	15.559,93
15.4	TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.701,22	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.701,22
15.5	ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	574,95	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	574,95
15.6	QUADROS, RACKS E ACESSÓRIOS	8.558,09	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	8.558,09
15.7	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	2.237,26	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.237,26
TOTAL		795.465,00	25,48%	202.702,83	13,11%	104.267,24	13,11%	104.267,24	86,89%	691.197,76

Material	63,70%	66.415,49
Mão de Obra	36,30%	37.851,75
Total	100,00%	104.267,24