

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba

ENDEREÇO : Avenida Vicente Machado 400 - Centro

LOCAL: Curitiba/PR

		Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO		
			MÊS 17	MÊS 17	ACUMULADO	SALDO
			Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS	365.121,10	10.121,86	20.243,73	344.877,38	20.243,73
	%	100,00%	2,77%	5,54%	94,46%	5,54%
	ENGENHEIRO OU ARQUITETO DE OBRA - meio período	115.512,91	3.208,69	6.417,38	109.095,52	6.417,38
	%	100,00%	2,78%	5,56%	94,44%	5,56%
	ENGENHEIRO ELETRICISTA- meio período	115.512,91	3.208,69	6.417,38	109.095,52	6.417,38
	%	100,00%	2,78%	5,56%	94,44%	5,56%
	MESTRE DE OBRAS - período integral	133.361,27	3.704,48	7.408,96	125.952,31	7.408,96
	%	100,00%	2,78%	5,56%	94,44%	5,56%
	PLACA DE OBRA em chapa de aço galvanizado em cavalete de madeira - conforme modelo fornecido pela Fiscalização	734,02	0,00		734,02	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
2	SERVIÇOS EM COBERTURAS - FÓRUM TRABALHISTA - FASE INICIAL	19.637,07	4.156,26	0,00	15.480,81	4.156,26
	%	100,00%	21,17%	0,00%	78,83%	21,17%
	DEMOLIÇÕES E SUBSTITUIÇÃO DA PORTA DE ALUMINIO	1.919,34			1.919,34	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF 06/2014	2.491,36			2.491,36	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM	7.325,96			7.325,96	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	Proteção mecânica de superfície sujeita a pouco trânsito com arg. de cimento e areia traço 1:7, e=3 cm	3.744,16			3.744,16	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA LIQUIDA - 3 DEMÃOS - Bautech ou similar	3.474,50	3.474,50		0,00	3.474,50
	%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FIXAÇÃO DE CONDENSADORA NA ALVENARIA	681,76	681,76		0,00	681,76
	%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
3	FASE 01 - 1ª E 2ª VARA DO TRABALHO	227.980,67	84,71	0,00	227.895,98	84,69
	%	100,00%	0,04%	0,00%	99,96%	0,04%
	SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	14.351,95			14.351,95	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	PISOS	5.375,98			5.375,98	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	PAREDES E PAINELIS	18.431,17			18.431,17	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	VERGAS	709,53			709,53	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	ESQUADRIAS	8.020,43			8.020,43	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	FORROS	20.963,97	84,71		20.879,26	84,71
	%	100,00%	0,40%	0,00%	99,60%	0,40%
	RODAPÉS E SOLEIRAS	6.743,12			6.743,12	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	PINTURAS	22.942,14			22.942,14	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	CLIMATIZAÇÃO	11.550,12			11.550,12	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba
 ENDEREÇO : Avenida Vicente Machado 400 - Centro
 LOCAL: Curitiba/PR

	Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
		MÊS 17		MÊS 17		Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
		Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (%)	Valor (%)	Valor (%)	Valor (%)
SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20					4.135,21		0,00	
%	100,00%				0,00%	100,00%		0,00%	
INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53					14.521,53		0,00	
%	100,00%				0,00%	100,00%		0,00%	
CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76					34.224,77		0,00	
%	100,00%				0,00%	100,00%		0,00%	
TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22					4.106,23		0,00	
%	100,00%				0,00%	100,00%		0,00%	
COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87					20.719,88		0,00	
%	100,00%				0,00%	100,00%		0,00%	
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14					13.679,15		0,00	
%	100,00%				0,00%	100,00%		0,00%	
QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90					3.986,90		0,00	
%	100,00%				0,00%	100,00%		0,00%	
INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA									
SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56					385,56		0,00	
%	100,00%				0,00%	100,00%		0,00%	
INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90					3.570,90		0,00	
%	100,00%				0,00%	100,00%		0,00%	
CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39					8.791,39		0,00	
%	100,00%				0,00%	100,00%		0,00%	
TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38					3.546,39		0,00	
%	100,00%				0,00%	100,00%		0,00%	
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13					559,13		0,00	
%	100,00%				0,00%	100,00%		0,00%	
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70		0,00			5.263,70		0,00	
%	100,00%				0,00%	100,00%		0,00%	
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56		0,00			1.401,56		0,00	
%	100,00%				0,00%	100,00%		0,00%	
4 FASE 02 - 3ª E 6ª VARA DO TRABALHO	239.546,39		0,00		0,00	239.546,48		-0,09	
	100,00%		0,00%		0,00%	100,00%		0,00%	
SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	14.965,53					14.965,56		-0,03	
%	100,00%				0,00%	100,00%		0,00%	
PISOS	4.688,15					4.688,15		0,00	
%	100,00%				0,00%	100,00%		0,00%	
PAREDES E PAINÉIS	19.896,98					19.896,98		0,00	
%	100,00%				0,00%	100,00%		0,00%	
VERGAS	779,79					779,79		0,00	
%	100,00%				0,00%	100,00%		0,00%	
ESQUADRIAS	7.836,19					7.836,19		0,00	
%	100,00%				0,00%	100,00%		0,00%	
FORROS	23.172,73					23.172,73		0,00	
%	100,00%				0,00%	100,00%		0,00%	
RODAPÉS E SOLEIRAS	7.977,48					7.977,48		0,00	
%	100,00%				0,00%	100,00%		0,00%	
PINTURAS	24.900,48					24.900,48		0,00	
%	100,00%				0,00%	100,00%		0,00%	
CLIMATIZAÇÃO	16.436,81					16.436,87		-0,06	
%	100,00%				0,00%	100,00%		0,00%	
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20					4.135,20		0,00	
%	100,00%				0,00%	100,00%		0,00%	
INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53					14.521,53		0,00	
%	100,00%				0,00%	100,00%		0,00%	
CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76					34.224,76		0,00	
%	100,00%				0,00%	100,00%		0,00%	
TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22					4.106,22		0,00	
%	100,00%				0,00%	100,00%		0,00%	
COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87					20.719,87		0,00	
%	100,00%				0,00%	100,00%		0,00%	
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14					13.679,15		0,00	
%	100,00%				0,00%	100,00%		0,00%	
QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90					3.986,90		0,00	
%	100,00%				0,00%	100,00%		0,00%	
INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA									
SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56					385,56		0,00	

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba
 ENDEREÇO : Avenida Vicente Machado 400 - Centro
 LOCAL: Curitiba/PR

		Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO		
			MÊS 17	MÊS 17	ACUMULADO	SALDO
			Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90			3.570,90	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39			8.791,39	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38			3.546,38	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13			559,13	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70			5.263,70	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56			1.401,56	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
5	FASE 03 - 4ª e 5ª VARA DO TRABALHO	232.877,58	0,00	0,00	232.877,58	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	14.691,57			14.691,57	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	PISOS	5.348,74			5.348,74	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	PAREDES E PAINÉIS	18.431,17			18.431,17	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	VERGAS	709,53			709,53	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	ESQUADRIAS	8.020,43			8.020,43	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	FORROS	20.982,37			20.982,37	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	RODAPÉS E SOLEIRAS	6.406,73			6.406,73	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	PINTURAS	22.633,00			22.633,00	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	CLIMATIZAÇÃO	16.761,78			16.761,78	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20			4.135,20	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53			14.521,53	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76			34.224,77	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22			4.106,22	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87			20.719,87	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14			13.679,15	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90			3.986,90	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA					
	SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56			385,56	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90			3.570,90	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39			8.791,39	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38			3.546,39	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13			559,13	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70			5.263,70	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56			1.401,56	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba
 ENDEREÇO : Avenida Vicente Machado 400 - Centro
 LOCAL: Curitiba/PR

		Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO		
			MÊS 17	MÊS 17	ACUMULADO	SALDO
			Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)
6	FASE 04 - 7ª e 8ª VARA DO TRABALHO	235.313,82	4.525,78	0,00	230.788,04	4.525,78
	%	100,00%	1,92%	0,00%	98,08%	1,92%
	SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	14.702,82			14.702,82	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	PISOS	5.380,76			5.380,76	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	PAREDES E PAINÉIS	18.431,17			18.431,17	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	VERGAS	709,53			709,53	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	ESQUADRIAS	8.020,43			8.020,43	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	FORROS	20.921,32			20.921,32	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	RODAPÉS E SOLEIRAS	6.433,76	4.525,78		1.907,98	4.525,78
	%	100,00%	70,34%	0,00%	29,66%	70,34%
	PINTURAS	22.698,03			22.698,03	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	CLIMATIZAÇÃO	19.123,75			19.123,75	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20			4.135,20	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53			14.521,54	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76			34.224,76	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22			4.106,23	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87			20.719,87	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14			13.679,14	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90			3.986,90	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA					
	SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56			385,56	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90			3.570,90	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39			8.791,39	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38			3.546,38	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13			559,13	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70			5.263,70	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56			1.401,56	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
7	FASE 05 - 9ª e 12ª VARA DO TRABALHO	251.238,86	3.800,75	3.800,75	251.238,84	0,02
	%	100,00%	1,51%	1,51%	100,00%	0,00%
	SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	15.393,60			15.393,60	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	PISOS	4.861,02			4.861,02	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	PAREDES E PAINÉIS	20.399,46			20.399,46	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	VERGAS	779,79			779,79	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	ESQUADRIAS	8.912,90			8.912,90	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	FORROS	23.160,95			23.160,95	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	RODAPÉS E SOLEIRAS	8.131,09			8.131,09	0,00

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba
 ENDEREÇO : Avenida Vicente Machado 400 - Centro
 LOCAL: Curitiba/PR

		Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO		
			MÊS 17	MÊS 17	ACUMULADO	SALDO
			Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
PINTURAS		27.521,95	1.289,42	1.289,42	27.521,95	0,00
	%	100,00%	4,69%	4,69%	100,00%	0,00%
CLIMATIZAÇÃO		23.185,83	2.511,33	2.511,33	23.185,83	0,00
	%	100,00%	10,83%	10,83%	100,00%	0,00%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
SERVIÇOS PRELIMINARES		4.135,20			4.135,20	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA		14.521,53			14.521,53	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
CABEAMENTO ELÉTRICO		34.224,76			34.224,76	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
TOMADAS E INTERRUPTORES		4.106,22			4.106,22	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS		20.719,87			20.719,87	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS		13.679,14			13.679,15	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
QUADROS ELÉTRICOS		3.986,90			3.986,89	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA						
SERVIÇOS PRELIMINARES		385,56			385,56	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA		3.570,90			3.570,90	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO		8.791,39			8.791,39	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA		3.546,38			3.546,38	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO		559,13			559,13	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS		5.263,70			5.263,70	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA		1.401,56			1.401,56	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
8 FASE 06 - 17ª e 18ª VARA DO TRABALHO		240.347,99	1.032,81	1.032,89	240.348,09	-0,10
	%	100,00%	0,43%	0,43%	100,00%	0,00%
SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES		14.734,57			14.734,57	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
PISOS		6.746,94			6.746,94	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
PAREDES E PAINÉIS		19.082,42			19.082,42	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
VERGAS		1.256,77			1.256,77	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
ESQUADRIAS		18.666,62			18.666,62	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
FORROS		2.433,47			2.433,47	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
RODAPÉS E SOLEIRAS		6.111,59			6.111,59	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
PINTURAS		24.940,23	1.032,81	1.032,89	24.940,31	-0,08
	%	100,00%	4,14%	4,14%	100,00%	0,00%
CLIMATIZAÇÃO		27.483,12			27.483,12	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
SERVIÇOS PRELIMINARES		4.135,20			4.135,20	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA		14.521,53			14.521,53	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
CABEAMENTO ELÉTRICO		34.224,76			34.224,76	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
TOMADAS E INTERRUPTORES		4.106,22			4.106,22	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS		20.719,87			20.719,87	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS		13.679,14			13.679,15	0,00

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba
 ENDEREÇO : Avenida Vicente Machado 400 - Centro
 LOCAL: Curitiba/PR

	%	Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO		
			MÊS 17	MÊS 17	ACUMULADO	SALDO
			Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)
	%	100,00%			100,00%	0,00%
QUADROS ELÉTRICOS		3.986,90			3.986,90	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA						
SERVIÇOS PRELIMINARES		385,56			385,56	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA		3.570,90			3.570,90	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO		8.791,39			8.791,39	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA		3.546,38			3.546,38	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO		559,13			559,13	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS		5.263,70			5.263,70	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA		1.401,56			1.401,56	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
9 FASE 07 - 10ª e 11ª VARA DO TRABALHO		246.973,44	2.341,35	2.341,36	246.973,42	0,01
	%	100,00%	0,95%	0,95%	100,00%	0,00%
SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES		14.701,92			14.701,92	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
PISOS		5.378,21			5.378,21	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
PAREDES E PAINÉIS		18.431,17			18.431,17	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
VERGAS		709,53			709,53	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
ESQUADRIAS		8.020,43	0,00		8.020,43	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
FORROS		20.844,88	0,00		20.844,88	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
RODAPÉS E SOLEIRAS		6.539,15	0,00		6.539,15	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
PINTURAS		23.215,54	0,00		23.215,54	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
CLIMATIZAÇÃO		30.240,35	1.955,80	1.955,80	30.240,35	0,00
	%	100,00%	6,47%	6,47%	100,00%	0,00%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
SERVIÇOS PRELIMINARES		4.135,20			4.135,20	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA		14.521,53			14.521,52	0,01
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
CABEAMENTO ELÉTRICO		34.224,76			34.224,76	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
TOMADAS E INTERRUPTORES		4.106,22			4.106,22	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS		20.719,87	0,00		20.719,87	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS		13.679,14			13.679,14	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
QUADROS ELÉTRICOS		3.986,90			3.986,90	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA						
SERVIÇOS PRELIMINARES		385,56	385,56	385,56	385,56	0,00
	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA		3.570,90			3.570,90	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO		8.791,39			8.791,39	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA		3.546,38			3.546,39	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO		559,13			559,13	0,00
	%	100,00%	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba
 ENDEREÇO : Avenida Vicente Machado 400 - Centro
 LOCAL: Curitiba/PR

		Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO		
			MÊS 17	MÊS 17	ACUMULADO	SALDO
			Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70	0,00		5.263,70	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56	0,00		1.401,55	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
10	FASE 08 - 19ª e 20ª VARA DO TRABALHO	240.529,89	1.032,91	1.032,89	240.529,87	0,02
	%	100,00%	0,43%	0,43%	100,00%	0,00%
	SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	14.883,25			14.883,25	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	PISOS	6.314,86			6.314,86	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	PAREDES E PAINÉIS	20.088,41			20.088,41	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	VERGAS	1.382,23			1.382,23	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	ESQUADRIAS	18.126,18			18.126,18	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	FORROS	2.433,47			2.433,47	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	RODAPÉS E SOLEIRAS	5.872,88			5.872,88	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	PINTURAS	25.201,07	1.032,91	1.032,89	25.201,05	0,02
	%	100,00%	4,10%	4,10%	100,00%	0,00%
	CLIMATIZAÇÃO	27.335,28			27.335,28	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20			4.135,20	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53			14.521,53	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76			34.224,76	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22			4.106,22	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	COLONAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87			20.719,87	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14			13.679,14	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90			3.986,90	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA					
	SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56			385,56	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90			3.570,90	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39			8.791,39	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38			3.546,38	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13			559,13	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70			5.263,70	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56			1.401,56	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
11	FASE 09 - 14ª e 16ª VARA DO TRABALHO	245.917,52	0,00	61.480,76	61.480,76	184.436,77
	%	100,00%	0,00%	25,00%	25,00%	75,00%
	SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	13.304,85		6.652,43	6.652,43	6.652,43
	%	100,00%		50,00%	50,00%	50,00%
	PISOS	3.559,77		454,22	454,22	3.105,55
	%	100,00%		12,76%	12,76%	87,24%
	PAREDES E PAINÉIS	14.835,58			0,00	14.835,58
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	VERGAS	460,15			0,00	460,15

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba
 ENDEREÇO : Avenida Vicente Machado 400 - Centro
 LOCAL: Curitiba/PR

	%	Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO		
			MÊS 17	MÊS 17	ACUMULADO	SALDO
			Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)
		100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
ESQUADRIAS		10.788,99			0,00	10.788,99
		100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
FORROS		23.763,76			0,00	23.763,76
		100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
RODAPÉS E SOLEIRAS		8.171,88			0,00	8.171,88
		100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
PINTURAS		23.211,55			0,00	23.211,55
		100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
CLIMATIZAÇÃO		28.928,73		1.055,90	1.055,90	27.872,82
		100,00%		3,65%	3,65%	96,35%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
SERVIÇOS PRELIMINARES		4.135,20		2.185,13	2.185,13	1.950,07
		100,00%		52,84%	52,84%	47,16%
INFRAESTRUTURA INTERNA		14.521,53		9.531,19	9.531,19	4.990,34
		100,00%		65,63%	65,63%	34,37%
CABEAMENTO ELÉTRICO		34.224,76		28.869,67	28.869,67	5.355,09
		100,00%		84,35%	84,35%	15,65%
TOMADAS E INTERRUPTORES		4.106,22		746,03	746,03	3.360,19
		100,00%		18,17%	18,17%	81,83%
COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS		20.719,87			0,00	20.719,87
		100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS		13.679,14			0,00	13.679,14
		100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
QUADROS ELÉTRICOS		3.986,90		3.986,90	3.986,90	0,00
		100,00%		100,00%	100,00%	0,00%
INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA						
SERVIÇOS PRELIMINARES		385,56		385,56	385,56	0,00
		100,00%		100,00%	100,00%	0,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA		3.570,90		66,88	66,88	3.504,02
		100,00%		1,87%	1,87%	98,13%
CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO		8.791,39		7.546,84	7.546,84	1.244,55
		100,00%		85,84%	85,84%	14,16%
TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA		3.546,38			0,00	3.546,38
		100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO		559,13			0,00	559,13
		100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS		5.263,70			0,00	5.263,70
		100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA		1.401,56			0,00	1.401,56
		100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
12 FASE 10 - 13ª e 15ª VARA DO TRABALHO		250.361,15	0,00	43.669,82	43.669,82	206.691,32
		100,00%	0,00%	17,44%	17,44%	82,56%
SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES		14.756,30		14.756,30	14.756,30	0,00
		100,00%		100,00%	100,00%	0,00%
PISOS		5.319,26		678,73	678,73	4.640,53
		100,00%		12,76%	12,76%	87,24%
PAREDES E PAINÉIS		18.431,17			0,00	18.431,17
		100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
VERGAS		709,53			0,00	709,53
		100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
ESQUADRIAS		15.000,23			0,00	15.000,23
		100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
FORROS		19.439,40			0,00	19.439,40
		100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
RODAPÉS E SOLEIRAS		6.271,08			0,00	6.271,08
		100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
PINTURAS		22.534,80			0,00	22.534,80
		100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
CLIMATIZAÇÃO		29.007,12		1.714,86	1.714,86	27.292,26
		100,00%		5,91%	5,91%	94,09%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
SERVIÇOS PRELIMINARES		4.135,20		1.092,57	1.092,57	3.042,64
		100,00%		26,42%	26,42%	73,58%
INFRAESTRUTURA INTERNA		14.521,53		4.765,60	4.765,60	9.755,94
		100,00%		32,82%	32,82%	67,18%
CABEAMENTO ELÉTRICO		34.224,76		14.434,84	14.434,84	19.789,93
		100,00%		42,18%	42,18%	57,82%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba
 ENDEREÇO : Avenida Vicente Machado 400 - Centro
 LOCAL: Curitiba/PR

	Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
		MÊS 17		MÊS 17		ACUMULADO		SALDO	
		Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)
TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22			373,02		373,02		3.733,21	
%	100,00%			9,08%		9,08%		90,92%	
COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87					0,00		20.719,87	
%	100,00%			0,00%		0,00%		100,00%	
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14					0,00		13.679,14	
%	100,00%			0,00%		0,00%		100,00%	
QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90			1.854,29		1.854,29		2.132,60	
%	100,00%			46,51%		46,51%		53,49%	
INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA									
SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56			192,77		192,77		192,79	
%	100,00%			50,00%		50,00%		50,00%	
INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90			33,44		33,44		3.537,46	
%	100,00%			0,94%		0,94%		99,06%	
CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39			3.773,42		3.773,42		5.017,97	
%	100,00%			42,92%		42,92%		57,08%	
TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38					0,00		3.546,38	
%	100,00%			0,00%		0,00%		100,00%	
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13					0,00		559,13	
%	100,00%			0,00%		0,00%		100,00%	
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70					0,00		5.263,70	
%	100,00%			0,00%		0,00%		100,00%	
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56					0,00		1.401,56	
%	100,00%			0,00%		0,00%		100,00%	
13 CLIMATIZAÇÃO - PRUMADAS DE DRENO E PRUMADAS DE INSULFLAMENTO/EXAUSTÃO - VENTILADORES E GRELHAS E ELÉTRICA AR CONDICIONADO	310.128,85		9.754,16	8.102,24		239.401,51		70.727,34	
%	100,00%		3,15%	2,61%		77,19%		22,81%	
PRUMADAS DE DRENO	5.319,65					5.319,65		0,00	
%	100,00%			0,00%		100,00%		0,00%	
TORRE DE EXAUSTÃO	43.495,63		8.501,00			17.992,62		25.503,00	
%	100,00%		19,54%	0,00%		41,37%		58,63%	
GABINETES DE VENTILAÇÃO	3.759,49		1.253,16			0,00		3.759,49	
%	100,00%		33,33%	0,00%		0,00%		100,00%	
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - AR CONDICIONADO									
FRENTE VM400	87.001,07			0,00		57.502,52		29.498,56	
%	100,00%			0,00%		66,09%		33,91%	
LATERAL DIREITA VM362	34.724,50			3.110,54		23.143,77		11.580,73	
%	100,00%			8,96%		66,65%		33,35%	
FUNDOS VM400	41.052,04			4.991,70		40.666,49		385,56	
%	100,00%			12,16%		99,06%		0,94%	
COBERTURA VM362	94.776,47			0,00		94.776,47		0,00	
%	100,00%			0,00%		100,00%		0,00%	
14 PORTAS ACUSTICAS NAS SALAS DE AUDIÊNCIAS VARAS DA TORRE DO ANEXO - PORTAS ABRINDO PARA A ESPERA - 7º E 10º ANDAR	1.624,48		0,00	0,00		1.624,48		0,00	
%	100,00%		0,00%	0,00%		100,00%		0,00%	
PORTAS ACUSTICAS NAS SALAS DE AUDIÊNCIAS VARAS DA TORRE DO ANEXO - PORTAS ABRINDO PARA A ESPERA - 7º E 10º ANDAR	1.624,48					1.624,48		0,00	
%	100,00%			0,00%		100,00%		0,00%	
15 SERVIÇOS NO DUTO DE VENTILAÇÃO DAS VARAS 17ª/18ª/19ª E 20ª	22.615,55		6.306,66	0,00		16.308,89		6.306,66	
%	100,00%		27,89%	0,00%		72,11%		27,89%	
SERVIÇOS NO DUTO DE VENTILAÇÃO DAS VARAS 17ª/18ª/19ª E 20ª	22.615,55		6.306,66			16.308,89		6.306,66	
%	100,00%		27,89%	0,00%		72,11%		27,89%	

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba
 ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado 400 - Centro
 LOCAL: Curitiba/PR

		Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO			
			MÊS 17		MÊS 17		ACUMULADO	SALDO
			Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
16	SERVIÇOS EM COBERTURAS - SOBRELOJA ANEXO ADMINISTRATIVO	132.223,07	25.690,23		16.501,80		114.549,37	17.673,71
	%	100,00%	19,43%		12,48%		86,63%	13,37%
	FASE 01	17.696,24					17.696,24	0,00
	%	100,00%			0,00%		100,00%	0,00%
	FASE 02	16.048,49					16.048,49	0,00
	%	100,00%			0,00%		100,00%	0,00%
	FASE 03	16.628,87					16.628,87	0,00
	%	100,00%			0,00%		100,00%	0,00%
	FASE 04	14.962,27					14.962,27	0,00
	%	100,00%			0,00%		100,00%	0,00%
	FASE 05	17.653,92					17.653,92	0,00
	%	100,00%			0,00%		100,00%	0,00%
	FASE 06	15.057,77					15.057,77	0,00
	%	100,00%			0,00%		100,00%	0,00%
	FASE 07	17.673,71	14.138,97				0,00	17.673,71
	%	100,00%	80,00%				0,00%	100,00%
	MOVIMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO EXISTENTES E QUE NÃO SERÃO SUBSTITUÍDOS	16.501,80			16.501,80		16.501,80	0,00
	%	100,00%			100,00%		100,00%	0,00%
			11.551,26					
			70,00%					
17	SERVIÇOS EM COBERTURAS - FÓRUM TRABALHISTA - FASE FINAL CLIMATIZAÇÃO	89.123,20	36.783,43		0,00		52.339,77	36.783,43
	%	100,00%	41,27%		0,00%		58,73%	41,27%
	SERVIÇOS EM COBERTURAS - FÓRUM TRABALHISTA - FASE FINAL CLIMATIZAÇÃO	89.123,20	36.783,43				52.339,77	36.783,43
	%	100,00%	41,27%		0,00%		58,73%	41,27%
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	804,66	0,00		0,00		0,00	804,66
	%	100,00%	0,00%		0,00%		0,00%	100,00%
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	804,66					0,00	804,66
	%	100,00%			0,00%		0,00%	100,00%
19	LIMPEZA DA OBRA	7.634,52	763,45		763,44		6.107,60	1.526,92
	%	100,00%	10,00%		10,00%		80,00%	20,00%
	LIMPEZA DA OBRA	7.634,52	763,45		763,44		6.107,60	1.526,92
	%	100,00%	10,00%		10,00%		80,00%	20,00%
TOTAL PARCIAL (R\$)		3.359.999,81	106.394,31		158.969,68		2.806.038,68	553.961,13
TOTAL PARCIAL (%)		100,00%	3,17%		4,73%		83,51%	16,49%

VALOR MATERIAL COM BDI=	47,69%	R\$ 75.812,64
VALOR MÃO DE OBRA COM BDI=	52,31%	R\$ 83.157,04
VALOR TOTAL COM BDI =	100,00%	R\$ 158.969,68