

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba

ENDEREÇO : Avenida Vicente Machado 400 - Centro

LOCAL: Curitiba/PR

		Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO		
			MÊS 18	MÊS 18	ACUMULADO	SALDO
			Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS	365.121,10	10.121,86	20.243,73	365.121,10	0,00
	%	100,00%	2,77%	5,54%	100,00%	0,00%
	ENGENHEIRO OU ARQUITETO DE OBRA - meio período	115.512,91	3.208,69	6.417,38	115.512,91	0,00
	%	100,00%	2,78%	5,56%	100,00%	0,00%
	ENGENHEIRO ELETRICISTA- meio período	115.512,91	3.208,69	6.417,38	115.512,91	0,00
	%	100,00%	2,78%	5,56%	100,00%	0,00%
	MESTRE DE OBRAS - período integral	133.361,27	3.704,48	7.408,96	133.361,27	0,00
	%	100,00%	2,78%	5,56%	100,00%	0,00%
	PLACA DE OBRA em chapa de aço galvanizado em cavalete de madeira - conforme modelo fornecido pela Fiscalização	734,02	0,00		734,02	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
2	SERVIÇOS EM COBERTURAS - FÓRUM TRABALHISTA - FASE INICIAL	19.637,07	2.078,13	681,76	16.162,57	3.474,50
	%	100,00%	10,58%	3,47%	82,31%	17,69%
	DEMOLIÇÕES E SUBSTITUIÇÃO DA PORTA DE ALUMINIO	1.919,34			1.919,34	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF 06/2014	2.491,36			2.491,36	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM	7.325,96			7.325,96	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	Proteção mecânica de superfície sujeita a pouco trânsito com arg. de cimento e areia traço 1:7, e=3 cm	3.744,16			3.744,16	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA LIQUIDA - 3 DEMÃOS - Bautech ou similar	3.474,50	1.737,25		0,00	3.474,50
	%	100,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	SUPORTE MAO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FIXAÇÃO DE CONDENSADORA NA ALVENARIA	681,76	340,88	681,76	681,76	0,00
	%	100,00%	50,00%	100,00%	100,00%	0,00%
3	FASE 01 - 1ª E 2ª VARA DO TRABALHO	227.980,67	84,71	84,71	227.980,69	-0,02
	%	100,00%	0,04%	0,04%	100,00%	0,00%
	SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	14.351,95			14.351,95	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	PISOS	5.375,98			5.375,98	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	PAREDES E PAINÉIS	18.431,17			18.431,17	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	VERGAS	709,53			709,53	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	ESQUADRIAS	8.020,43			8.020,43	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	FORROS	20.963,97	84,71	84,71	20.963,97	0,00
	%	100,00%	0,40%	0,40%	100,00%	0,00%
	RODAPÉS E SOLEIRAS	6.743,12			6.743,12	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	PINTURAS	22.942,14			22.942,14	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	CLIMATIZAÇÃO	11.550,12			11.550,12	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba
 ENDEREÇO : Avenida Vicente Machado 400 - Centro
 LOCAL: Curitiba/PR

	Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
		MÊS 18		MÊS 18		Valor (R\$)		Valor (R\$)	
		Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)
SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20					4.135,21		0,00	
%	100,00%				0,00%	100,00%		0,00%	
INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53					14.521,53		0,00	
%	100,00%				0,00%	100,00%		0,00%	
CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76					34.224,77		0,00	
%	100,00%				0,00%	100,00%		0,00%	
TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22					4.106,23		0,00	
%	100,00%				0,00%	100,00%		0,00%	
COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87					20.719,88		0,00	
%	100,00%				0,00%	100,00%		0,00%	
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14					13.679,15		0,00	
%	100,00%				0,00%	100,00%		0,00%	
QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90					3.986,90		0,00	
%	100,00%				0,00%	100,00%		0,00%	
INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA									
SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56					385,56		0,00	
%	100,00%				0,00%	100,00%		0,00%	
INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90					3.570,90		0,00	
%	100,00%				0,00%	100,00%		0,00%	
CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39					8.791,39		0,00	
%	100,00%				0,00%	100,00%		0,00%	
TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38					3.546,39		0,00	
%	100,00%				0,00%	100,00%		0,00%	
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13					559,13		0,00	
%	100,00%				0,00%	100,00%		0,00%	
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70		0,00			5.263,70		0,00	
%	100,00%				0,00%	100,00%		0,00%	
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56		0,00			1.401,56		0,00	
%	100,00%				0,00%	100,00%		0,00%	
4 FASE 02 - 3ª E 6ª VARA DO TRABALHO	239.546,39		0,00		0,00	239.546,48		-0,09	
	100,00%		0,00%		0,00%	100,00%		0,00%	
SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	14.965,53					14.965,56		-0,03	
%	100,00%				0,00%	100,00%		0,00%	
PISOS	4.688,15					4.688,15		0,00	
%	100,00%				0,00%	100,00%		0,00%	
PAREDES E PAINÉIS	19.896,98					19.896,98		0,00	
%	100,00%				0,00%	100,00%		0,00%	
VERGAS	779,79					779,79		0,00	
%	100,00%				0,00%	100,00%		0,00%	
ESQUADRIAS	7.836,19					7.836,19		0,00	
%	100,00%				0,00%	100,00%		0,00%	
FORROS	23.172,73					23.172,73		0,00	
%	100,00%				0,00%	100,00%		0,00%	
RODAPÉS E SOLEIRAS	7.977,48					7.977,48		0,00	
%	100,00%				0,00%	100,00%		0,00%	
PINTURAS	24.900,48					24.900,48		0,00	
%	100,00%				0,00%	100,00%		0,00%	
CLIMATIZAÇÃO	16.436,81					16.436,87		-0,06	
%	100,00%				0,00%	100,00%		0,00%	
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20					4.135,20		0,00	
%	100,00%				0,00%	100,00%		0,00%	
INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53					14.521,53		0,00	
%	100,00%				0,00%	100,00%		0,00%	
CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76					34.224,76		0,00	
%	100,00%				0,00%	100,00%		0,00%	
TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22					4.106,22		0,00	
%	100,00%				0,00%	100,00%		0,00%	
COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87					20.719,87		0,00	
%	100,00%				0,00%	100,00%		0,00%	
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14					13.679,15		0,00	
%	100,00%				0,00%	100,00%		0,00%	
QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90					3.986,90		0,00	
%	100,00%				0,00%	100,00%		0,00%	
INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA									
SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56					385,56		0,00	

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba
 ENDEREÇO : Avenida Vicente Machado 400 - Centro
 LOCAL: Curitiba/PR

		Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO		
			MÊS 18	MÊS 18	ACUMULADO	SALDO
			Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90			3.570,90	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39			8.791,39	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38			3.546,38	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13			559,13	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70			5.263,70	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56			1.401,56	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
5	FASE 03 - 4ª e 5ª VARA DO TRABALHO	232.877,58	0,00	0,00	232.877,58	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	14.691,57			14.691,57	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	PISOS	5.348,74			5.348,74	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	PAREDES E PAINÉIS	18.431,17			18.431,17	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	VERGAS	709,53			709,53	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	ESQUADRIAS	8.020,43			8.020,43	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	FORROS	20.982,37			20.982,37	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	RODAPÉS E SOLEIRAS	6.406,73			6.406,73	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	PINTURAS	22.633,00			22.633,00	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	CLIMATIZAÇÃO	16.761,78			16.761,78	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20			4.135,20	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53			14.521,53	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76			34.224,77	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22			4.106,22	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87			20.719,87	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14			13.679,15	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90			3.986,90	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA					
	SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56			385,56	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90			3.570,90	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39			8.791,39	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38			3.546,39	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13			559,13	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70			5.263,70	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56			1.401,56	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba
 ENDEREÇO : Avenida Vicente Machado 400 - Centro
 LOCAL: Curitiba/PR

		Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO		
			MÊS 18	MÊS 18	ACUMULADO	SALDO
			Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)
6	FASE 04 - 7ª e 8ª VARA DO TRABALHO	235.313,82	4.525,78	0,00	230.788,04	4.525,78
	%	100,00%	1,92%	0,00%	98,08%	1,92%
	SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	14.702,82			14.702,82	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	PISOS	5.380,76			5.380,76	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	PAREDES E PAINÉIS	18.431,17			18.431,17	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	VERGAS	709,53			709,53	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	ESQUADRIAS	8.020,43			8.020,43	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	FORROS	20.921,32			20.921,32	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	RODAPÉS E SOLEIRAS	6.433,76	4.525,78		1.907,98	4.525,78
	%	100,00%	70,34%	0,00%	29,66%	70,34%
	PINTURAS	22.698,03			22.698,03	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	CLIMATIZAÇÃO	19.123,75			19.123,75	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20			4.135,20	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53			14.521,54	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76			34.224,76	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22			4.106,23	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87			20.719,87	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14			13.679,14	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90			3.986,90	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA					
	SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56			385,56	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90			3.570,90	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39			8.791,39	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38			3.546,38	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13			559,13	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70			5.263,70	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56			1.401,56	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
7	FASE 05 - 9ª e 12ª VARA DO TRABALHO	251.238,86	0,00	0,00	251.238,84	0,02
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	15.393,60			15.393,60	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	PISOS	4.861,02			4.861,02	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	PAREDES E PAINÉIS	20.399,46			20.399,46	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	VERGAS	779,79			779,79	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	ESQUADRIAS	8.912,90			8.912,90	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	FORROS	23.160,95			23.160,95	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	RODAPÉS E SOLEIRAS	8.131,09			8.131,09	0,00

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba
 ENDEREÇO : Avenida Vicente Machado 400 - Centro
 LOCAL: Curitiba/PR

	%	Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO		
			MÊS 18	MÊS 18	ACUMULADO	SALDO
			Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)
		100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
PINTURAS		27.521,95			27.521,95	0,00
		100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
CLIMATIZAÇÃO		23.185,83			23.185,83	0,00
		100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
SERVIÇOS PRELIMINARES		4.135,20			4.135,20	0,00
		100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA		14.521,53			14.521,53	0,00
		100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
CABEAMENTO ELÉTRICO		34.224,76			34.224,76	0,00
		100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
TOMADAS E INTERRUPTORES		4.106,22			4.106,22	0,00
		100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS		20.719,87			20.719,87	0,00
		100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS		13.679,14			13.679,15	0,00
		100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
QUADROS ELÉTRICOS		3.986,90			3.986,89	0,00
		100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA						
SERVIÇOS PRELIMINARES		385,56			385,56	0,00
		100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA		3.570,90			3.570,90	0,00
		100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO		8.791,39			8.791,39	0,00
		100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA		3.546,38			3.546,38	0,00
		100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO		559,13			559,13	0,00
		100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS		5.263,70			5.263,70	0,00
		100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA		1.401,56			1.401,56	0,00
		100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
8 FASE 06 - 17ª e 18ª VARA DO TRABALHO		240.347,99	0,00	0,00	240.348,09	-0,10
		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES		14.734,57			14.734,57	0,00
		100,00%			100,00%	0,00%
PISOS		6.746,94			6.746,94	0,00
		100,00%			100,00%	0,00%
PAREDES E PAINÉIS		19.082,42			19.082,42	0,00
		100,00%			100,00%	0,00%
VERGAS		1.256,77			1.256,77	0,00
		100,00%			100,00%	0,00%
ESQUADRIAS		18.666,62			18.666,62	0,00
		100,00%			100,00%	0,00%
FORROS		2.433,47			2.433,47	0,00
		100,00%			100,00%	0,00%
RODAPÉS E SOLEIRAS		6.111,59			6.111,59	0,00
		100,00%			100,00%	0,00%
PINTURAS		24.940,23			24.940,31	-0,08
		100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
CLIMATIZAÇÃO		27.483,12			27.483,12	0,00
		100,00%			100,00%	0,00%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
SERVIÇOS PRELIMINARES		4.135,20			4.135,20	0,00
		100,00%			100,00%	0,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA		14.521,53			14.521,53	0,00
		100,00%			100,00%	0,00%
CABEAMENTO ELÉTRICO		34.224,76			34.224,76	0,00
		100,00%			100,00%	0,00%
TOMADAS E INTERRUPTORES		4.106,22			4.106,22	0,00
		100,00%			100,00%	0,00%
COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS		20.719,87			20.719,87	0,00
		100,00%			100,00%	0,00%
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS		13.679,14			13.679,15	0,00

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba
 ENDEREÇO : Avenida Vicente Machado 400 - Centro
 LOCAL: Curitiba/PR

	%	Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO		
			MÊS 18	MÊS 18	ACUMULADO	SALDO
			Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)
	%	100,00%			100,00%	0,00%
QUADROS ELÉTRICOS		3.986,90			3.986,90	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA						
SERVIÇOS PRELIMINARES		385,56			385,56	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA		3.570,90			3.570,90	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO		8.791,39			8.791,39	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA		3.546,38			3.546,38	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO		559,13			559,13	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS		5.263,70			5.263,70	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA		1.401,56			1.401,56	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
9 FASE 07 - 10ª e 11ª VARA DO TRABALHO		246.973,44	0,00	0,00	246.973,42	0,01
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES		14.701,92			14.701,92	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
PISOS		5.378,21			5.378,21	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
PAREDES E PAINÉIS		18.431,17			18.431,17	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
VERGAS		709,53			709,53	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
ESQUADRIAS		8.020,43			8.020,43	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
FORROS		20.844,88			20.844,88	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
RODAPÉS E SOLEIRAS		6.539,15			6.539,15	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
PINTURAS		23.215,54			23.215,54	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
CLIMATIZAÇÃO		30.240,35			30.240,35	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
SERVIÇOS PRELIMINARES		4.135,20			4.135,20	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA		14.521,53			14.521,52	0,01
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
CABEAMENTO ELÉTRICO		34.224,76			34.224,76	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
TOMADAS E INTERRUPTORES		4.106,22			4.106,22	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
COLONAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS		20.719,87			20.719,87	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS		13.679,14			13.679,14	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
QUADROS ELÉTRICOS		3.986,90			3.986,90	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA						
SERVIÇOS PRELIMINARES		385,56			385,56	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA		3.570,90			3.570,90	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO		8.791,39			8.791,39	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA		3.546,38			3.546,39	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO		559,13			559,13	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba
 ENDEREÇO : Avenida Vicente Machado 400 - Centro
 LOCAL: Curitiba/PR

		Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO		
			MÊS 18	MÊS 18	ACUMULADO	SALDO
			Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70			5.263,70	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56			1.401,55	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
10	FASE 08 - 19ª e 20ª VARA DO TRABALHO	240.529,89	0,00	0,00	240.529,87	0,02
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	14.883,25			14.883,25	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	PISOS	6.314,86			6.314,86	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	PAREDES E PAINÉIS	20.088,41			20.088,41	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	VERGAS	1.382,23			1.382,23	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	ESQUADRIAS	18.126,18			18.126,18	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	FORROS	2.433,47			2.433,47	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	RODAPÉS E SOLEIRAS	5.872,88			5.872,88	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	PINTURAS	25.201,07			25.201,05	0,02
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	CLIMATIZAÇÃO	27.335,28			27.335,28	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20			4.135,20	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53			14.521,53	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76			34.224,76	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22			4.106,22	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	COLONAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87			20.719,87	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14			13.679,14	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90			3.986,90	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA					
	SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56			385,56	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90			3.570,90	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39			8.791,39	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38			3.546,38	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13			559,13	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70			5.263,70	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56			1.401,56	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
11	FASE 09 - 14ª e 16ª VARA DO TRABALHO	245.917,52	120.338,65	66.225,71	127.706,47	118.211,06
	%	100,00%	48,93%	26,93%	51,93%	48,07%
	SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	13.304,85	6.652,43	6.652,43	13.304,85	0,00
	%	100,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%
	PISOS	3.559,77	3.105,55	1.529,01	1.983,22	1.576,54
	%	100,00%	87,24%	42,95%	55,71%	44,29%
	PAREDES E PAINÉIS	14.835,58	14.835,58	7.417,79	7.417,79	7.417,79
	%	100,00%	100,00%	50,00%	50,00%	50,00%
	VERGAS	460,15	460,15	230,08	230,08	230,08

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba
 ENDEREÇO : Avenida Vicente Machado 400 - Centro
 LOCAL: Curitiba/PR

	%	Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO		
			MÊS 18	MÊS 18	ACUMULADO	SALDO
			Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)
	%	100,00%	100,00%	50,00%	50,00%	50,00%
ESQUADRIAS		10.788,99	6.473,40	2.607,50	2.607,50	8.181,49
	%	100,00%	60,00%	24,17%	24,17%	75,83%
FORROS		23.763,76	14.258,26	11.689,36	11.689,36	12.074,40
	%	100,00%	60,00%	49,19%	49,19%	50,81%
RODAPÉS E SOLEIRAS		8.171,88	4.903,13	364,62	364,62	7.807,26
	%	100,00%	60,00%	4,46%	4,46%	95,54%
PINTURAS		23.211,55	9.284,62	10.082,32	10.082,32	13.129,24
	%	100,00%	40,00%	43,44%	43,44%	56,56%
CLIMATIZAÇÃO		28.928,73	16.301,33	13.633,49	14.689,40	14.239,33
	%	100,00%	56,35%	47,13%	50,78%	49,22%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
SERVIÇOS PRELIMINARES		4.135,20	1.654,08	1.036,43	3.221,56	913,64
	%	100,00%	40,00%	25,06%	77,91%	22,09%
INFRAESTRUTURA INTERNA		14.521,53	4.990,34		9.531,19	4.990,34
	%	100,00%	34,37%	0,00%	65,63%	34,37%
CABEAMENTO ELÉTRICO		34.224,76	5.355,09		28.869,67	5.355,09
	%	100,00%	15,65%	0,00%	84,35%	15,65%
TOMADAS E INTERRUPTORES		4.106,22	2.128,32		746,03	3.360,19
	%	100,00%	51,83%	0,00%	18,17%	81,83%
COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS		20.719,87	10.359,94	7.671,48	7.671,48	13.048,39
	%	100,00%	50,00%	37,02%	37,02%	62,98%
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS		13.679,14	6.839,57		0,00	13.679,14
	%	100,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%
QUADROS ELÉTRICOS		3.986,90			3.986,90	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA						
SERVIÇOS PRELIMINARES		385,56			385,56	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA		3.570,90	1.785,45	1.726,72	1.793,59	1.777,31
	%	100,00%	50,00%	48,36%	50,23%	49,77%
CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO		8.791,39	1.244,55	219,26	7.766,10	1.025,29
	%	100,00%	14,16%	2,49%	88,34%	11,66%
TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA		3.546,38	2.482,47	1.365,23	1.365,23	2.181,15
	%	100,00%	70,00%	38,50%	38,50%	61,50%
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO		559,13	559,13		0,00	559,13
	%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS		5.263,70			0,00	5.263,70
	%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA		1.401,56	1.401,56		0,00	1.401,56
	%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
12 FASE 10 - 13ª e 15ª VARA DO TRABALHO		250.361,15	79.418,87	89.195,45	132.865,27	117.495,87
	%	100,00%	31,72%	35,63%	53,07%	46,93%
SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES		14.756,30	0,00		14.756,30	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
PISOS		5.319,26	4.640,53	4.640,53	5.319,26	0,00
	%	100,00%	87,24%	87,24%	100,00%	0,00%
PAREDES E PAINÉIS		18.431,17	18.431,17	18.431,17	18.431,17	0,00
	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
VERGAS		709,53		709,53	709,53	0,00
	%	100,00%		100,00%	100,00%	0,00%
ESQUADRIAS		15.000,23		6.291,71	6.291,71	8.708,52
	%	100,00%		41,94%	41,94%	58,06%
FORROS		19.439,40			0,00	19.439,40
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
RODAPÉS E SOLEIRAS		6.271,08		804,67	804,67	5.466,42
	%	100,00%		12,83%	12,83%	87,17%
PINTURAS		22.534,80		5.359,14	5.359,14	17.175,66
	%	100,00%		23,78%	23,78%	76,22%
CLIMATIZAÇÃO		29.007,12	27.292,26	24.005,43	25.720,29	3.286,83
	%	100,00%	94,09%	82,76%	88,67%	11,33%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
SERVIÇOS PRELIMINARES		4.135,20	1.654,08	192,77	1.285,34	2.849,86
	%	100,00%	40,00%	4,66%	31,08%	68,92%
INFRAESTRUTURA INTERNA		14.521,53	7.260,77	6.795,11	11.560,71	2.960,82
	%	100,00%	50,00%	46,79%	79,61%	20,39%
CABEAMENTO ELÉTRICO		34.224,76	10.267,43		14.434,84	19.789,93
	%	100,00%	30,00%	0,00%	42,18%	57,82%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba
 ENDEREÇO : Avenida Vicente Machado 400 - Centro
 LOCAL: Curitiba/PR

	Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
		MÊS 18		MÊS 18		Valor (R\$)		Valor (R\$)	
		Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)
TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22	2.053,11			373,02		3.733,21		
%	100,00%	50,00%		0,00%	9,08%		90,92%		
COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87			15.342,96	15.342,96		5.376,91		
%	100,00%			74,05%	74,05%		25,95%		
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14				0,00		13.679,14		
%	100,00%			0,00%	0,00%		100,00%		
QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90	2.132,60			1.854,29		2.132,60		
%	100,00%	53,49%		0,00%	46,51%		53,49%		
INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA									
SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56	192,78			192,77		192,79		
%	100,00%	50,00%		0,00%	50,00%		50,00%		
INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90	2.856,72		3.453,43	3.486,87		84,03		
%	100,00%	80,00%		96,71%	97,65%		2,35%		
CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39	2.637,42		438,52	4.211,94		4.579,45		
%	100,00%	30,00%		4,99%	47,91%		52,09%		
TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38			2.730,47	2.730,47		815,92		
%	100,00%			76,99%	76,99%		23,01%		
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13				0,00		559,13		
%	100,00%			0,00%	0,00%		100,00%		
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70				0,00		5.263,70		
%	100,00%			0,00%	0,00%		100,00%		
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56				0,00		1.401,56		
%	100,00%			0,00%	0,00%		100,00%		
13 CLIMATIZAÇÃO - PRUMADAS DE DRENO E PRUMADAS DE INSULFLAMENTO/EXAUSTÃO - VENTILADORES E GRELHAS E ELÉTRICA AR CONDICIONADO	310.128,85	23.575,78		29.204,10	268.605,62		41.523,24		
%	100,00%	7,60%		9,42%	86,61%		13,39%		
PRUMADAS DE DRENO	5.319,65				5.319,65		0,00		
%	100,00%			0,00%	100,00%		0,00%		
TORRE DE EXAUSTÃO	43.495,63	8.501,00			17.992,62		25.503,00		
%	100,00%	19,54%		0,00%	41,37%		58,63%		
GABINETES DE VENTILAÇÃO	3.759,49	1.253,16			0,00		3.759,49		
%	100,00%	33,33%		0,00%	0,00%		100,00%		
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - AR CONDICIONADO									
FRENTE VM400	87.001,07	9.832,85		23.982,92	81.485,44		5.515,64		
%	100,00%	11,30%		27,57%	93,66%		6,34%		
LATERAL DIREITA VM362	34.724,50	3.860,24		5.221,18	28.364,95		6.359,55		
%	100,00%	11,12%		15,04%	81,69%		18,31%		
FUNDOS VM400	41.052,04	128,52			40.666,49		385,56		
%	100,00%	0,31%		0,00%	99,06%		0,94%		
COBERTURA VM362	94.776,47				94.776,47		0,00		
%	100,00%			0,00%	100,00%		0,00%		
14 PORTAS ACUSTICAS NAS SALAS DE AUDIÊNCIAS VARAS DA TORRE DO ANEXO - PORTAS ABRINDO PARA A ESPERA - 7º E 10º ANDAR	1.624,48	0,00		0,00	1.624,48		0,00		
%	100,00%	0,00%		0,00%	100,00%		0,00%		
PORTAS ACUSTICAS NAS SALAS DE AUDIÊNCIAS VARAS DA TORRE DO ANEXO - PORTAS ABRINDO PARA A ESPERA - 7º E 10º ANDAR	1.624,48				1.624,48		0,00		
%	100,00%			0,00%	100,00%		0,00%		
15 SERVIÇOS NO DUTO DE VENTILAÇÃO DAS VARAS 17ª/18ª/19ª E 20ª	22.615,55	6.306,66		0,00	16.308,89		6.306,66		
%	100,00%	27,89%		0,00%	72,11%		27,89%		
SERVIÇOS NO DUTO DE VENTILAÇÃO DAS VARAS 17ª/18ª/19ª E 20ª	22.615,55	6.306,66			16.308,89		6.306,66		
%	100,00%	27,89%		0,00%	72,11%		27,89%		

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba
 ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado 400 - Centro
 LOCAL: Curitiba/PR

		Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
			MÊS 18		MÊS 18		ACUMULADO		SALDO	
			Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)
16	SERVIÇOS EM COBERTURAS - SOBRELLOJA ANEXO ADMINISTRATIVO	132.223,07	3.534,74	0,00	114.549,37	17.673,71				
	%	100,00%	2,67%	0,00%	86,63%	13,37%				
	FASE 01	17.696,24			17.696,24	0,00				
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%				
	FASE 02	16.048,49			16.048,49	0,00				
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%				
	FASE 03	16.628,87			16.628,87	0,00				
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%				
	FASE 04	14.962,27			14.962,27	0,00				
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%				
	FASE 05	17.653,92			17.653,92	0,00				
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%				
	FASE 06	15.057,77			15.057,77	0,00				
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%				
	FASE 07	17.673,71	3.534,74		0,00	17.673,71				
	%	100,00%	20,00%		0,00%	100,00%				
	MOVIMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO EXISTENTES E QUE NÃO SERÃO SUBSTITUÍDOS	16.501,80			16.501,80	0,00				
	%	100,00%			100,00%	0,00%				
17	SERVIÇOS EM COBERTURAS - FÓRUM TRABALHISTA - FASE FINAL CLIMATIZAÇÃO	89.123,20	36.783,43	0,00	52.339,77	36.783,43				
	%	100,00%	41,27%	0,00%	58,73%	41,27%				
	SERVIÇOS EM COBERTURAS - FÓRUM TRABALHISTA - FASE FINAL CLIMATIZAÇÃO	89.123,20	36.783,43		52.339,77	36.783,43				
	%	100,00%	41,27%	0,00%	58,73%	41,27%				
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	804,66	804,66	0,00	0,00	804,66				
	%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	804,66	804,66		0,00	804,66				
	%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
19	LIMPEZA DA OBRA	7.634,52	763,45	763,44	6.871,04	763,48				
	%	100,00%	10,00%	10,00%	90,00%	10,00%				
	LIMPEZA DA OBRA	7.634,52	763,45	763,44	6.871,04	763,48				
	%	100,00%	10,00%	10,00%	90,00%	10,00%				
TOTAL PARCIAL (R\$)		3.359.999,81	288.336,66	206.398,88	3.012.437,57	347.562,23				
TOTAL PARCIAL (%)		100,00%	8,58%	6,14%	89,66%	10,34%				

VALOR MATERIAL COM BDI=	47,69%	R\$ 98.431,63
VALOR MÃO DE OBRA COM BDI=	52,31%	R\$ 107.967,25
VALOR TOTAL COM BDI =	100,00%	R\$ 206.398,88