REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS OB IETO: 3.102.339.7 CONTRATADA: FORTALLEZA ENGECLIN LTDA EPP. R\$ 2.681.562.25 -13,56% 1ª MEDIÇÃO RESUMO 1º TERMO ADITIVO obre Custos Unitários - DES ODESP 1507/2012 - itens 1, 2 e 3) 04/11/2019 04/11/2019 FONTE DE QUANTID ITEM FONTE DE DESCRIÇÃO UNID. Preço Total CUSTOS ADE CUSTOS QTDE VALOR MÊS VALOR ACUM VALOR SALDO % MED. % ACUM. QTDE SALDO MEDIÇÃO COM BDI COM BDI COM BDI ADITIVO 96.332.72 96.332.72 51.45% ITENS A SEREM ADITIVADOS - EXISTENTES EM R\$ 134.849,63 56.550,18 56.550,18 78.299,44 PLANILHA ÁREA DE CONVIVIO I. 1 47.502,52 47.502.52 100.00% 100% PI ANII HA REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL DE FORMA MANUAL SEM M2 10.30 72.05 10.30 72.05 72.05 100% 100% ດດ ດ REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 - caixa de gesso PLANILHA REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL - sem aproveitamento M2 51.1 481.55 481.55 1.1.2 7.1.4 51.1 481.55 100% 0.00 PLANILHA 13.1.1 IMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA M2 80,0 145,71 80,00 145,71 145,71 1.1.3 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA 1.1.4 PI ANII HA 14.2.2 M2 240.0 4.177.2 240.0 4 177 2 4 177 24 DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO, UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO) PI ANII HA REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL - com M2 45.57 45.5 45 57 100% 115 30.00 30.0 100% 00.0 eaproveitamento FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO 1.1.6 PLANILHA 3.10.2 110,86 110,86 110.86 PLANILHA PISO CERÂMICO CLASSE A, PEI V, dimensões 45X45 cm - Referência: ELIANE ou equivalente 5.034.58 5.034.58 1.1.7 85.2 85.2 5.034.58 100% écnico- linha Cargo Plus, cor white - assentado com argamassa ACIII colante e rejunte flexível. ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO CELLILAR 10X30X60CM ESPESSURA 10CM 118 PI ANII HA 8.0 479 76 8.0 479 76 479 76 100% 100% ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO CAL E AREIA) PREPARO MANUALSEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 1.1.9 PLANILHA CHAPISCO aplicado tanto em pilares e vigas de concreto quanto em alvenarias, com colher de 53.86 53,86 53,86 edreiro - argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira PLANILHA MASSA ÚNICA, para recebimento de pintura - argamassa traço 1:2:8 - preparo manual - aplicada 469,67 469,67 469,67 nanualemente em paredes - espessura 20mm. 1.1.11 PLANILHA 17,00 190,14 190,14 190,14 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 1.1.12 PLANILHA 14.98 1.352,26 1.352,26 1.352.26 20X120 CM - RETIFICADO AMADEIRADO EXTERNO - ASSENTE COM ARGAMASSA ACIII-INCLUSIVE RODAPÉS DO MESMO MATERIAL E=20CM - revestimento muro floreira 1.1.13 PLANILHA PAV - PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL TIPO VENEZIANA, 90X210X3, COMPLETA 2,25 1.977,88 2,25 1.977,88 1.977,88 100% 100% INCLUSIVE BATENTES E ALISAR, DOBRADICAS e FECHADURA (Ref: Papaiz ou similar) -CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO - acesso COPA 1.1.14 PLANILHA AV - PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL COM VEDAÇÃO, COMPLETA INCLUSIVE 1.918,54 BATENTES E ALISAR, DOBRADICAS e FECHADURA (Ref: Papaiz ou similar) - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO - acesso sala JUIZ PRESIDENTE PLANILHA Peitoril de granito natural, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem 12,69 1.101.92 1.101.92 1.1.15 1.101.92 100% peneirar traco 1:1:4 (largura da parede + 2 cm) 1.1.16 PLANILHA JAa (10x3,25)m - JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LINHA GOLD - TIPO MAXIM m2 41.8 27.961,05 41,87 27.961,05 27.961,05 100% 100% AR/FIXO, COM SISTEMA PROGRESSIVO DE ABERTURA, INCLUSO GUARNICOES. FECHADURAS, ACESSÓRIOS e VIDRO LISO INCOLOR 6MM - conforme detalhamento em ropieto CAIXII HO FIXO DE ALLIMINIO PARA VIDRO PI ANII HA 3 11 14 1117 M2 433.20 433 20 433.20 100% 100% 0.00 PLANILHA VIDRO TEMPERADO INCOLOR. ESPESSURA 10MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 385.00 385.00 385.00 100% M2 1.1.18 INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO TRANSPORTE HORIZANTAL GRANEL - ENTULHO PLANILHA 11.1.2 25,93 1.111,71 25,93 1.111,71 1.1.19 1.111,71 100% 100% 2ª VARA 4.868.66 SALA DE AUDIÊNCIAS - 0.00% 0% 4.868,66 1. 2 PLANILHA AR/FIXO, COM SISTEMA PROGRESSIVO DE ABERTURA, INCLUSO GUARNICOES, FECHADURAS, ACESSÓRIOS e VIDRO LISO INCOLOR 6MM - conforme detalhamento em propieto 3ª VARA 4.632,61 4.632,61 COPA 3.964,05 3.964,05 100,00% 100%

1.3.1	PLANILHA	3.1.6	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	9,18	64,22	9,18	64,22	64,22	100%	100%	0,00	-
1.3.2	PLANILHA	3.6.7	PAREDE DE GESSO ACARTONDO VERDE PARA LOCAL ÚMIDO, espessura final 120 mm, pédireito máximo 3.75 m	M2	9,18	1.054,49	9,18	1.054,49	1.054,49	100%	100%	0,00	-
1.3.3	PLANILHA	3.1.7	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL - com	M2	10,00	15,19	10,00	15,19	15,19	100%	100%	0,00	-
1.3.4	PLANILHA	3.10.2	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	M2	0,50	36,95	0,50	36,95	36,95	100%	100%	0,00	-
1.3.5	PLANILHA	3.1.13	AF_05/2017_P REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL - com reaproveitamento	uni	2,00	2,10	2,00	2,10	2,10	100%	100%	0,00	-
1.3.6	PLANILHA	7.1.4	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL - sem aproveitamento	M2	5,67	53,38	5,67	53,38	53,38	100%	100%	0,00	-
1.3.7	PLANILHA	4.1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,20	55,36	1,20	55,36	55,36	100%	100%	0,00	-
1.3.8	PLANILHA	3.4.1	Peitoril de granito natural, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4 (largura da parede + 2 cm)	М	1,55	134,59	1,55	134,59	134,59	100%	100%	0,00	-
1.3.9	PLANILHA	3.11.12	JAa (10x3,25)m - JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LINHA GOLD - TIPO MAXIM AR/FIXO, COM SISTEMA PROGRESSIVO DE ABERTURA, INCLUSO GUARNICOES, FECHADURAS, ACESSÓRIOS e VIDRO LISO INCOLOR SMM - conforme detalhamento em propieto	M2	2,79	1.863,31	2,79	1.863,31	1.863,31	100%	100%	0,00	-
1.3.10	PLANILHA	3.6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6Mº SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 - EXTERNO	M2	2,43	321,84	2,43	321,84	321,84	100%	100%	0,00	-
l.3.11	PLANILHA	11.1.2	TRANSPORTE HORIZANTAL GRANEL - ENTULHO	m²	8,46	362,62	8,46	362,62	362,62	100%	100%	0,00	-
1. 4			JARDIM EXTERNO					668,56		100,00%	100%		-
1.4.1	PLANILHA	3.5.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	3,33	232,43	3,33	232,43	232,43	100%	100%	0,00	-
1.4.2	PLANILHA	11.1.2	TRANSPORTE HORIZANTAL GRANEL - ENTULHO	m²	5,00	214,39	5,00	214,39	214,39		100%	0,00	-
1.4.3	PLANILHA	11.2.3	Caçamba para entulho da construção civil- 4/5m³	UD	1,00	221,73	1,00	221,73	221,73	100%	100%	0,00	-
			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					1.349,45	1.349,45				11.986,77
1.5			ILUMINAÇÃO EXTERNA DO ESTACIONAMENTO FRONTAL					-		0,00%	0%		1.224,48
1.5.1	PLANILHA	3.14.73	Refletor externo LED 30 W, 127 V (ou bivolt), temperatura de cor 4000K a 6000K, grau de proteção IP-65, com alça de fixação e regulagem do ângulo do feixe	рç	9,00	1.153,45		-	-	0%	0%	9,00	1.153,45
1.5.2	PLANILHA	13.3.12	Relé fotoelétrico intercambiável com base, 127 V, 1000 W, fixado em estrutura metálica	pç	1,00	71,03		-	-	0%	0%	1,00	71,03
1.6			ENTRADA DE ENERGIA E RAMAL ALIMENTADOR PARA BOMBA DE COMBATE A INCÊNDIO					-	-	0,00%	0%		10.292,97
1.6.1	PLANILHA	3.14.26	Caixa de passagem de sobrepor em chapa de aço com tampa parafusada 200x200x100 mm	UD	1,00	83,69		-	-	0%	0%	1,00	83,69
1.6.2	PLANILHA	3.14.37	Cabo de cobre isolado em HEPR não halogenado 16 mm² - 0,6/1 kV - 90°C - para alimentadores	m	600,00	8.696,17		-	-	0%	0%	600,00	8.696,17
1.6.3	PLANILHA	3.14.20	Eletroduto de PVC rígido roscável, inclusive conexões ø 60 mm (2*)	m	69,00	1.513,12		-	-	0%	0%	69,00	1.513,12
1.7		ı	COPA ATENDIMENTO		1			1.349,45	1.349,45	74.20%	74%	-	469,32
1.7.1	PLANILHA	3.14.16	Eletroduto flexível corrugado PVC Ø32 mm	m	24,00	145,30	24,00	145,30	145,30		100%	0,00	-
1.7.2	PLANILHA	3.14.22	Caixa de passagem plástica 4x2" para embutir em gesso acartonado (drywall)	UD	5,00	49,77	5,00	49,77	49,77	100%	100%	0,00	-
1.7.3	PLANILHA	3.14.34	Cabo de cobre isolado em termoplástico não halogenado 2,5 mm² - 750V - 70°C	m	40,00	236,52	40,00	236,52	236,52	100%	100%	0,00	-
1.7.4	PLANILHA	3.14.35	Cabo de cobre isolado em termoplástico não halogenado 4,0 mm² - 750V - 70°C	m	82,00	610,91	82,00	610,91		100%	100%	0.00	-
1.7.5	PLANILHA	3.14.42	Interruptor de uma tecla simples de embutir 4x2"	UD	1,00	20,79				0%	0%	1,00	20,79
1.7.6	PLANILHA	3.14.47		UD	2,00	59,53				0%	0%	2,00	59,53
	PLANILHA		Tomada 2P+T (NBR 14136), 20 A, de embutir 4x2" (miolo branco)						-			· ·	
1.7.7		3.14.49	Conjunto duas tomadas 2P+T (NBR 14136), 20 A, de embutir 4x2* (miolo branco)	UD	2,00	90,75	4.00	200.00	200.00	0%	0%	2,00	90,75
1.7.8	PLANILHA	3.14.65	Luminária de embutir com aletas (antireflexiva) para 4 lâmpadas LED de 9 ou 10 W (T8 / G13) - equivalente à lâmpada fluorecente tubular 16 W	UD	1,00	306,96	1,00	306,96	306,96	100%	100%	0,00	
1.7.9	PLANILHA	3.14.71	Exaustor / renovador de ar para banheiro, 127 V (ou bivolt), cor branca ou bege, 150 m³/h	UD	1,00	298,24		-		0%	0%	1,00	298,24
			REFORMA LAVA-CAR					3.065,60	3.065,60				9.828,94
l. 8			INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS					-	-	0,00%	0%		534,21
I.8.1	PLANILHA	2.5	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M - ESTIMADOS 100M² LOCADOS POR 1 MÊS	M2	50,00	534,21		-		0%	0%	50,00	534,21
	1		DEMOLIÇÃO					2.501,35	2.501,35	80,92%	81%		589,80
1.9							1.54			100%	100%	0.00	1
	PLANILHA	4.1.3	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Copa	M2	4,64	7,05	4,64	7,05	7,05	10076	100%	0,00	l h
1.9	PLANILHA PLANILHA	4.1.3		M2 M3	4,64 10,64	7,05 491,02	10,64	491,02	491,02		100%	0,00	-

1.9.4	PLANILHA	3.1.10	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	5,04	38,08	5,04	38,08	38,08	100%	100%	0,00	-
1.9.5	PLANILHA	3.1.10	REMOÇÃO DE PORTAO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	9,66	72,98	9,66	72,98	72,98	100%	100%	0,00	-
1.9.6	PLANILHA	7.1.4	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	2,52	23,72	2,52	23,72	23,72	100%	100%	0,00	-
1.9.7	PLANILHA	3.1.11	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS / TUBULAÇÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	М	40,00	22,06	40,00	22,06	22,06	100%	100%	0,00	-
1.9.8	PLANILHA	3.1.13	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UD	5,00	5,26	5,00	5,26	5,26	100%	100%	0,00	•
1.9.9	PLANILHA	5.1.4	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UD	3,00	22,05	3,00	22,05	22,05	100%	100%	0,00	
1.9.10	PLANILHA	3.1.15	TRANSPORTE HORIZANTAL GRANEL - ENTULHO	M3	19,37	830,75	19,37	830,75	830,75	100%	100%	0,00	-
1.9.11	PLANILHA	3.1.16	CAÇAMBA PARA ENTULHOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 4 /5 M3	UD	4	886,92	4,00	886,92	886,92	100%	100%	0,00	-
1.9.12	PLANILHA	4.1.8	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO OU TORRE TUBULAR	M2	50,00	589,80		-	•	0%	0%	50,00	589,80
l.10			FORROS					-	-	0,00%	0%		3.338,45
I.10.1	PLANILHA	3.10.3	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	M2	74,61	3.338,45		-	-	0%	0%	74,61	3.338,45
l.11		1	PISOS					236,26	236,26	5.21%	5%		4.301,43
l.11.1	PLANILHA	12.1.7	LASTRO DE BRITA N  4 - apiloada manulamente com maço de até 30kg - espessura 5cm -	M3	0,50	20.50	0,50	38,50	38,50		100%	0,00	-
			enchimento do vazio da antiga área de lava car  EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6) - 5cm espessura -PREPARO MECANICO,			38,50	0,50	190,08	190,08	100%	100%	0,00	-
l.11.2	PLANILHA	11.4.11	INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE - lançamento e acabamento final para receber revestimento cerâmico - vazio da antiga área de lava car	M3	0,50	190,08							
I.11.3	PLANILHA	11.1.7	ARMACAO EM TELA SOLDADA Q-138 (ACO CA-60 4,2mm C/10 cm) - 2,20 kg/m² -	KG	1,09	7,68	1,09	7,68	7,68	100%	100%	0,00	1 201 10
l.11.4	PLANILHA	5.2.1	PISO CERÂMICO CLASSE A, PEI V, dimensões 45X45 cm - Referência: ELIANE ou equivalente técnico- linha Cargo Plus, cor white - assentado com argamassa ACIII colante e rejunte flexível.	M2	72,81	4.301,43			-	0%	0%	72,81	4.301,43
1.12			RODAPÉS, SOLEIRAS E PISOS					-	-	0,00%	0%		819,40
l.12.1	PLANILHA	4.3.1	Peitoril de granito natural, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1.4 (largura da parede + 2 cm)	М	5,60	486,27		-	-	0%	0%	5,60	486,27
l.12.2	PLANILHA	3.4.3	RODAPÉ CERÂMICO CLASSE A, PEI V, ANTIDERRAPANTE - EXTERNO -PISO MAXIGRES TECNOQUARTZ NATURAL RE 60X60 - ELIANE OU SIMILAR - assentado com argamassa colante ACIII e rejunte flexivel. (H=10 cm-area coberta e area de wencia)	M2	3,80	243,65		-	-	0%	0%	3,80	243,65
I.12.3	PLANILHA	3.3.4	Soleira de GRANITO natural cinza andorinha - na largura da parede externa, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4 - (sob Porta de vidro	М	1,80	89,49		-	-	0%	0%	1,80	89,49
I.13		<u> </u>	ALVENARIA E FECHAMENTOS				_	327.99	327 99	100.00%	100%		
1.13	1	1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE				1,68	222,50	222,50		100%	0,00	-
L13.1	PLANILHA	3.6.1	14X9X19CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6MP SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 - VAO PORTA COP.	M2	1,68	222,50			,				
1.13.2	PLANILHA	5.1.1	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO.  (Porta Vidro temperado)	М	2,10	105,49	2,10	105,49	105,49	100%	100%	0,00	-
1.14	_		IMPERMEABILIZAÇÃO e TRATAMENTOS					-	-	0,00%	0%		245,64
l.14.1	PLANILHA	4.6.1	IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA (UMIDADE RODAPÉS PAREDES - INTERNO/	M2	25,40	245,64		-	-	0%	0%	25,40	245,64
			EXTERNO)	=		- 10,01				<u> </u>			5.005.40
l.15			INSTALAÇOES HIDROSSANITARIAS					-		0.00%	0%		5.385,18 2.308,52
	T	T	ESGOTO TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM							0%	0%	10.00	2.308,52
l.15.1	PLANILHA	3.8.1	RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	М	10,00	446,10						.,	
I.15.2	PLANILHA	4.7.2	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M.	UD	1,00	440,25		-	-	0%	0%	1,00	440,25
l.15.3	PLANILHA	3.8.36	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÊ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UD	1,00	197,37		-	-	0%	0%	1,00	197,37
l.15.4	PLANILHA	3.8.5	PONTO DE ESGOTO PRIMÁRIO, COM TUBO DE PVC BRANCO E CONEXÕES Ø 100mm	UD	1,00	236,35		-	-	0%	0%	1,00	236,35
1.15.5	PLANILHA	10.5.4	PONTO DE ESGOTO SECUNDÁRIO, COM TUBO DE PVC BRANCO E CONEXÕES Ø 50mm	UD	3,00	546,86		-	-	0%	0%	3,00	546,86
I.15.6	PLANILHA	4.7.7	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, - com grelha branca - fornecimento e instalação	UD	1,00	52,56		-	-	0%	0%	1,00	52,56
l.15.7	PLANILHA	3.8.8	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM.	М	5,00	75,35		-	-	0%	0%	5,00	75,35
l.15.8	PLANILHA	3.5.1	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M - abastecimento de água, rede de esgoto + infraestrutura	МЗ	2,00	139,60		-	-	0%	0%	2,00	139,60

I.15.9	PLANILHA	3.3.1	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, COM MATERIAL REAPROVEITADO	M3	2,00	68,57	-	0%	0%	2,00	68,57
1.15.10	PLANILHA	12.1.7	LASTRO DE BRITA Nº 2 - apiloada manulamente com maço de até 30kg - espessura 5cm -	МЗ	0,13	9,70		0%	0%	0,13	9,70
I.15.11	PLANILHA	10.5.9	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6) - 5cm espessura -PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE - lançamento e acabamento final para receber revestimento cerâmico - vazio da antiga área de lava car	M3	0,25	95,81	-	0%	0%	0,25	95,81
			ÁGUA POTÁVEL				-	0,00%	0%		2.281,59
1.15.12	PLANILHA	4.7.13	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA	UD	1,00	1.458,81	-   -	0%	0%	1,00	1.458,81
1.15.13	PLANILHA	3.8.14	REGISTRO DE ESFERA EM PVC ROSCAVEL Ø 2°	UD	2,00	246,57		0%	0%	2,00	246,57
1.15.14	PLANILHA	4.7.15	REGISTRO DE ESFERA EM PVC ROSCAVEL Ø 3/4"	UD	3,00	93,66		0%	0%	3,00	93,66
1.15.15	PLANILHA	3.8.16	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	М	10,00	147,24	-	0%	0%	10,00	147,24
1.15.16	PLANILHA	4.7.17	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	М	15,00	104,66	-	0%	0%	15,00	104,66
1.15.17	PLANILHA	3.9.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC , DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.	UD	2,00	230,64	-	0%	0%	2,00	230,64
			LOUÇAS E METAIS				-	0,00%	0%		795,07
I.15.18	PLANILHA	3.8.22	ASSENTO PARA BACIA DE LOUÇA	UD	1,00	33,80	-	0%	0%	1,00	33,80
I.15.19	PLANILHA	4.7.25	PAPELEIRA EM METAL CROMADO DE PARAFUSAR (REF. TEC. LINHA DECA FLEX2020 OU SIMILAR)	UD	1,00	55,68	-	0%	0%	1,00	55,68
I.15.20	PLANILHA	3.8.26	SABONETEIRA DE PLÁSTICO PARA SABONETE LÍQUIDO - COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ml (sanitário e copa)	UD	2,00	124,80	-	0%	0%	2,00	124,80
I.15.21	PLANILHA	9.5.7	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA (sanitário e copa)	UD	2,00	128,47	-	0%	0%	2,00	128,47
I.15.22	PLANILHA	4.7.28	TOALHEIRO TIPO GANCHO EM METAL CROMADO DE PARAFUSAR (sanitário e copa)	UD	2,00	93,96	-	0%	0%	2,00	93,96
1.15.23	PLANILHA	3.8.30	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA PARA LAVATÓRIO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO (REF. TÉC. PRESSMATIC ALFA CR 446106 DOCOL OU SIMILAR)	UD	1,00	120,59		0%	0%	1,00	120,59
1.15.24	PLANILHA	10.5.8	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA PARA PIA DE PAREDE, BICA ALTA MÓVEL (REF. TÉC. DECA OU SIMILAR) -COPA	UD	1,00	72,70	-	0%	0%	1,00	72,70
I.15.25	SINAPI	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2° X 1.1/2° PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UD	1,00	20,79	-	0%	0%	1,00	20,79
1.15.26	SINAPI	86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UD	1,00	113,46		0%	0%	1,00	113,46
1.15.27	SINAPI	86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UD	1,00	30,82	-	0%	0%	1,00	30,82
I.16		<u> </u>	REVESTIMENTOS		1		-	0,00%	0%		7.593,34
I.16.1	PLANILHA	3.10.4	CHAPISCO COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 , PREPARO BETONEIRA	M2	3,36	10,64		0%	0%	3,36	10,64
l.16.2	PLANILHA	4.9.3	(FECHAMENTO DE VÃOS)  MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA: ARGAMASSA 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PARDES, ESPESSURA 20 mm	M2	264,48	7.306,96		0%	0%	264,48	7.306,96
1.16.3	PLANILHA	3.10.6	APULLADA MANDALMENT E EM PARUES, ESPESSORA 20 IIIII  AZULEJO 20X 40 CM-Ref. Tec. ELIANE-LINHA FORMA NA COR BRANCO BRILHANTE OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INCLUSIVE REJUNTE BRACO FLEXIVEL (sobre pia COPA)	M2	6,09	275,73	-	0%	0%	6,09	275,73
1.17			ESQUADRIAS					0.00%	0%		4.470.50
1.17	1	1			T			0,0078	10%	2.10	1.846,02
l.17.1	PLANILHA	11.1.17	PAV - PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL TIPO VENEZIANA, 100X210X3, COMPLETA INCLUSIVE BATENTES E ALISAR, DOBRADICAS e FECHADURA (Ref: Papaiz ou similar) - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	M2	2,10	1.846,02		0.0	0,0	2,10	1.010,02
1.17.2	SINAPI	73838/001	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS - UTILIZAR PORTA EXISTENTE , RETIRADA NA OBRA. (COMPOSIÇÃO PARCIAL, EXCLUIDA A PORTA)	UD	1,00	1.454,85	-	0%	0%	1,00	1.454,85
I.17.3	PLANILHA	3.11.14	CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO	M2	3,78	1.169,63		0%	0%	3,78	1.169,63
l.18			PINTURA				-	0,00%	0%		8.401,13
I.18.1	PLANILHA	14.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M2	50,00	589,80	- 1	0%	0%	50,00	589,80
I.18.2	PLANILHA	13.1.1	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA (paredes internas, externas e muro)	M2	294,48	536,34		0%	0%	294,48	536,34
I.18.3	PLANILHA	4.11.1	EMASSAMENTO COM MASSA PVA - duas demão	M2	294,48	3.916,81		0%	0%	294,48	3.916,81
1.18.4	PLANILHA	4.11.2	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, duas demão	M2	294,48	3.293,60		0%	0%	294,48	3.293,60
1.18.5	SINAPI	73739/1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, duas demão	M2	3,78	64,58	-   -	0%	0%	3,78	64,58
I.19			LIMPEZA			- 1,00		0,00%	0%		197,13
1.19.1	PLANILHA	5.9.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	74,61	197,13	-   -	0%	0%	74,61	197,13
1.20			EXTINTORES		,	107,10		0,00%	0%		151,61
1.20.1	PLANILHA	14.5.1	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6KG,	UD	1,00	151,61	•	0%	0%	1,00	151,61
I.21	. Swillin		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	75	.,00	157,01	<u> </u>	0,00%	0%		18.685,69
1.21			INOTALAÇOLO ELETITIOAO					3,00 /0	0 /0		10.000,09

	•									1			
l.21.1	PLANILHA	3.14.34	Cabo de cobre isolado em termoplástico não halogenado 2,5 mm² - 750V - 70°C - instalações internas	m	653,00	3.861,11		-	-	0%	0%	653,00	3.861,11
1.21.2	PLANILHA	3.14.35	Cabo de cobre isolado em termoplástico não halogenado 4,0 mm² - 750V - 70°C	m	74,00	551,31		-	-	0%	0%	74,00	551,31
1.21.3	PLANILHA	13.3.7	Cabo de cobre isolado em HEPR não halogenado 2,5 mm² - 0,6/1 kV - 90°C - para circuitos de	m	322,00	2.066,96		-	-	0%	0%	322,00	2.066,96
	. = =		iluminação e tomadas externos - para tomadas estabilizadas externas de CFTV  Cabo de cobre isolado em HEPR não halogenado 4,0 mm² - 0,6/1 kV - 90°C - para circuitos de				_		_	0%	0%	66,00	512,93
1.21.4	PLANILHA	12.9.5	iluminação e tomadas externos	m	66,00	512,93		_		0 70	070	00,00	312,33
1.21.5	PLANILHA	10.11.15	Cabo de cobre isolado em HEPR não halogenado 10 mm² - 0,6/1 kV - 90°C - para alimentadores	m	372,00	4.117,67		-	-	0%	0%	372,00	4.117,67
1.21.6	PLANILHA	11.6.7	Caixa de passagem 30X30X40 com tampa e dreno brita	рç	3,00	503,92	$\vdash$		-	0%	0%	3.00	503,92
1.21.7	PLANILHA	3.14.71	Exaustor / renovador de ar para banheiro, 127 V (ou bivolt), cor branca ou bege, 150 m³/h	pç pç	1,00	298,24	$\vdash$		-	0%	0%	1.00	298,24
1.21.8	PLANILHA	3.15.18	Duto corrugado em PEAD para cabeamento elétrico ou telefônico Ø 40 mm	m pç	30.00	69.18				0%	0%	30,00	69,18
1.21.9	PLANILHA	3.14.16	Eletroduto flexivel corrugado PVC Ø32 mm	m	66,00	399.56	$\vdash$		_	0%	0%	66.00	399,56
I.21.10	PLANILHA	3.14.16	Eletroduto de PVC rígido roscável, inclusive conexões ø 32 mm (1")	m	21,00	314,77	$\vdash$		-	0%	0%	21.00	314,77
I.21.10	PLANILHA	3.14.17	Eletroduto de PVC rígido roscável, inclusive conexões ø 32 mm (1)  Eletroduto de PVC rígido roscável, inclusive conexões ø 60 mm (2")	m	6,00	131,58	$\vdash$		-	0%	0%	6.00	131,58
			Perfilado perfurado #38x76mm com tampa de pressão, suspenso por tirantes (1 tirante - suspensão				$\vdash$		-	0%	0%	24,00	1.182,98
I.21.12	PLANILHA	3.14.3	simples), com fixações a cada 2,0 metros (máximo)	m	24,00	1.182,98				- 77	-,-	- 1,000	·
I.21.13	PLANILHA	3.14.21	Caixa de ligação estampada em chapa de aço, retangular, dimensões 4x2"	pç	17,00	164,16		-	-	0%	0%	17,00	164,16
I.21.14	PLANILHA	3.14.27	Condulete de PVC rígido para eletroduto Ø32mm (1") tipo E	рç	3,00	69,71			-	0%	0%	3,00	69,71
I.21.15	PLANILHA	3.14.29	Condulete de PVC rígido para eletroduto Ø32mm (1") tipo L	рç	1,00	24,94			-	0%	0%	1,00	24,94
I.21.16	PLANILHA	3.14.26	Caixa de passagem de sobrepor em chapa de aço com tampa parafusada 200x200x100 mm	рç	1,00	83,69		-	-	0%	0%	1,00	83,69
1.21.17	PI ANII HA	3.14.72	Luminária externa tipo tartaruga com lâmpada LED 10 W	pç	2,00	145.59		-	-	0%	0%	2,00	145,59
1.21.18	PLANILHA	3.14.69	Bloco autônomo de iluminação de emergência	pç	1.00	61.02		-	-	0%	0%	1,00	61,02
	+		Luminária de sobrepor hermética (IP-65) em plástico com duas lâmpadas tubulares de 20 W (120						-	0%	0%	6,00	1.338,50
I.21.19	PLANILHA	13.3.10	cm), temperatura de cor 4000 K (branco neutro/morno), 127 V (ou bivolt)	рç	6,00	1.338,50						,,,,,	
1.21.20	PLANILHA	3.14.66	Luminária de embutir tipo painel LED 12 W, temperatura de cor 4000 K (branco neutro/morno), 127 V	рç	9,00	762,11		-	-	0%	0%	9,00	762,11
1,21,21	PI ANII HA	3.14.43	Interruptor de uma tecla paralela de embutir 4x2"	pç	2.00	51.09		-	-	0%	0%	2.00	51,09
1.21.22	PI ANII HA	3.14.51	Conjunto interruptor simples uma tecla e tomada 2P+T (NBR 14136) de embutir 4x2"	PÇ PÇ	1,00	46.64			-	0%	0%	1.00	46,64
1.21.23	PLANILHA	3.14.45	Conjunto interruptor simples una tecla e tomada 2P+1 (NBK 14136) de embutir 4x2*		2,00	87,50				0%	0%	2.00	87,50
1.21.24	PLANILHA	3.14.47	Tomada 2P+T (NBR 14136), 20 A, de embutir 4x2" (miolo branco)	pç pç	8,00	238,14				0%	0%	8.00	238,14
1.21.24	PLANILHA	3.14.47	Conjunto duas tomadas 2P+T (NBR 14136), 20 A, de embutir 4x2 (miolo branco)		2,00	90,75	$\vdash$		-	0%	0%	2.00	90,75
1.21.26	PLANILHA	3.14.54	Tomada 2P+T (NBR 14136), 20 A, miolo vermelho, para condulete	PÇ PÇ	3,00	92,59	$\vdash$		-	0%	0%	3,00	92,59
	1		Quadro QD-Vivência (similar ao quadro QD-OAB - substituir 1 disjuntor monopolar de 20 A por							0%	0%	1,00	534,75
I.21.27	PLANILHA	10.11.41	monopolar 25 A - não há alteração de preço)	PÇ	1,00	534,75					***		
I.21.28	PLANILHA	13.1.12	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (PLANILHA ANALÍTICA CIVIL)	m2	12,00	253,70		-	-	0%	0%	12,00	253,70
I.21.29	PLANILHA	13.1.13	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M - abastecimento de água, rede de esgoto + infraestrutura (PLANILHA ANALÍTICA CIVIL)	m3	6,00	418,80		•	-	0%	0%	6,00	418,80
I.21.30	PLANILHA	13.1.14	REINSTALAÇÃO DE PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO (PLANILHA ANALÍTICA CIVIL)	m2	12,00	211,79			-	0%	0%	12,00	211,79
1.22			INSTALAÇÕES LÓGICAS (CFTV E ALARME)					-	-	0,00%	0%		6.730,50
1.22.1	PLANILHA	3.15.26	Tomada RJ-45 CATEGORIA 6 gigalan (referência Furukawa)	РÇ	3,00	98,58			-	0%	0%	3,00	98,58
1.22.2	PLANILHA	3.14.27	Condulete de PVC rígido para eletroduto Ø32mm (1") tipo E	рç	3,00	69,71			-	0%	0%	3,00	69,71
1.22.3	PLANILHA	3.15.25	Cabo telefônico CCI Ø do condutor 0,50 mm, com 2 pares (alarme)	m	474,00	1.246,32		•	-	0%	0%	474,00	1.246,32
1.22.4	PLANILHA	3.14.20	Eletroduto de PVC rígido roscável, inclusive conexões ø 60 mm (2*)	m	16,00	350,87		-	-	0%	0%	16,00	350,87
1.22.5	PLANILHA	3.15.26	Espelho para 1 módulo RJ45 para instalação em condulete	pç	3,00	38,82		-	-	0%	0%	3,00	38,82
1.22.6	PLANILHA	3.15.21	Cabo de lógica 4 pares Cat. 6 UTP 23 AWG na cor cinza ou azul	m	380,00	2.086,05		-	-	0%	0%	380,00	2.086,05
1.22.7	PLANILHA	11.6.7	Caixa de passagem 30X30X40 com tampa e dreno brita	pç	6,00	1.007,83		-	-	0%	0%	6,00	1.007,83
1.22.8	PLANILHA	3.15.18	Duto corrugado em PEAD para cabeamento elétrico ou telefônico Ø 40 mm	m	70,00	161,42		-	-	0%	0%	70,00	161,42
1.22.9	PLANILHA	3.14.16	Eletroduto flexível corrugado PVC Ø32 mm	m	14,00	84,76		-	-	0%	0%	14,00	84,76
1.22.10	PLANILHA	3.14.17	Eletroduto de PVC rígido roscável, inclusive conexões ø 32 mm (1*)	m	12,00	179,87		-	-	0%	0%	12,00	179,87
I.22.11	PLANILHA	3.14.2	Perfilado perfurado #38x38mm chapa #18 com tampa de pressão chapa #22, suspenso por tirantes (1 tirante - suspensão simples), com fixações a cada 2,0 metros (máximo)	m	30,00	1.175,73			-	0%	0%	30,00	1.175,73
1.22.12	PLANILHA	3.14.26	Caixa de passagem de sobrepor em chapa de aço com tampa parafusada 200x200x100 mm	РÇ	2,00	167,38			-	0%	0%	2,00	167,38
1.22.13	PLANILHA	3.14.21	Caixa de ligação estampada em chapa de aço, retangular, dimensões 4x2*	pç	4,00	38,63		-	-	0%	0%	4,00	38,63
1.22.14	PLANILHA	3.14.24	Placa cega para caixa 4x2" com suporte	рç	4,00	24,52		-	-	0%	0%	4,00	24,52
			· 										
ll l			ITENS A SEREM ADITIVADOS - EXTRA PLANILHA			R\$ 52.398,19		39.782,54	39.782,54				12.615,66
 II. 1			ÁREA DE CONVIVIO			.,		31.795,59	31.795,59	100.00%	100%		.=.0.0,30
II.1.1	SINAPI	97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM	M3	0,07	35,13	0,07	35,13		100%	100%	0,00	1
			REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017					,					
II.1.2	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m2	62,00	179,40	62,00	179,40	179,40	100%	100%	0,00	-
II.1.3	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m2	85,22	1.650,56	85,22	1.650,56	1.650,56	100%	100%	0,00	-
II.1.4	TCPO	02225.8.4.1	REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇAO E PROTEÇAO MECANICA	m2	93,92	2.813,46	93,92	2.813,46	2.813,46	100%	100%	0,00	-
		1					_						1

II.1.5	SINAPI	92263	FABRICAÇÃO DE FŌRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 - envelopamento viga metalica	m2	0,72	78,46	0,72	78,46	78,46 100%	6 100%	0,00	-
II.1.6	SINAPI	92408	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÖRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0.25 M, PÉDIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015 - envelopamento viga metalica	m2	0,72	121,92	0,72	121,92	121,92 100%	6 100%	0,00	-
II.1.7	SINAPI	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 MP - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF, 12/2015 - envelopamento viga metalica	M3	0,01	2,41	0,01	2,41	2,41 1009	6 100%	0,00	-
II.1.8	SINAPI	89495	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	uni	2,00	17,92	2,00	17,92	17,92 1009	6 100%	0,00	-
II.1.9	SINAPI	91790	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	М	8,00	357,96	8,00	357,96	357,96 1009	100%	0,00	-
II.1.10	(COMP)	adaptada 96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. - reinstalação	M2	28,50	1.073,66	28,50	1.073,66	1.073,66 1009	6 100%	0,00	-
II.1.11	SINAPI	98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	m2	93,92	11.083,06	93,92	11.083,06	11.083,06 1009	6 100%	0,00	-
II.1.12	SINAPI	98567	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_06/2018	M2	93,92	4.803,28	93,92	4.803,28	4.803,28 1009	6 100%	0,00	-
II.1.13	SINAPI	adaptado 87700	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO - ESPESSURA 7 CM	m2	80,00	3.541,49	80,00	3.541,49	3.541,49 1009	6 100%	0,00	-
II.1.14	SINAPI	97608	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, PARA 1 LÁMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	un	6,00	476,01	6,00	476,01	476,01 1009	6 100%	0,00	-
II.1.15	SINAPI	adaptado 84678	EXECUÇÃO DE FLOREIRA EM ALVENARIA/CONCRETO CONFORME DETTALHAMENTO EM PROJETO	m3	1,02	1.082,47	1,02	1.082,47	1.082,47 1009	6 100%	0,00	-
II.1.16	SINAPI	98556	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXIVEL, 4 DEMÃOS, REFORÇADO COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018	m2	14,20	720,24	14,20	720,24	720,24 1009	6 100%	0,00	-
II.1.17	SINAPI	88489	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, duas demão	m2	14,20	164,51	14,20	164,51	164,51 100%	6 100%	0,00	-
II.1.18	SINAPI	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 - trepadeira helix	uni	30,00	707,77	30,00	707,77	707,77 1009	6 100%	0,00	-
II.1.19	(COMP)		Caçamba para entulho especial da construção civil- 4/5m³	uni	5,00	2.885,90	5,00	2.885,90	2.885,90 1009	6 100%	0,00	-
								-				
		•	3ª VARA					4.803,61	4.803,61			35,81
II. 2			COPA					1.615,26	1.615,26 97,8	33% 98%		35,81
II.2.1	SINAPI	adaptada	LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E	uni	2,00	101,89	2,00	101,89	101,89 1009	6 100%	0,00	-
II.2.2	(COMP)	73953/4 adaptada 96114	LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X18W, COMPLETAS - apenas instalação FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	M2	9,50	357,89	9,50	357,89	357,89 1009	6 100%	0,00	-
II.2.3	SINAPI	97660	- reinstalação REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÊTRICAS, DE FORMA MANUAL - REMOÇÃO COM APROVEITAMENTO	uni	2,00	1,13	2,00	1,13	1,13 1009	6 100%	0,00	-
II.2.4	SINAPI	adaptada 97597	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - apenas instalação	uni	2,00	35,81		-	- 0%	0%	2,00	35,81
II.2.5	(COMP)		Caçamba para entulho especial da construção civil- 4/5m³	uni	2,00	1.154,36	2,00	1.154,36	1.154,36 1009	6 100%	0,00	-
II. 3			JARDIM EXTERNO		LL			3.188,35	3.188,35 100	,00% 100%		-
II.3.1	SINAPI	83623	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, FORNECIMENTO E	m	1,00	257,17	1,00	257,17	257,17 1009		0,00	-
II.3.2	SINAPI	91790	ASSENTAMENTO (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.	М	24,00	1.073,89	24,00	1.073,89	1.073,89 1009	6 100%	0,00	-
II.3.3	SINAPI	adaptada 83446	AF_10/2015 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UNI	1,00	299,94	1,00	299,94	299,94 100%	6 100%	0,00	-
II.3.4	SINAPI	adaptada 84678	EXECUÇÃO DE FLOREIRA EM ALVENARIA/CONCRETO CONFORME DETTALHAMENTO EM PROJETO - adaptada	m³	0,31	216,10	0,31	216,10	216,10 1009	6 100%	0,00	-
II.3.5	SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	M2	4,96	283,69	4,96	283,69	283,69 1009	6 100%	0,00	-
			MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE	M2	4,96	269,67	4,96	269,67	269,67 100%	6 100%	0,00	-
II.3.6	SINAPI	92475	MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES.					1		1		
	SINAPI	92475 92741	MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES.  AF_12/2015  CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 MP -	M3	0,50	255,60	0,50	255,60	255,60 1009	6 100%	0,00	-
II.3.6			MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM	M3 kg	0,50	255,60 532,30	0,50	255,60 532,30	255,60 1009 532,30 1009		0,00	
II.3.6 II.3.7	SINAPI	92741	MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES.  AF, 12/2015  CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK-20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M°- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF, 12/2015  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM-		.,,				532,30 100% 454,33		,,,,	
II.3.6 II.3.7 II.3.8	SINAPI	92741	MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF, 12/2015 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK-20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRERA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M° - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 ARMAÇÃO DE PLAS DO UVIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM- MONTAGEM. AF_12/2015 HALL PÜBLICO ESCADA		.,,	532,30		532,30 454,33 454,33	532,30 1009 454,33 454,33 100	,00% 100%	,,,,	
II.3.6 II.3.7 II.3.8	SINAPI	92741	MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES.  AF, 12/2015 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAIES, FCK-20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAIE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAIES MENOR OU IGUAL A 20 MF- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM- MONTAGEM. AF_12/2015  HALL PÜBLICO ESCADA  EXECUÇÃO DE FITA ANTIDERRAPANTE		.,,			532,30 454,33	532,30 100% 454,33	,00% 100%	,,,,	-
II.3.6 II.3.7 II.3.8	SINAPI	92741	MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF, 12/2015 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK-20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRERA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M° - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 ARMAÇÃO DE PLAS DO UVIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM- MONTAGEM. AF_12/2015 HALL PÜBLICO ESCADA	kg	39,68	532,30	39,68	532,30 454,33 454,33	532,30 1009 454,33 454,33 100	,00% 100%	0,00	2.134,48

1971   0.000-05/07   Description of the Control o														
112	II.5.1	COMPOSIÇÃO		DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63 A - FORNECIMENTO E	UD	2,00	197,36		-	-	0%	0%	2,00	197,36
B.6	II.5.2	SINAPI	93656		UD	2,00	26,94		-	-	0%	0%	2,00	26,94
1.19	II.5.3	COMPOSIÇÃO		DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC	UD	1,00	197,48		-		0%	0%	1,00	197,48
1.19				OLIADRO EL ÉTRICO OD-OAB (REAPROVEITAR OLIADRO ODE-	l	<u> </u>					1	-		
152   SAPE   153   SAPE   153	II.6			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					1.160,54	1.160,54	100,00%	100%		
18.2   COMPOSITION   CONTROL OF	II.6.1	COMPOSIÇÃO		SERVIÇO DE RETIRADA E REINSTALAÇÃO DO QUADRO QDE-4VT E ELETROCALHA DE	uni	1,00	682,40	1,00	682,40	682,40	100%	100%	0,00	-
14.2   SHOPE   3000   PALLAPORT RECORD CORDINATE CONTINUES CONTI	II.6.2	COMPOSIÇÃO		DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63 A - FORNECIMENTO E	UD	2,00	221,86	2,00	221,86	221,86	100%	100%	0,00	-
BOTTO   COMPOSITION   COMPOS	11.6.3	SINAPI	93663		UD	4.00	256.28	4.00	256.28	256.28	100%	100%	0.00	<del></del>
11.7   COMPRIGNO   SAME DE COMPRITE A INCENDIO   1.0			1			.,,,,,		.,				1.22.2	1,55	
177	II.7								-	-	0,00%	0%		1.382,76
19.5	II.7.1	COMPOSIÇÃO			UD	1,00	186,28		-	-	0%	0%	1,00	186,28
17.3   COMPOSICIO   CONCENTRATION FOR THE PROTECT OF THE PROTECT	II.7.2	COMPOSIÇÃO		DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63 A - FORNECIMENTO E	UD	1,00	110,93		-	-	0%	0%	1,00	110,93
1.5.4	II.7.3	COMPOSIÇÃO	+		UD	10,00	510,65			-	0%	0%	10,00	510,65
ILI	11.7.4									-	0%	0%		
ILI	II 8			CONECTOR RETO DE ALLIMÍNIO (ROX RETO)	l	<u> </u>			_		0.00%	0%		329 94
1.586.07   1.586.07		COMPOSIÇÃO	T	CONECTOR ERTO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1º, PARA ADAPTAR ENTRADA DE	UD	80,00	329,94		- 1	-	0%		80,00	
11.10														
BAST   SMAP   1968   SEXCOLOR OF TELLAR DE FINISCREAM CAPTURAN CONCRETE SAN DE SAN D														10.445,37
18.2   COMPRESSION   REMOVED OF RESERVATIONODE OF RESERVATIONODE OF RESPRESSION   U.D.   2.00   197.	II.9								/ -	/ -	,		lo o-	
18.2   COMPRESSION   REMOVED OF RESERVATIONODE OF RESERVATIONODE OF RESPRESSION   U.D.   2.00   197.	II.9.1	SINAPI	97649	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	74,61	271,31	74,61	271,31	271,31	100%	100%	0,00	
11.10   COBERTURA	II.9.2				UD	2.00	197.00	2,00	197,00	197,00	100%	100%	0,00	
		PROPRIA / SINAPI				***								+
	II 10			COREDILIDA							0.00%	09/		E 644 EQ
11.11   SINAP    SI			1			т т			-	-			74.61	
	II.10.1	TCPO	09.105.000070.		M2	74,61	5.644,59						,	
									-					
B.11.2   SIMAP    64100   ACCUMPANCE OF LANGE AND AND AND ALL OF LOCK OF MANUAL BULLOAL COMMANDE AREA, LANGEMENT OF AREA, INFREEDROMANUAL BULLOAL COMMANDE BARRIA, LANGEMENT OF AREA, INFREEDROMANUAL BULLOAL COMMANDE BARRIA BAR	II.11													2.175,44
SNAP    94106	II.11.1	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, COM MATERIAL REAPROVEITADO - enchimento do vazio da antiga área de lava car - utilizar demolições	M3	11,90	325,32	11,90	325,32	325,32	100%	100%	0,00	
II.13	II.11.2	SINAPI	94106	"LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE	M3	5,00	774,84	5,00	774,84	774,84	100%	100%	0,00	
II.12.1   COMPOSIÇÃO   CONTRAMARCO NOS VÃOS ONDE SERÃO INSTALADAS ESQUADRIAS   M2   4.50   71.42	II.11.3	SINAPI	87622	"CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM."	M2	72,81	2.175,44		-	-	0%	0%	72,81	2.175,44
II.12.1   COMPOSIÇÃO   CONTRAMARCO NOS VÃOS ONDE SERÃO INSTALADAS ESQUADRIAS   M2   4.50   71.42	11.40			ALL/FNIA DIA C. A CADAMENTO							0.000/	00/		74.40
II.13		COMPOSIÇÃO		1	1				-	-	0,00%		14.50	
II.13.1	II.12.1	PRÓPRIA / SINAPI		CONTRAMARCO NOS VÃOS ONDE SERÃO INSTALADAS ESQUADRIAS	M2	4,50	71,42				0 76	0 /6	4,50	71,42
II.13.1									-					
1.1.3.1   SINAPI	II.13			BANHEIRO					-	-	0,00%	0%		
II.13.2   SIRVAPI   407.29   FORRECIMENTO E INSTALAÇÃO   DU 1,00   226,88	II.13.1	SINAPI	89986	REGISTRO GAVETA 1/2" com canopla cromada - acabamento simples - fornecimento e instalação	UD	1,00	53,60		-	-	0%	0%	1,00	53,60
II.13.3   COMPOSIÇÃO   REJUNTE EM BANHEIRO (branco flexivel em todo o banheiro existente)   M2   15.60   212.03	II 13 2	SINAPI	40729	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO -	LID	1.00	226.88		-	-	0%	0%	1,00	226,88
II.14			40723	-		<del>                                     </del>					0%	0%	15.60	212.03
II.14.1   SINAPI   90841   PM 60/210 - PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA, KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, ESPESSURA DE 3,50KI (TENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS EM AÇO INOX, NONTAGEME INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA BANHEIRO 55MM - sanheiro   M2   1,00   795,75	II.13.3	PRÓPRIA / SINAPI		REJUNTE EM BANHEIRO (branco flexível em todo o banheiro existente)	M2	15,60	212,03				0,0	070	10,00	212,00
II.14.1   SINAPI   90841   PM 60/210 - PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA, KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, ESPESSURA DE 3,50KI (TENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS EM AÇO INOX, NONTAGEME INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA BANHEIRO 55MM - sanheiro   M2   1,00   795,75				5000488040										
II.14.1	II.14					,			-	-	0,00%		14.00	
II.15	II.14.1	SINAPI	90841	PINTURA, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS EM AÇO INOX, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA BANHEIRO 55MM -banheiro	UD	1,00	795,75		-	-	0%			
II.15.1	II.14.2	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA (AREA DE VIVENCIA)	M2	2,52	1.062,65		-	-	0%	0%	2,52	1.062,65
II.15.1	11.15			I IMPEZA							0.00%	0%		202.04
III   SINAPI   94125   PAREDES E PISO   N/2   15,00   131,10		CINADI	0,4405	LIMPEZA DE REVESTIMENTO EM PAREDE C/ SOLUCAO DE ACIDO MURIATICO/AMONIA - I.S.	140	45.00	494.40		- 1	-	1		15,60	
III				PAREDES E PISO							0%	0%		
3ª VARA 4.488,33	II.15.2	SINAPI	/4086/001	LIMPEZA LOUCAS E METAIS	UD	2,52	71,91		-		0 /0	0 /0	2,32	71,91
3ª VARA 4.488,33	III			ITENS A SEREM GLOSADOS			R\$ 19 940 27		_	-				19 940 28
	III						10.340,27							
III. INCINENCE HISTOCHITINANO 1.240,00	III 1													
	III. I			INOTAL I YOLO TIID KOOMITTIKING						-				1.240,00

	III.1.1	PLANILHA	5.5.9	Espelho cristal para sanitário, e=5 mm com bisotê de 1,5cm - fixado com 04 (quatro) botões cromados nas bordas. (0,60x1,00) - instalado junto a cada lavatório novo.	m²	2,40	1.114,12		-	0%	0%	2,40	1.114,12
	III.1.2	PLANILHA	5.5.12	Torneira de pressão cromada para uso geral 3/4" - Referência Técnica: STANDARD 39 CR 1153 - DECA ou similar		4,00	131,89	-	-	0%	0%	4,00	131,89
	III.2			REVESTIMENTOS			_			-			3.242.33
	III.2.1	PLANILHA	5.6.2	AZULEJO 30,00 x 40,00 cm - Referência Técnica: ELIANE - LINHA FORMA SLIM NA COR BRANCO ACETINADO OU EQUIVALENTE TÉCNICO - fixado com argamassa colante - inclusive rejunto branco flexivel.	M2	65,75	3.242,33		-	0%	0%	65,75	3.242,33
				INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				0	0	0	0		152,63
	III.3			QUADRO ELÉTRICO QD-OAB (ITENS QUE SERÃO SUBSTITUÍDOS)					-	-	-		152,63
	III.3.1	SINAPI	34623	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR DIN 40 A, ICC 5 KA, CURVA C (SERÁ SUBSTITUÍDO POR DISJUNTOR DE 63 A) - CONSIDERADAS UNIDADES PREVISTAS NOS QUADROS QD-OAB E QDG)	UD	2,00	129,67		-	0%	0%	2,00	129,67
	III.3.2	SINAPI	34653	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR DIN 20 A, ICC 3,5 KA, CURVA C (SERÃO SUBSTITUÍDOS POR DISJUNTORES DE 25 A)	UD	2,00	22,96	-	-	0%	0%	2,00	22,96
				REFORMA LAVA-CAR						-	-		15.299,31
	III.4			DEMOLIÇÃO LAVA CAR  DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO - ESTIMADO DEMOLIÇÃO DE 1M²/HORA - SEM REMOÇÃO DO					-	-	- Inne	66.00	15.299,31 5.971,42
	III.4.1	PLANILHA	14.7.1	ENTULHO	M2	66,00	5.971,42		-	U76	0%	66,00	5.971,42
	III.4.2	PLANILHA	14.7.2	TRANSPORTE HORIZANTAL GRANEL - ENTULHO	M3	99,00	4.453,93	-	-	0%	0%	99,00	4.453,93
	III.4.3	PLANILHA	14.7.3	CAÇAMBA PARA ENTULHO DA CONSTRUÇÃO CIVIL - 4/5m³	UD	20,00	4.873,96		-	0%	0%	20,00	4.873,96
			VALOR	TOTAL DE MATERIAL COM BDI =			D¢ 405 C05 4C		1/010	DAATERIA	L COM BDI=	62.420/	P¢ 60 005 75
							R\$ 105.605,46					,	R\$ 60.805,75
				OTAL DE MÃO DE OBRA COM BDI =			R\$ 61.702,09				A COM BDI		R\$ 35.526,97
		VALO	R TOTAL	. (MATERIAL+MÃO DE OBRA) COM BDI =			R\$ 167.307,55		VA	LOR TOTA	L COM BDI =	100,00%	R\$ 96.332,72
* obs.:													
				TOTAL				96.332,72					