

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO**  
**SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - DIVISÃO DE PROJETOS E PLANEJAMENTO**  
 PO 62/2018 - INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO  
 FÓRUM DO TRABALHO DE CURITIBA E EDIFÍCIO ANEXO - AV. VICENTE MACHADO, 362/400 - CURITIBA/PR

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO AJUSTADO APÓS 3ª MEDIÇÃO**

ITEM	ETAPA	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	TOTAL
1	INTERVENÇÕES CIVIS E SERVIÇOS GERAIS	2.229,27	2.495,19	4.230,04	16.905,62	16.905,62	42.765,72
		5,2%	5,8%	9,9%	39,5%	39,5%	100%
2	INFRAESTRUTURA E CABEAMENTO	12.142,70	15.133,45	28.125,55	68.640,27	68.640,27	192.682,22
		6,3%	7,9%	14,6%	35,6%	35,6%	100%
3	EQUIPAMENTOS		86.611,83	32.378,73	80.592,76	80.592,76	280.176,08
			30,9%	11,6%	28,8%	28,8%	100%
4	TREINAMENTO					375,97	375,97
						100%	100%
<b>TOTAL</b>		<b>14.371,96</b>	<b>104.240,47</b>	<b>64.734,31</b>	<b>166.138,64</b>	<b>166.138,64</b>	<b>515.999,99</b>
		<b>2,8%</b>	<b>20,2%</b>	<b>12,5%</b>	<b>32,2%</b>	<b>32,2%</b>	<b>100,0%</b>