

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - DIVISÃO DE PROJETOS E PLANEJAMENTO
 PO 62/2018 - INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO
 FÓRUM DO TRABALHO DE CURITIBA E EDIFÍCIO ANEXO - AV. VICENTE MACHADO, 362/400 - CURITIBA/PR

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO AJUSTADO APÓS 5ª MEDIÇÃO - NOVO PRAZO CONTRATUAL

ITEM	ETAPA	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	TOTAL
1	INTERVENÇÕES CIVIS E SERVIÇOS GERAIS	2.229,27	2.495,19	4.230,04	6.514,91	3.757,12	5.884,80	5.884,80	5.884,80	5.884,80	42.765,72
		5,2%	5,8%	9,9%	15,2%	8,8%	13,8%	13,8%	13,8%	13,8%	100,0%
2	INFRAESTRUTURA E CABEAMENTO	12.142,70	15.133,45	28.125,55	56.288,39	32.885,41	12.026,68	12.026,68	12.026,68	12.026,68	192.682,22
		6,3%	7,9%	14,6%	29,2%	17,1%	6,2%	6,2%	6,2%	6,2%	100,0%
3	EQUIPAMENTOS		86.611,83	32.378,73	34.138,18	22.504,08	26.135,82	26.135,82	26.135,82	26.135,82	280.176,08
			30,9%	11,6%	12,2%	8,0%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	100,0%
4	TREINAMENTO									375,97	375,97
										100%	100%
TOTAL		14.371,96	104.240,47	64.734,31	96.941,48	59.146,60	44.047,30	44.047,30	44.047,30	44.423,27	515.999,99
		2,8%	20,2%	12,5%	18,8%	11,5%	8,5%	8,5%	8,5%	8,6%	100,0%