

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - DIVISÃO DE PROJETOS E PLANEJAMENTO
 PO 62/2018 - INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO
 FÓRUM DO TRABALHO DE CURITIBA E EDIFÍCIO ANEXO - AV. VICENTE MACHADO, 362/400 - CURITIBA/PR

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO AJUSTADO APÓS A 8ª MEDIÇÃO - NOVO PRAZO CONTRATUAL

ITEM	ETAPA	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	TOTAL
1	INTERVENÇÕES CIVIS E SERVIÇOS GERAIS	2.229,27	2.495,19	4.230,04	6.514,91	3.757,12	9.558,03	7.346,76	4.987,51	1.646,91	42.765,72
		5,2%	5,8%	9,9%	15,2%	8,8%	22,3%	17,2%	11,7%	3,9%	100,0%
2	INFRAESTRUTURA E CABEAMENTO	12.142,70	15.133,45	28.125,55	56.288,39	32.885,41	21.980,15	12.722,97	13.403,60	-	192.682,22
		6,3%	7,9%	14,6%	29,2%	17,1%	11,4%	6,6%	7,0%	0,0%	100,0%
3	EQUIPAMENTOS		86.611,83	32.378,73	34.138,18	22.504,08	35.655,79	10.444,17	58.443,30	-	280.176,08
			30,9%	11,6%	12,2%	8,0%	12,7%	3,7%	20,9%	0,0%	100,0%
4	TREINAMENTO									375,97	375,97
										100%	100%
TOTAL		14.371,96	104.240,47	64.734,31	96.941,48	59.146,61	67.193,97	30.513,90	76.834,42	2.022,88	515.999,99
		2,8%	20,2%	12,5%	18,8%	11,5%	13,0%	5,9%	14,9%	0,4%	100,0%