



RELATÓRIO – MEDIÇÃO 1º ADITIVO

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA DE ADEQUAÇÕES DO EDIFÍCIO SEDE DO FT DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

CONTRATADA: LC SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA.

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da **EXECUÇÃO DE OBRA DE ADEQUAÇÕES DO SEDE DO FT DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS**, objeto do Contrato Nº 50/2022, PO 46/2022, com efeitos através do despacho exarado pelo Sr. Ordenador da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 31/01/2023 até 11/04/2023 (4 meses após início de obra).

Esta medição do 1º aditivo da planilha contratual atingiu o valor de **R\$ 25.589,60 (Vinte e cinco mil, quinhentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos)**, que corresponde a um percentual de 100,00% para a medição e 100,00% acumulado, considerando o valor atual do contrato. Portanto, esta medição atendeu ao novo cronograma contratual, decorrente do aditamento de prazo em 60 dias (Despacho ODESP 154/2023).

I. ITENS A SEREM ADITIVADOS – EXISTENTES EM PLANILHA.

1. IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA.

Nesta etapa foi considerado um percentual de execução de 100,00%, com acumulado de 100,00%. Este percentual corresponde à execução dos seguintes serviços:

- Complemento da impermeabilização com manta asfáltica aluminizada, incluindo aplicação de primer asfáltico. (Figura 01)

2. COBERTURA METÁLICA TERMOACÚSTICA.

Nesta etapa foi considerado um percentual de execução de 100,00%, com acumulado de 100,00%. Este percentual corresponde à execução dos seguintes serviços:

- Complemento da instalação de cobertura com telha trapezoidal em galvalume, tipo sanduíche com isolamento térmico e acústico (telha + PU/PIR + telha) - altura da telha 40mm, e=0,43 mm - injeção 30mm - com instalação de fita de vedação dupla face nas emendas longitudinais e transversais, incluso içamento – Serviços de instalação.(Figura 01).
- Complemento da instalação de cobertura com telha trapezoidal em galvalume, tipo sanduíche com isolamento térmico e acústico (telha + PU/PIR + telha) - altura da telha 40mm, e=0,43 mm - injeção 30mm - com instalação de fita de vedação dupla face nas emendas longitudinais e transversais, incluso içamento – Material (BDI diferenciado).(Figura 01).
- Complemento da instalação de cobertura com telha trapezoidal em galvalume, tipo sanduíche com isolamento térmico e acústico (telha + PU/PIR + telha) - altura da telha 40mm, e=0,43 mm - injeção 30mm - com instalação de fita de vedação dupla face nas emendas longitudinais e transversais, incluso içamento – Trama Metálica.(Figura 01).
- Complemento da instalação de rufo externo/interno em chapa de aço galvanizado número 26, corte de 33 cm, incluso içamento.(Figura 01).



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO
Secretaria de Engenharia e Arquitetura

Total financeiro executado no item
**ITENS A SEREM ADITIVADOS –
EXISTENTES EM PLANILHA**

R\$ 25.589,60 (100,00% do total em planilha)

R\$ 25.589,60 acumulado (100,00% do total em planilha)



Figura 01 – Vista geral da impermeabilização, execução de nova cobertura e rufos, **incluindo complemento referente ao 1º aditivo**

II. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando-se que os serviços incluídos nesta medição do 1º Termo Aditivo foram executados de acordo com o especificado e de acordo com os percentuais levantados conforme planilha em anexo, a comissão de fiscalização não vê óbice quanto à liberação do pagamento referente à medição.



III. DOS ANEXOS

- Planilha de medição;

Curitiba, 24 de abril de 2023.

Benedy Antunes de Oliveira
Membro

Gilberto Ditzel
Membro

Paulo Roberto dos Santos
Membro