

T.R.T. - 9ª Região

OBRA: EXECUÇÃO DE REFORMA IMÓVEL FÓRUM TRABALHISTA DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - INSTALAÇÃO DA 5ª VT

LOCAL: Rua das Nações Unidas, 1.101 - Bairro Cidade Jardim - CEP 83035-310 - São José dos Pinhais (PR)

CONSOLIDAÇÃO DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

CONTRATO	DATA	MATERIAL COM BDI	MÃO DE OBRA COM BDI	TOTAL COM BDI
CONTRATO ORIGINAL	31/03/2014	R\$ 571.098,00	R\$ 268.752,00	R\$ 839.850,00
3º TERMO ADITIVO		-R\$ 20.119,56	-R\$ 9.614,66	-R\$ 29.734,22
VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO		R\$ 550.978,44	R\$ 259.137,34	R\$ 810.115,78

CONSOLIDAÇÃO DAS MEDIÇÕES

MEDIÇÃO	DATA	MATERIAL COM BDI	MÃO DE OBRA COM BDI	TOTAL COM BDI
1ª MEDIÇÃO	16/06/2014	R\$ 37.806,03	R\$ 17.774,73	R\$ 55.580,76
2ª MEDIÇÃO	09/07/2014	R\$ 36.759,78	R\$ 17.282,83	R\$ 54.042,61
3ª MEDIÇÃO	29/07/2014	R\$ 19.432,85	R\$ 9.136,47	R\$ 28.569,32
4ª MEDIÇÃO	28/08/2014	R\$ 73.812,97	R\$ 34.703,60	R\$ 108.516,57
5ª MEDIÇÃO	29/10/2014	R\$ 150.127,28	R\$ 70.583,21	R\$ 220.710,49
6ª MEDIÇÃO	24/02/2015	R\$ 143.794,42	R\$ 67.605,79	R\$ 211.400,21
7ª MEDIÇÃO	08/06/2015	R\$ 89.245,11	R\$ 42.050,71	R\$ 131.295,82
VALOR TOTAL EXECUTADO		R\$ 550.978,44	R\$ 259.137,34	R\$ 810.115,78