

# T.R.T. - 9ª Região

OBRA: Reforma da Cobertura e Pintura Externa - Fórum de Umuarama

LOCAL: UMUARAMA / PR

## CONSOLIDAÇÃO DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

CONTRATO	DATA	MATERIAL COM BDI	MÃO DE OBRA COM BDI	TOTAL COM BDI
CONTRATO ORIGINAL	28/07/2014	R\$ 111.364,85	R\$ 50.805,05	R\$ 162.169,90
1º TERMO ADITIVO	14/10/2014	R\$ 1.570,02	R\$ 5.796,50	R\$ 7.366,51
2º TERMO ADITIVO	16/10/2014	R\$ 1.657,54	R\$ 8.468,56	R\$ 10.126,10
VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO		R\$ 114.592,41	R\$ 65.070,11	R\$ 179.662,51

## CONSOLIDAÇÃO DAS MEDIÇÕES

MEDIÇÃO	DATA	MATERIAL COM BDI	MÃO DE OBRA COM BDI	TOTAL COM BDI
1ª MEDIÇÃO	15/09/2014	R\$ 11.183,44	R\$ 5.101,93	R\$ 16.285,37
2ª MEDIÇÃO	15/10/2014	R\$ 26.850,36	R\$ 12.249,24	R\$ 39.099,60
3ª MEDIÇÃO	15/11/2014	R\$ 38.485,51	R\$ 17.557,23	R\$ 56.042,74
4ª MEDIÇÃO	15/12/2014	R\$ 34.845,53	R\$ 15.896,66	R\$ 50.742,19
1ª MEDIÇÃO - 1º TERMO ADITIVO	15/12/2014	R\$ 1.570,02	R\$ 5.796,50	R\$ 7.366,51
1ª MEDIÇÃO - 2º TERMO ADITIVO	15/12/2014	R\$ 1.657,54	R\$ 8.468,56	R\$ 10.126,10
VALOR TOTAL EXECUTADO		R\$ 114.592,41	R\$ 65.070,11	R\$ 179.662,51