

## T.R.T. - 9ª Região

CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADA À REDE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA (ON-GRID), NAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DO TRT DA 9ª REGIÃO: APUCARANA, PINHAIS, PONTA GROSSA E DOIS VIZINHOS PR

CONTRATADA: ICTUS SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA (CNPJ: 40.578.862/0001-10)

CONTRATO: PO43/2022 – Contrato nº 10/2023 – VETOR 283128.

### CONSOLIDAÇÃO DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

LOCAL	CONTRATO	ADITIVO	TOTAL
APUCARANA	R\$ 251.700,00		R\$ 251.700,00
PINHAIS	R\$ 168.000,00		R\$ 168.000,00
PONTA GROSSA	R\$ 258.480,00		R\$ 258.480,00
DOIS VIZINHOS	R\$ 165.000,00		R\$ 165.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 843.180,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 843.180,00</b>

### CONSOLIDAÇÃO DAS MEDIÇÕES

	MEDIÇÃO	DATA		VALOR
<b>1ª ETAPA:</b>				
APUCARANA	1ª		10%	R\$ 25.170,00
PINHAIS	1ª		10%	R\$ 16.800,00
PONTA GROSSA	1ª		10%	R\$ 25.848,00
DOIS VIZINHOS	1ª		10%	R\$ 16.500,00
<b>2ª ETAPA:</b>				
APUCARANA	3ª		60%	R\$ 151.020,00
PINHAIS	2ª		60%	R\$ 100.800,00
PONTA GROSSA	2ª		60%	R\$ 155.088,00
DOIS VIZINHOS			60%	
<b>3ª ETAPA:</b>				
APUCARANA	3ª		20%	R\$ 50.340,00
PINHAIS	2ª		20%	R\$ 33.600,00
PONTA GROSSA	3ª		20%	R\$ 51.696,00
DOIS VIZINHOS			20%	
<b>4ª ETAPA:</b>				
APUCARANA			10%	
PINHAIS			10%	
PONTA GROSSA			10%	
DOIS VIZINHOS			10%	
<b>VALOR TOTAL EXECUTADO</b>			<b>74,34%</b>	<b>R\$ 626.862,00</b>
<b>SALDO</b>			<b>25,66%</b>	<b>R\$ 216.318,00</b>

**TOTAL:**

1ª MEDIÇÃO			10,00%	R\$ 84.318,00
2ª MEDIÇÃO			34,33%	R\$ 289.488,00
3ª MEDIÇÃO			30,01%	R\$ 253.056,00
4ª MEDIÇÃO			0,00%	
5ª MEDIÇÃO			0,00%	R\$ 0,00

10% - PROJETOS	60% - MATERIAIS E INSTALAÇÃO	20% - COLOCAÇÃO EM PRODUÇÃO	10% - COMISSIONAMENTO
25.170,00	151.020,00	50.340,00	
16.800,00	100.800,00	33.600,00	
25.848,00	155.088,00	51.696,00	
16.500,00			

PRIMEIRA MEDIÇÃO R\$ 84.318,00

SEGUNDA MEDIÇÃO R\$ 289.488,00

TERCEIRA MEDIÇÃO R\$ 253.056,00

QUARTA MEDIÇÃO

QUINTA MEDIÇÃO