

**Medição do 3º Termo Aditivo ao Contrato - TP 003/15**

Item	Fonte de Custos	Item da Fonte de Custos	Discriminação	Un.	Quant.	Custo Unitário da Fonte			Custo Unitário com Desconto do Contrato			Custo Total	BDI do Edital	Preço Total com Desconto do Contrato		Preço Total	
						Material	M.O.	Custo Serviço	Material	M.O.	Custo Serviço			Material	M.O.		Aditivo
<b>I ITENS ADITIVADOS - EXISTENTES NA PLANILHA</b>																<b>R\$ 8.383,99</b>	
I.1.1	Planilha Licitação	1.1	ENGENHEIRO OU ARQUITETO DE OBRA- meio período	mês	0,17		5.030,30	5.030,30	0,00	4.275,75	4.275,75	726,88	210,21	0,00	937,09	<b>R\$ 937,09</b>	
I.1.2	Planilha Licitação	1.2	MESTRE DE OBRAS	mês	0,17		5.119,40	5.119,40	0,00	4.351,49	4.351,49	739,75	213,94	0,00	953,69	<b>R\$ 953,69</b>	
I.1.3	Planilha Licitação	2.1	TAPUME PARA FECHAMENTO INTERNO (aplicado para delimitar a área de execução do portal)	M²	50,00	20,54	22,30	42,84	17,46	18,95	36,41	1.820,70	526,55	1.125,41	1.221,84	<b>R\$ 2.347,25</b>	
I.1.4	Planilha Licitação	4.3.1	Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada resinada, de 1,10 X 2,20, espessura = 12 mm (fabricação, montagem e desmontagem) - execução do portal	M²	25,00	20,13	13,61	33,74	17,11	11,57	28,68	716,97	207,35	551,47	372,85	<b>R\$ 924,32</b>	
I.1.5	Planilha Licitação	4.3.2	Concreto FCK=2 5MPa,virado em betoneira. Sem lançamento - execução do portal	M³	3,00	289,56	50,30	339,86	246,13	42,75	288,88	866,64	250,63	951,92	165,36	<b>R\$ 1.117,28</b>	
I.1.6	Planilha Licitação	4.3.3	Lançamento / aplicação manual de concreto em estruturas - - execução do portal	M³	3,00	0,31	91,56	91,87	0,26	77,83	78,09	234,27	67,75	1,02	301,00	<b>R\$ 302,02</b>	
I.1.7	Planilha Licitação	4.3.4	Armação aço CA 50 para 1 m3 de concreto - - execução do portal	KG	3,00	340,21	150,43	490,64	289,18	127,87	417,04	1.251,13	361,83	1.118,43	494,53	<b>R\$ 1.612,96</b>	
I.1.8	Planilha Licitação	8.6.1.2	Lastro de concreto traço 1:3:5, espessura 7 cm, preparo mecanico - enchimento da ramap PNE	M²	0,50	241,95	103,69	345,64	205,66	88,14	293,79	146,90	42,48	132,57	56,81	<b>R\$ 189,38</b>	
<b>II ITENS ADITIVADOS - EXTRA PLANILHA</b>																<b>R\$ 613,22</b>	
I.1.1	EXTRA PLANILHA	SINAPI 74156/001	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 25CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 15 MPA - execução do portal	M	10,00	15,00	40,96	55,96	12,75	34,82	47,57	475,66	137,56	164,37	448,85	<b>R\$ 613,22</b>	
															<b>VALOR TOTAL DE MATERIAL COM BDI =</b>		<b>R\$ 4.045,18</b>
															<b>VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA COM BDI =</b>		<b>R\$ 4.952,02</b>
															<b>VALOR TOTAL COM BDI =</b>		<b>R\$ 8.997,20</b>