

OBJETO: REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURTÍBIA
 CONTRATAD: FORTALLEZA ENGENHARIA LTDA EPP. R\$ 4.427.519,60
 R\$ 3.359.999,81
 -24,11%

5º TERMO ADITIVO

(Aplicação do Desconto do Contrato Sobre Custos Unitários - DES ODESP 1507/2012 - itens 1, 2 e 3)

ITEM	FONTE DE CUSTOS	ITEM DA FONTE DE CUSTOS	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	Preço Total	
						ADITIVO	
ITENS A SEREM ADITIVADOS - EXISTENTES EM PLANILHA						R\$ 38.929,80	
SERVIÇOS EXTRAS DE PINTURA - 1º/2º/10º/11º/12º VTS						R\$ 3.120,16	
L.1	PLANILHA	3.39	VERNIZ SINTÉTICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS - (16 PORTAS EXISTENTES)	M2	53,76	1.035,22	
L.1.2	PLANILHA	3.38	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO (PORTA DO ARMARIO ELÉTRICA) PARA TODOS OS ANDARES	M2	100,00	1.776,33	
L.1.3	PLANILHA	3.38	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	13,44	238,74	
L.1.4	PLANILHA	22.2.30	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA (PARA PERFILADOS E ELETROCALHAS INSTALADOS EM LOCAIS SEM FORRO) - (NOVA INFRA PARA REDE LÓGICA ATÉ O RACK - TODOS OS ANDARES PARES).	M2	3,00	69,87	
SERVIÇOS EM PISOS - TROCA DE PISO CERÂMICO SÓLTO - 10 PISOS						R\$ 457,99	
L.2	PLANILHA	3.6	DEMOLICAO DE PISO CERÂMICO - (PISOS SOLTOS DA SECRETARIA)	M2	20,00	105,78	
L.2.2	PLANILHA	3.9	CAÇAMBA PARA ENTULHO COMUM - locação - capacidade 5m³	UD	0,30	78,02	
L.2.3	PLANILHA	3.11	TRANSPORTE HORIZONTAL/VERTICAL(ELEVADOR), SACOS 30 KG, CARRINHO PLATAFORMA - ENTULHO	M³	1,50	28,15	
L.2.4	PLANILHA	3.13	ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO CLASSE A, PEI V, dimensões 45X45 cm -assentado com argamassa colante ACI e rejunte flexível-	M2	20,00	246,04	
SERVIÇOS EM PISOS - CONTRAPISO OCC - 1º E 2º VARAS DO TRABALHO						R\$ 4.105,43	
L.3.1	PLANILHA	3.9	CAÇAMBA PARA ENTULHO COMUM - locação - capacidade 5m³	UD	1,00	260,06	
L.3.2	PLANILHA	3.11	TRANSPORTE HORIZONTAL/VERTICAL(ELEVADOR), SACOS 30 KG, CARRINHO PLATAFORMA - ENTULHO	M³	4,39	82,40	
L.3.3	PLANILHA	16.12	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_08/2014 - (RECUPERAÇÃO DO PISO OCC)	M2	112,47	3.762,97	
SERVIÇOS EM PISOS - ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO DE PISO P/ REDE LÓGICA ATÉ O RACK - PISOS 10 E 8						R\$ 70,26	
L.4.1	PLANILHA	16.12	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_08/2014 - (RECUPERAÇÃO DO PISO OCC)	M2	2,10	70,26	
SERVIÇOS EM PISOS - FECHAMENTO DE RASGO DE PISO - Canaletas das Salas de Audiência - 10 PISOS						R\$ 903,35	
L.5.1	PLANILHA	16.12	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_08/2014 - (CONTRAPISO SOBRE CANALLETAS DUTOTEC - SALAS DE AUDIÊNCIA)	M2	27,00	903,35	
MUDANÇA DE PAREDE DE GESSO ACARTONADO - SALA FUNDOS - GESSO COM VIDRO - 1º VT - PISO 10						R\$ 1.434,49	
L.6.1	PLANILHA	3.3	RETRÍDA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE GESSO ACARTONADO, COM MONTANTES METÁLICOS	M2	6,25	98,31	
L.6.2	PLANILHA	3.11	TRANSPORTE HORIZONTAL/VERTICAL(ELEVADOR), SACOS 30 KG, CARRINHO PLATAFORMA - ENTULHO	M3	0,94	17,60	
L.6.3	PLANILHA	3.15	PAREDE DE GESSO ACARTONADO SIMPLES INTERNA, ESPESSURA FINAL 100 MM	M2	6,25	360,98	
L.6.4	PLANILHA	3.10	CAÇAMBA PARA ENTULHO ESPECIAL - GESSO - locação - capacidade 5m³	UD	1,00	641,74	
L.6.5	PLANILHA	3.25	REINSTALAÇÃO DE PORTA EM VIDRO TEMPERADO (0,90X2,10)CM E PAINEL FIXO DE VIDRO TEMPERADO	M2	0,80	47,13	
L.6.6	PLANILHA	3.33	EMASSAMENTO COM MASSA PVA - duas demão - EM DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO NOVA E ABERTURA DE VÃO EM ALVENARIA	M2	12,50	127,55	
L.6.7	PLANILHA	3.32	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO - EM DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO NOVO	M2	12,50	24,55	
L.6.8	PLANILHA	3.34	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, duas demão - PAREDES	M2	12,50	116,64	
TRABALHOS EM RODAPÉ - 14, 2º VTS - PISO 10						R\$ 2.325,91	
L.7.1	PLANILHA	3.21	REQUADRO DE VÃO - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, ESPESSURA DE 20MM (ENCHIMENTO DE VÃO DO ANTIGO RODAPÉ)	M2	94,00	2.154,35	
L.7.2	PLANILHA	3.33	EMASSAMENTO COM MASSA PVA - duas demão - EM DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO NOVA E ABERTURA DE VÃO EM ALVENARIA - (REQUADRO DE VÃO EM ALVENARIA)	M2	14,10	143,87	
L.7.3	PLANILHA	3.32	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO - (REQUADRO DE VÃO EM ALVENARIA)	M2	14,10	27,69	
MUDANÇA DE HIDRANTE - HALL PÚBLICO 10º VT - EDIFÍCIO ANEXO						R\$ 985,55	
L.8.1	PLANILHA	16.9	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO - FUNDO 9X14X19CM, 1 vez (espessura 9 cm), assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, junta 1 cm - PLATIBANDAS	M2	4,34	395,32	
L.8.2	PLANILHA	16.10	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_08/2014	M2	4,34	12,51	
L.8.3	PLANILHA	16.11	REBOCO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, ESPESSURA DE 20MM	M2	4,34	99,42	
L.8.4	PLANILHA	3.33	EMASSAMENTO COM MASSA PVA - duas demão - EM DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO NOVA E ABERTURA DE VÃO EM ALVENARIA	M2	4,34	44,26	
L.8.5	PLANILHA	3.32	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO - EM DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO NOVO	M2	4,34	8,52	
L.8.6	PLANILHA	3.34	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, duas demão - PAREDES	M2	4,34	40,48	
L.8.7	PLANILHA	8.32	Forro de gesso acartonado fixo monoflito, suspensos por pendurais de arame galvanizado nº18 painel, es=12,5 mm - ENVELOPAMENTO DAS REDES - INSTALADO	M2	10,00	385,04	
REPAROS NA PAREDE DE DIVISA TRT E VIZINHOS - EDIFÍCIO ANEXO						R\$ 385,95	
L.9.1	PLANILHA	16.11	REBOCO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, ESPESSURA DE 20MM	M2	11,00	252,10	
L.9.2	PLANILHA	3.33	EMASSAMENTO COM MASSA PVA - duas demão - EM DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO NOVA E ABERTURA DE VÃO EM ALVENARIA	M2	11,00	112,24	
L.9.3	PLANILHA	3.32	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO - EM DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO NOVO	M2	11,00	21,60	
REPAROS NO PÓDO DE VENTILAÇÃO DA 17ª, 18ª, 19ª e 20ª VTS - EDIFÍCIO ANEXO						R\$ 778,71	
L.10.1	PLANILHA	16.12	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_08/2014 - (CONTRAPISO SOBRE CANALLETAS DUTOTEC - SALAS DE AUDIÊNCIA)	M2	14,48	484,46	
L.10.2	PLANILHA	16.10	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_08/2014	M2	14,48	41,75	
L.10.3	PLANILHA	16.11	REBOCO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, ESPESSURA DE 20MM	M2	7,38	169,14	
L.10.4	PLANILHA	3.32	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO - EM DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO NOVO	M2	7,38	14,49	
L.10.5	PLANILHA	3.34	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, duas demão - PAREDES	M2	7,38	68,86	
SOLEIRA DE GRÁNITO NA 20ªVT - MUDANÇA DE LAYOUT - EDIFÍCIO ANEXO						R\$ 415,25	
L.11.1	PLANILHA	22.1.1	RASGO EM CONTRAPISO PARA SOLEIRA	M	8,40	178,93	
L.11.2	PLANILHA	3.6	DEMOLICAO DE PISO CERÂMICO	M²	0,84	4,44	
L.11.3	PLANILHA	3.31	SOLEIRA DE GRÁNITO largura 10cm	M	4,20	231,87	
REFORÇO ESTRUTURAL NO VÃO DAS JANELAS 20ªVT - EDIFÍCIO ANEXO						R\$ 552,66	
L.12.1	PLANILHA	4.17	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS DE MADEIRA	M³	5,25	422,28	
L.12.2	PLANILHA	4.18	CONCRETO ESTRUTURAL 25MPA	M³	0,45	130,37	

01ª MEDIÇÃO			RESUMO			
10/09/2019			10/09/2019			
QTDE MEDIÇÃO	VALOR MÊS COM BDI	VALOR ACUM COM BDI	% MED.	% ACUM.	QTDE SALDO	VALOR SALDO COM BDI
	55.151,22	55.151,22	84,71%	84,71%		
	32.234,51	32.234,51	82,80%	82,80%		6.695,29
	2.881,42	2.881,42	92,35%	92,35%		238,74
53,76	1.035,22	1.035,22	100,00%	100,00%	0,00	0,00
100,00	1.776,33	1.776,33	100,00%	100,00%	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00%	0,00%	13,44	238,74
3,00	69,87	69,87	100,00%	100,00%	0,00	0,00
	457,99	457,99	100,00%	100,00%		0,00
20,00	105,78	105,78	100,00%	100,00%	0,00	0,00
0,30	78,02	78,02	100,00%	100,00%	0,00	0,00
1,50	28,15	28,15	100,00%	100,00%	0,00	0,00
20,00	246,04	246,04	100,00%	100,00%	0,00	0,00
	4.105,43	4.105,43	100,00%	100,00%		0,00
1,00	260,06	260,06	100,00%	100,00%	0,00	0,00
4,39	82,40	82,40	100,00%	100,00%	0,00	0,00
112,47	3.762,97	3.762,97	100,00%	100,00%	0,00	0,00
	70,26	70,26	100,00%	100,00%		0,00
2,10	70,26	70,26	100,00%	100,00%	0,00	0,00
	903,35	903,35	100,00%	100,00%		0,00
27,00	903,35	903,35	100,00%	100,00%	0,00	0,00
	1.434,49	1.434,49	100,00%	100,00%		0,00
6,25	98,31	98,31	100,00%	100,00%	0,00	0,00
0,94	17,60	17,60	100,00%	100,00%	0,00	0,00
6,25	360,98	360,98	100,00%	100,00%	0,00	0,00
1,00	641,74	641,74	100,00%	100,00%	0,00	0,00
0,80	47,13	47,13	100,00%	100,00%	0,00	0,00
12,50	127,55	127,55	100,00%	100,00%	0,00	0,00
12,50	24,55	24,55	100,00%	100,00%	0,00	0,00
12,50	116,64	116,64	100,00%	100,00%	0,00	0,00
	2.325,91	2.325,91	100,00%	100,00%		0,00
94,00	2.154,35	2.154,35	100,00%	100,00%	0,00	0,00
14,10	143,87	143,87	100,00%	100,00%	0,00	0,00
14,10	27,69	27,69	100,00%	100,00%	0,00	0,00
	985,55	985,55	100,00%	100,00%		0,00
4,34	395,32	395,32	100,00%	100,00%	0,00	0,00
4,34	12,51	12,51	100,00%	100,00%	0,00	0,00
4,34	99,42	99,42	100,00%	100,00%	0,00	0,00
4,34	44,26	44,26	100,00%	100,00%	0,00	0,00
4,34	8,52	8,52	100,00%	100,00%	0,00	0,00
4,34	40,48	40,48	100,00%	100,00%	0,00	0,00
10,00	385,04	385,04	100,00%	100,00%	0,00	0,00
	385,95	385,95	100,00%	100,00%		0,00
11,00	252,10	252,10	100,00%	100,00%	0,00	0,00
11,00	112,24	112,24	100,00%	100,00%	0,00	0,00
11,00	21,60	21,60	100,00%	100,00%	0,00	0,00
	778,71	778,71	100,00%	100,00%		0,00
14,48	484,46	484,46	100,00%	100,00%	0,00	0,00
14,48	41,75	41,75	100,00%	100,00%	0,00	0,00
7,38	169,14	169,14	100,00%	100,00%	0,00	0,00
7,38	14,49	14,49	100,00%	100,00%	0,00	0,00
7,38	68,86	68,86	100,00%	100,00%	0,00	0,00
	415,25	415,25	100,00%	100,00%		0,00
8,40	178,93	178,93	100,00%	100,00%	0,00	0,00
0,84	4,44	4,44	100,00%	100,00%	0,00	0,00
4,20	231,87	231,87	100,00%	100,00%	0,00	0,00
	552,66	552,66	100,00%	100,00%		0,00
5,25	422,28	422,28	100,00%	100,00%	0,00	0,00
0,45	130,37	130,37	100,00%	100,00%	0,00	0,00

I. 13 FORRO REMOVÍVEL DO HALL PÚBLICO - 3ª VT - PISO 9 R\$ 4.055,79						4.055,79	4.055,79	100,00%	100,00%	0,00
L13.1	PLANILHA	4.25	FORRO DE GESSO ACARTONADO REMOVÍVEL - com película vinílica branca, apoiados em perfis metálicos tipo "T" suspensos por pendurais rígidos (comprimento: 0,65 m / espessura: 9 mm / largura: 0,65 m) - INSTALADO - inclusive acabamentos de borda e acessórios	M²	79,00	4.055,79	4.055,79	100,00%	100,00%	0,00
I. 14 PORTA DE MADEIRA - MUDANÇA DE LAYOUT - 6ª VT - PISO 7 R\$ 598,04						598,04	598,04	100,00%	100,00%	0,00
L14.1	PLANILHA	3.22	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA, 80X210X3, 5CM, inclusive batentes e alissares, 03 dobradiças com anéis e fechadura de embutir completa Papaiz ou similar (conforme Memorial Descritivo).	un	1,00	598,04	598,04	100,00%	100,00%	0,00
L14.2	PLANILHA	3.38	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M²	3,36	59,68	59,68	100,00%	100,00%	0,00
I. 15 PORTA DE VIDRO DE CORRER COM VIDRO FIXO - MUDANÇA DE LAYOUT - 6ª VT - PISO 7 R\$ 1.584,49						1.584,49	1.584,49	100,00%	100,00%	0,00
L15.1	PLANILHA	3.26	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL DE VIDRO TEMPERADO FIXO - ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL - INCLUSIVE ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO	M²	6,72	1.584,49	1.584,49	100,00%	100,00%	0,00
I. 16 MUDANÇA DE PORTA DO GABINETE 1 DA 4ª VT - PISO 8 R\$ 1.784,60						1.784,60	1.784,60	100,00%	100,00%	0,00
L16.1	PLANILHA	3.4	RETRADA DE ESQUADRIA DE MADEIRA	M²	1,89	29,56	29,56	100,00%	100,00%	0,00
L16.2	PLANILHA	3.3	RETRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE GESSO ACARTONADO, COM MONTANTES METÁLICOS	M²	2,20	34,61	34,61	100,00%	100,00%	0,00
L16.3	PLANILHA	3.6	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M²	0,50	2,64	2,64	100,00%	100,00%	0,00
L16.4	PLANILHA	3.10	CAÇAMBA PARA ENTULHO ESPECIAL - GESSO - locação - capacidade 5m³	M³	1,00	641,74	641,74	100,00%	100,00%	0,00
L16.5	PLANILHA	3.11	TRANSPORTE HORIZONTAL/VERTICAL(ELEVADOR), SACOS 30 KG, CARRINHO PLATAFORMA - ENTULHO	M³	1,00	18,77	18,77	100,00%	100,00%	0,00
L16.6	PLANILHA	3.15	PARDE DE GESSO ACARTONADO SIMPLES INTERNA, ESPESSURA FINAL 100 MM	M²	2,20	127,06	127,06	100,00%	100,00%	0,00
L16.7	PLANILHA	3.22	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA, 80X210X3, 5CM, inclusive batentes e alissares, 03 dobradiças com anéis e fechadura de embutir completa Papaiz ou similar (conforme Memorial Descritivo).	UD	1,00	538,35	538,35	100,00%	100,00%	0,00
L16.8	PLANILHA	3.29	Forro de gesso acartonado fixo monolítico, suspensos por pendurais de arame galvanizado nº18 painel, e=12,5 mm - ENVELOPAMENTO DAS REDES - INSTALADO	M²	2,00	77,01	77,01	100,00%	100,00%	0,00
L16.9	PLANILHA	3.31	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L=	M	1,00	55,21	55,21	100,00%	100,00%	0,00
L16.10	PLANILHA	3.33	EMASSAMENTO COM MASSA PVA - duas demão - EM DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO NOVA E ABERTURA DE VÃO EM ALVENARIA	M²	5,40	55,10	55,10	100,00%	100,00%	0,00
L16.11	PLANILHA	3.32	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO - EM DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO NOVO	M²	5,40	10,60	10,60	100,00%	100,00%	0,00
L16.12	PLANILHA	3.34	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, duas demão - PAREDES	M²	5,40	50,39	50,39	100,00%	100,00%	0,00
L16.13	PLANILHA	3.35	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, duas demão - FORROS	M²	2,00	18,66	18,66	100,00%	100,00%	0,00
L16.14	PLANILHA	22.1.2	Desmontagem e organização de material elétrico existente	H	1,00	36,57	36,57	100,00%	100,00%	0,00
L16.15	PLANILHA	22.4.1	Interruptor de uma tecla simples de embutir 4x2"	PCÇ	1,00	15,53	15,53	100,00%	100,00%	0,00
L16.16	PLANILHA	3.39	VERNIZ SINTÉTICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS - RODAPÉS	M²	3,78	72,79	72,79	100,00%	100,00%	0,00
I. 17 EMASSAMENTO DE PILARES QUE ESTAVAM COM GRAFIATO - 4ª e 6ª VTS - PISO 8 e 7 R\$ 143,57						143,57	143,57	100,00%	100,00%	0,00
L17.1	PLANILHA	3.33	EMASSAMENTO COM MASSA PVA - duas demão - EM DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO NOVA E ABERTURA DE VÃO EM ALVENARIA	M²	11,80	120,40	120,40	100,00%	100,00%	0,00
L17.2	PLANILHA	3.32	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO - EM DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO NOVO	M²	11,80	23,17	23,17	100,00%	100,00%	0,00
I. 18 CAIXAS/ENVELOPAMENTOS DE ELETROCALHAS - GESSO ACARTONADO - PISOS 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 R\$ 3.360,14						3.360,14	3.360,14	100,00%	100,00%	0,00
L18.1	PLANILHA	3.29	Forro de gesso acartonado fixo monolítico, suspensos por pendurais de arame galvanizado nº18 painel, e=12,5 mm - ENVELOPAMENTO DAS REDES - INSTALADO	M²	56,00	2.156,24	2.156,24	100,00%	100,00%	0,00
L18.2	PLANILHA	3.33	EMASSAMENTO COM MASSA PVA - duas demão - EM DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO NOVA E ABERTURA DE VÃO EM ALVENARIA	M²	56,00	571,40	571,40	100,00%	100,00%	0,00
L18.3	PLANILHA	3.32	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO - EM DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO NOVO	M²	56,00	109,97	109,97	100,00%	100,00%	0,00
L18.4	PLANILHA	3.34	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, duas demão - PAREDES	M²	56,00	522,53	522,53	100,00%	100,00%	0,00
I. 19 PAREDES DE GESSO ACARTONADO - AQUÁRIO COMPLETO - 4ª, 7ª, 10ª VTS - PISOS 8, 6 e 4 R\$ 2.802,82						2.802,82	2.802,82	100,00%	100,00%	0,00
L19.1	PLANILHA	3.15	PARDE DE GESSO ACARTONADO SIMPLES INTERNA, ESPESSURA FINAL 100 MM	M²	10,86	627,24	627,24	100,00%	100,00%	0,00
L19.2	PLANILHA	3.33	EMASSAMENTO COM MASSA PVA - duas demão - EM DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO NOVA E ABERTURA DE VÃO EM ALVENARIA	M²	21,72	221,62	221,62	100,00%	100,00%	0,00
L19.3	PLANILHA	3.32	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO - EM DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO NOVO	M²	21,72	42,65	42,65	100,00%	100,00%	0,00
L19.4	PLANILHA	3.34	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, duas demão - PAREDES	M²	21,72	202,67	202,67	100,00%	100,00%	0,00
L19.5	PLANILHA	3.26	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL DE VIDRO TEMPERADO FIXO - ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL - INCLUSIVE ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO	M²	4,42	1.041,24	1.041,24	100,00%	100,00%	0,00
L19.6	PLANILHA	3.27	FORRO DE GESSO ACARTONADO REMOVÍVEL - com película vinílica branca, apoiados em perfis metálicos tipo "T" suspensos por pendurais rígidos (comprimento: 0,65 m / espessura: 9 mm / largura: 0,65 m) - INSTALADO - inclusive acabamentos de borda e acessórios	M²	13,00	667,41	667,41	100,00%	100,00%	0,00
I. 20 MÁQUINAS DE AR CONDICIONADO NOS NOVOS AQUÁRIOS - 4ª, 7ª, 10ª VTS - PISOS 8, 6 e 4 R\$ 6.456,55						6.456,55	6.456,55	100,00%	100,00%	0,00
L20.1	PLANILHA	6.43	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO	UD	3,00	227,10	227,10	0,00%	0,00%	3,00
L20.2	PLANILHA	6.45	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	23,01	304,58	304,58	0,00%	0,00%	23,01
L20.3	PLANILHA	6.48	CONDICIONADOR de ar tipo Split, quente/frio, SISTEMA INVERTER - instalação da rede frigorífica completa, inclusive carga de gás. - 28m	UD	3,00	4.830,02	4.830,02	0,00%	0,00%	3,00
L20.4	PLANILHA	6.50	Gás refrigerante R410	KG	0,96	60,25	60,25	0,00%	0,00%	0,96
L20.5	PLANILHA	4.5	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO	M²	0,00	14,08	14,08	0,00%	0,00%	0,00
L20.6	PLANILHA	3.10	CAÇAMBA PARA ENTULHO ESPECIAL - GESSO - locação -	M³	1,00	641,74	641,74	0,00%	0,00%	1,00
L20.7	PLANILHA	3.11	TRANSPORTE HORIZONTAL/VERTICAL(ELEVADOR), SACOS 30 KG, CARRINHO PLATAFORMA - ENTULHO	M³	1,00	18,77	18,77	0,00%	0,00%	1,00
L20.8	PLANILHA	3.29	Forro de gesso acartonado fixo monolítico, suspensos por pendurais de arame galvanizado nº18 painel, e=12,5 mm - ENVELOPAMENTO DAS REDES - INSTALADO	M²	6,00	231,03	231,03	0,00%	0,00%	6,00
L20.9	PLANILHA	3.33	EMASSAMENTO COM MASSA PVA - duas demão - EM DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO NOVA E ABERTURA DE VÃO EM ALVENARIA	M²	6,00	61,22	61,22	0,00%	0,00%	6,00
L20.10	PLANILHA	3.32	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO - EM DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO NOVO	M²	6,00	11,78	11,78	0,00%	0,00%	6,00
L20.11	PLANILHA	3.35	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, duas demão - FORROS	M²	6,00	55,99	55,99	0,00%	0,00%	6,00
I. 21 PAREDE DE GESSO ACARTONADO 100MM PARA REVESTIR OS HIDRANTES DOS ANDARES PARES - PISOS 10, 8, 6, 4, E 2 R\$ 1.339,86						1.339,86	1.339,86	100,00%	100,00%	0,00
L21.1	PLANILHA	3.29	Forro de gesso acartonado fixo monolítico, suspensos por pendurais de arame galvanizado nº18 painel, e=12,5 mm - ENVELOPAMENTO DAS REDES - INSTALADO	M²	22,33	859,80	859,80	100,00%	100,00%	0,00
L21.2	PLANILHA	3.33	EMASSAMENTO COM MASSA PVA - duas demão - EM DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO NOVA E ABERTURA DE VÃO EM ALVENARIA	M²	22,33	227,85	227,85	100,00%	100,00%	0,00
L21.3	PLANILHA	3.32	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO - EM DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO NOVO	M²	22,33	43,85	43,85	100,00%	100,00%	0,00
L21.4	PLANILHA	3.34	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, duas demão - PAREDES	M²	22,33	208,36	208,36	100,00%	100,00%	0,00
I. 22 RODAPÊ DE 12 CENTÍMETROS COLOCADO NA 4ª e 5ª VTS - PISO 8 - APLICADO NA: SECRETARIA, R\$ 1.268,25						1.268,25	1.268,25	100,00%	100,00%	0,00
L23.1	PLANILHA	3.30	Rodapé em Poluretano - Referência Técnica: Santa Luzia Moderna 493 16mm x 12cm x 2,40m (Barras) Branco, fixado sobre conforme orientação do fabricante (Obs.: Composição sem o custo do rodapé)	M	208,00	1.268,25	1.268,25	100,00%	100,00%	0,00
II ITENS A SEREM ADITIVADOS - EXTRA PLANILHA R\$ 29.738,14						29.738,14	29.738,14	100,00%	100,00%	6.821,43
II. 1 SERVIÇOS EM PISOS - CONTRAPISO CONCRETO - 1ª e 2ª VTS - PISO 10 R\$ 1.809,73						1.809,73	1.809,73	100,00%	100,00%	0,00
II.1.1	TCPO	02.102.000/024.SER	DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO CONCRETO - (CONTRAPISO OCÓ REMOVIDO)	M2	112,47	1.809,73	1.809,73	100,00%	100,00%	0,00
II. 2 TRABALHOS NA JUNTÁ DE DILATAÇÃO DO EDIFÍCIO PRINCIPAL - PISOS 10, 8, 6, 4 e 2 R\$ 446,10						446,10	446,10	100,00%	100,00%	0,00
II.2.2	SINAPI	93203	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVO - (Espuma Expansiva)	M	50,00	446,10	446,10	100,00%	100,00%	0,00
II. 3 REPAROS NA VENTILAÇÃO DA 17ª, 18ª, 19ª e 20ª VT - EDIFÍCIO ANEXO R\$ 111,49						111,49	111,49	100,00%	100,00%	0,00
II.3.1	SINAPI	96132	MASSA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMAOS. AF_04/2017	M2	7,38	111,49	111,49	100,00%	100,00%	0,00
II. 4 REPAROS NA PAREDE DE DIVISA TRT E VIZINHOS - EDIFÍCIO ANEXO R\$ 166,18						166,18	166,18	100,00%	100,00%	0,00
II.4.1	SINAPI	96132	MASSA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMAOS. AF_04/2017	M2	11,00	166,18	166,18	100,00%	100,00%	0,00

II.5 TRABALHOS NAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE - EDIFÍCIO ANEXO						RS 4.242,77	4.242,77	3.983,32	100,00%	100,00%	0,00	
II.5.1	COTAÇÃO		MANTA DE BORRACHA PARA RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	M²	53,99	3.983,32						
II.5.2	COTAÇÃO		PERFIS DE ALUMÍNIO PARA ACABAMENTO DA RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	M	20,49	259,45	53,99	3.983,32	3.983,32	100,00%	100,00%	0,00
II.6 REFORÇO ESTRUTURAL NO VÃO DAS JANELAS DA 20ªVT - EDIFÍCIO ANEXO						RS 89,70	20,49	259,45	259,45	100,00%	100,00%	0,00
II.6.1	COTAÇÃO		GRAUTE ESTRUTURAL 30MPA - 25kg	Pct	0,01	0,29	0,01	89,70	89,70	100,00%	100,00%	0,00
II.6.2	COTAÇÃO		ADESIVO ESTRUTURAL COMPOND - LATA BICOMPONENTE	Lata	2,00	89,41	2,00	89,41	89,41	100,00%	100,00%	0,00
II.7 RODAPÊ DE 12 CENTÍMETROS COLOCADO NA 4ª e 5ª VTS - PISO 8 - APLICADO NA: SECRETARIA,						RS 8.760,24						
II.7.1	COTAÇÃO		Rodapé em Poliuretano - Referência Técnica: Santa Luzia Moderna 493 16mm x 12cm x 2,40m (Barra) Branco, fixado sobre conforme orientação do fabricante	M	208,00	8.760,24						
II.8 REFORÇO ESTRUTURAL NO VÃO DAS JANELAS 20ªVT - EDIFÍCIO ANEXO						RS 469,07	208,00	8.760,24	8.760,24	100,00%	100,00%	0,00
II.8.1	SINAPI	92917	ARMAÇÃO AÇO CA 50 - CORTADO, DOBRADO E MONTADO 8MM	KG	47,26	469,07	47,26	469,07	469,07	100,00%	100,00%	0,00
II.9 PISOS						RS 13.642,87						
II.9.1	SINAPI	87257	ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO CLASSE A, PEI V, dimensões 45X45 cm - assentado com argamassa colante ACI e rejunte flexível - FORNECIMENTO DE PISO CERÂMICO PELA CONTRATADA	M²	380,00	13.642,87	47,26	469,07	469,07	100,00%	100,00%	0,00
III ITENS A SEREM GLOSADOS						RS 3.558,62						
III.1 RODAPÊS E SOLEIRAS												
III.1.1	PLANILHA	3,30	Rodapé em Poliuretano - Referência Técnica: Santa Luzia Moderna 493 16mm x 12cm x 2,40m (Barra) Branco, fixado sobre conforme orientação do fabricante	M²	208,00	3.558,62						
VALOR TOTAL DE MATERIAL COM BDI =						RS 51.747,80	190,00	6.821,43	6.821,43	50,00%	50,00%	190,00
VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA COM BDI =						RS 13.361,52						6.821,43
VALOR TOTAL (MATERIAL+MÃO DE OBRA) COM BDI =						RS 65.109,32						3.558,62
VALOR MATERIAL COM BDI=						79,48%						RS 43.833,27
VALOR MÃO DE OBRA COM BDI=						20,52%						RS 11.317,95
VALOR TOTAL COM BDI =						100,00%						RS 55.151,22

*obs.-