

R\$ 4.427.519,60
R\$ 3.359.999,81
-24,11%

TERMO ADITIVO - ITENS ELÉTRICA

(Aplicação do Desconto do Contrato Sobre Custos Unitários - DES ODESP 1507/2012 - itens 1, 2 e 3)

Item da Fonte de Custos	Discriminação	Un.	Quant.	Preço Total com Desconto do Contrato		Preço Total	2ª Medição			Resumo					
				Aditivo/Glosa	Material		M.O.	Aditivo	QTDE MEDIÇÃO	VALOR MÊS COM BDI	VALOR ACUM COM BDI	% MED.	% ACUM.	QTDE SALDO	VALOR SALDO COM BDI
ITENS A SEREM ADITIVADOS - EXISTENTES EM PLANILHA						R\$ 70.615,33	R\$ 14.123,07			R\$ 70.615,33			100%	500%	R\$ 0,00
INFRAESTRUTURA DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS						R\$ 5.537,97	R\$ 1.107,59			R\$ 5.537,97			20%	100%	R\$ 0,00
22.1.1	Abertura de rasgo em piso de concreto para instalação de canaletas de piso (salas de audiência).	m	80,00	656,11	1.048,06	1.704,17	16	340,83	1.704,17	20%	100%	0,00	0,00		
22.5.7	Canaleta de alumínio extrudado 73x25 mm com tampa na cor branca com divisor interno (ref. Dutotec Standard tipo D ou similar)	m	64,00	2.663,09	1.170,71	3.833,80	12,8	766,76	3.833,80	20%	100%	0,00	0,00		
REDE LÓGICA CENTRALIZADA NA SALA SITE						R\$ 60.705,15	R\$ 12.141,03			R\$ 60.705,15			20%	100%	R\$ 0,00
22.1.1	Abertura de rasgo em piso de concreto para instalação de canaletas de piso (salas de audiência)	m	24,00	196,83	314,42	511,25	4,8	102,25	511,25	20%	100%	0,00	0,00		
22.2.6	Eletrocalha lisa tipo U #150x50mm com tampa de encaixe, suspensa por tirantes (1 tirante - suporte horizontal simples), com um septo divisor central, com fixações a cada 1,5 metros (máximo)	m	72,00	1.873,19	1.185,21	3.058,39	14,4	611,68	3.058,39	20%	100%	0,00	0,00		
22.2.19	Tê horizontal 90° liso para eletrocalha #150x50 com tampa	pç	10,00	369,45	171,92	541,37	2	108,27	541,37	20%	100%	0,00	0,00		
22.2.23	Tê vertical de descida lateral 90° perfurado para eletrocalha #150x50 com tampa	pç	5,00	183,31	85,96	269,27	1	53,85	269,27	20%	100%	0,00	0,00		
22.2.27	Redução concêntrica de #150x50 para #100x50 lisa com tampa	pç	10,00	214,00	150,00	364,00	2	72,80	364,00	20%	100%	0,00	0,00		
22.2.28	Curva vertical externa 45° lisa para eletrocalha #150x50 com tampa	pç	20,00	245,07	300,00	545,07	4	109,01	545,07	20%	100%	0,00	0,00		
22.2.29	Curva vertical interna 45° lisa para eletrocalha #150x50 com tampa	pç	20,00	248,77	300,00	548,77	4	109,75	548,77	20%	100%	0,00	0,00		
23.2.8	Eletroduto flexível corrugado PVC Ø32 mm	m	12,00	48,51	39,51	88,01	2,4	17,60	88,01	20%	100%	0,00	0,00		
23.3.1	Cabo de lógica 4 pares Cat. 6 UTP na cor cinza ou azul	m	8.732,40	20.668,77	21.434,27	42.103,04	1746,48	8.420,61	42.103,04	20%	100%	0,00	0,00		
	<i>subitens do rack 23.6.1:</i>														
23.6.1.3	Patch-pannel 24 portas RJ-45, padrão 19", cat-6 T568A/B para rack 19" referência Furukawa Gigalan	pç	12,00	7.626,70	0,00	7.626,70	2,4	1.525,34	7.626,70	20%	100%	0,00	0,00		
23.6.1.6	Patch cord categoria 6 - azul - 1,5m (lógica) - Furukawa, certificado, montado em fábrica	pç	180,00	4.558,48	0,00	4.558,48	36	911,70	4.558,48	20%	100%	0,00	0,00		
23.6.1.7	Eletricista industrial com encargos complementares	h	12,00	0,00	293,85	293,85	2,4	58,77	293,85	20%	100%	0,00	0,00		
23.6.1.8	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	12,00	0,00	196,95	196,95	2,4	39,39	196,95	20%	100%	0,00	0,00		
INSTALAÇÃO DE TOTENS DE ELÉTRICA NO HALL						R\$ 4.372,20	R\$ 874,44			R\$ 4.372,20			20%	100%	R\$ 0,00
22.3.1	Cabo de cobre flexível seção 2,5 mm², não halogenado, isolamento 750 V	m	855,00	932,74	3.439,46	4.372,20	171	874,44	4.372,20	20%	100%	0,00	0,00		
ITENS A SEREM ADITIVADOS - EXTRA PLANILHA						R\$ 0,00									
ITENS A SEREM GLOSADAS						R\$ 54.820,96	R\$ 10.964,19			R\$ 54.820,96			100%	500%	R\$ 0,00
INFRAESTRUTURA DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS*						R\$ 32.550,38	R\$ 6.510,08			R\$ 32.550,38			20%	100%	R\$ 0,00
22.1.6	Furo em concreto para diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm (para passagem de tubulação pelo piso das salas de audiências dos pavimentos 2 a 5)	un	192,00	0,00	17.351,28	17.351,28	38,4	3.470,26	17.351,28	20%	100%	0,00	0,00		
22.5.2	Totem de alumínio extrudado, comprimento 50 cm incluindo caixa de piso	pç	20,00	5.775,75	1.927,82	7.703,57	4	1.540,71	7.703,57	20%	100%	0,00	0,00		

R\$ 4.427.519,60
R\$ 3.359.999,81
-24,11%

TERMO ADITIVO - ITENS ELÉTRICA

(Aplicação do Desconto do Contrato Sobre Custos Unitários - DES ODESP 1507/2012 - itens 1, 2 e 3)

Item da Fonte de Custos	Discriminação	Un.	Quant.	Preço Total com Desconto do Contrato		Preço Total	2ª Medição			Resumo				
				Aditivo/Glosa	Material		M.O.	Aditivo	QTDE MEDIÇÃO	VALOR MÊS COM BDI	VALOR ACUM COM BDI	% MED.	% ACUM.	QTDE SALDO
22.5.3	Porta equipamentos para coluna ou totem técnico, com espaço para três blocos	pç	60,00	651,50	159,41	810,92	12	162,18	810,92	20%	100%	0,00	0,00	
22.5.4	Tomada 2P+T 20A 250V NBR 14136 para coluna ou totem técnico, miolo branco	pç	180,00	1.282,22	1.822,83	3.105,04	36	621,01	3.105,04	20%	100%	0,00	0,00	
23.2.11	Eletroduto de PVC rígido roscável, inclusive conexões ø 40 mm (1 1/4")	m	56,00	427,66	810,04	1.237,70	11,2	247,54	1.237,70	20%	100%	0,00	0,00	
23.2.13	Duto corrugado em PEAD para cabeamento elétrico ou telefônico Ø 50 mm	m	40,00	65,20	53,91	119,11	8	23,82	119,11	20%	100%	0,00	0,00	
23.2.6	Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada, dimensões 152 x 152 x 82 mm	pç	20,00	388,13	674,86	1.062,99	4	212,60	1.062,99	20%	100%	0,00	0,00	
23.2.8	Eletroduto flexível corrugado PVC Ø32 mm	m	120,00	639,18	520,59	1.159,77	24	231,95	1.159,77	20%	100%	0,00	0,00	
REDE LÓGICA CENTRALIZADA NA SALA SITE						R\$ 22.270,57	R\$ 4.454,11			R\$ 22.270,57	20%	100%	R\$ 0,00	
23.6.1	Rack fechado de parede padrão 19" altura 12U, profundidade 570 mm, em chapa de aço, laterais e fundo removíveis, teto preparado para unidade de ventilação, porta frontal em aço e em acrílico cristal ou vidro e fechadura provida de trinco e chave, com equipamentos e acessórios, conforme projeto. Inclui reforço de parede em drywall para sustentação do rack.	pç	8,00	20.961,78	1.308,79	22.270,57	1,6	4.454,11	22.270,57	20%	100%	0,00	0,00	
VALOR TOTAL DE MATERIAL COM BDI =						R\$ 10.293,57	VALOR TOTAL DE MATERIAL COM BDI =						R\$ 2.058,71	
VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA COM BDI =						R\$ 5.500,80	VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA COM BDI =						R\$ 1.100,16	
VALOR TOTAL (MATERIAL+MÃO DE OBRA) COM BDI =						R\$ 15.794,37	VALOR TOTAL (MATERIAL+MÃO DE OBRA) COM BDI =						R\$ 3.158,87	