



I. 13 FORRO REMOVÍVEL DO HALL PÚBLICO - 3ª VT - PISO 9							RS 4.055,79	0,00	4.055,79	0,00%	100,00%	0,00	0,00
I.13.1	PLANILHA	4.25	FORRO DE GESSO ACARTONADO REMOVÍVEL - com película vinílica branca, apoiados em perfis metálicos tipo "T" suspensos por pendurais rígidos (comprimento: 0,65 m / espessura: 9 mm / largura: 0,65 m) - INSTALADO - inclusive acabamentos de borda e acessórios	M²	79,00	4.055,79							
I. 14 PORTA DE MADEIRA - MUDANÇA DE LAYOUT - 6ª VT - PISO 7							RS 598,04	0,00	598,04	0,00%	100,00%	0,00	0,00
I.14.1	PLANILHA	3.22	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA, 80x210x3, 5CM, inclusive batentes e alisares, 03 dobradiças com anéis e fechadura de embutir completa Papaiz ou similar (conforme Memorial Descritivo).	un	1,00	598,04							
I.14.2	PLANILHA	3.38	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M²	3,36	59,68							
I. 15 PORTA DE VIDRO DE CORRER COM VIDRO FIXO - MUDANÇA DE LAYOUT - 6ª VT - PISO 7							RS 1.584,49	0,00	1.584,49	0,00%	100,00%	0,00	0,00
I.15.1	PLANILHA	3.26	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL DE VIDRO TEMPERADO FIXO - ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL - INCLUSO ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO	M²	6,72	1.584,49							
I. 16 MUDANÇA DE PORTA DO GABINETE 1 DA 4ª VT - PISO 8							RS 1.784,60	0,00	1.784,60	0,00%	100,00%	0,00	0,00
I.16.1	PLANILHA	3.4	RETIRADA DE ESQUADRIA DE MADEIRA	M²	1,89	29,56							
I.16.2	PLANILHA	3.3	RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE GESSO ACARTONADO, COM MONTANTES METÁLICOS	M²	2,20	34,61							
I.16.3	PLANILHA	3.6	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M²	0,50	2,64							
I.16.4	PLANILHA	3.10	CAÇAMBA PARA ENTULHO ESPECIAL - GESSO - locação - capacidade 6m³	M³	1,00	641,74							
I.16.5	PLANILHA	3.11	TRANSPORTE HORIZONTAL/VERTICAL(ELEVADOR), SACOS 30 KG, CARRINHO PLATAFORMA - ENTULHO	M³	1,00	18,77							
I.16.6	PLANILHA	3.15	PAREDE DE GESSO ACARTONADO SIMPLES INTERNA, ESPESSURA FINAL 100 MM	M²	2,20	127,06							
I.16.7	PLANILHA	3.22	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA, 80x210x3, 5CM, inclusive batentes e alisares, 03 dobradiças com anéis e fechadura de embutir completa Papaiz ou similar (conforme Memorial Descritivo).	UD	1,00	538,35							
I.16.8	PLANILHA	3.29	Forro de gesso acartonado fixo monolítico, suspensos por pendurais de arame galvanizado nº18 painel, e=12,5 mm - ENVELOPAMENTO DAS REDES - INSTALADO	M²	2,00	77,01							
I.16.9	PLANILHA	3.31	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, L=	M	1,00	55,21							
I.16.10	PLANILHA	3.33	EMASSAMENTO COM MASSA PVA - duas demão - EM DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO NOVA E ABERTURA DE VÃO EM ALVENARIA	M²	5,40	55,10							
I.16.11	PLANILHA	3.32	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO - EM DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO NOVO	M²	5,40	10,60							
I.16.12	PLANILHA	3.34	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, duas demão - PAREDES	M²	5,40	50,39							
I.16.13	PLANILHA	3.35	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, duas demão - FORROS	M²	2,00	18,66							
I.16.14	PLANILHA	22.1.2	Desmontagem e organização de material elétrico existente	H	1,00	36,57							
I.16.15	PLANILHA	22.4.1	Interruptor de uma tecla simples de embutir 4x2"	PCÇ	1,00	15,53							
I.16.16	PLANILHA	3.39	VERNIZ SINTÉTICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS - RODAPÉS	M²	3,78	72,79							
I. 17 EMMASSAMENTO DE PILARES QUE ESTAVAM COM GRAFIATO - 4ª e 6ª VTS - PISO 8 e 7							RS 143,57	0,00	143,57	0,00%	100,00%	0,00	0,00
I.17.1	PLANILHA	3.33	EMASSAMENTO COM MASSA PVA - duas demão - EM DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO NOVA E ABERTURA DE VÃO EM ALVENARIA	M²	11,80	120,40							
I.17.2	PLANILHA	3.32	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO - EM DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO NOVO	M²	11,80	23,17							
I. 18 CAIXAS/ENVELOPAMENTOS DE ELETROCALHAS - GESSO ACARTONADO - PISOS 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1							RS 3.360,14	0,00	3.360,14	0,00%	100,00%	0,00	0,00
I.18.1	PLANILHA	3.29	Forro de gesso acartonado fixo monolítico, suspensos por pendurais de arame galvanizado nº18 painel, e=12,5 mm - ENVELOPAMENTO DAS REDES - INSTALADO	M²	56,00	2.156,24							
I.18.2	PLANILHA	3.33	EMASSAMENTO COM MASSA PVA - duas demão - EM DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO NOVA E ABERTURA DE VÃO EM ALVENARIA	M²	56,00	571,40							
I.18.3	PLANILHA	3.32	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO - EM DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO NOVO	M²	56,00	109,97							
I.18.4	PLANILHA	3.34	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, duas demão - PAREDES	M²	56,00	522,53							
I. 19 PAREDES DE GESSO ACARTONADO - AQUÁRIO COMPLETO - 4ª, 7ª, 10ª VTS - PISOS 8, 6 e 4							RS 2.802,82	0,00	2.802,82	0,00%	100,00%	0,00	0,00
I.19.1	PLANILHA	3.15	PAREDE DE GESSO ACARTONADO SIMPLES INTERNA, ESPESSURA FINAL 100 MM	M²	10,86	627,24							
I.19.2	PLANILHA	3.33	EMASSAMENTO COM MASSA PVA - duas demão - EM DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO NOVA E ABERTURA DE VÃO EM ALVENARIA	M²	21,72	221,62							
I.19.3	PLANILHA	3.32	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO - EM DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO NOVO	M²	21,72	42,65							
I.19.4	PLANILHA	3.34	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, duas demão - PAREDES	M²	21,72	202,67							
I.19.5	PLANILHA	3.26	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL DE VIDRO TEMPERADO FIXO - ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL - INCLUSO ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO	M²	4,42	1.041,24							
I.19.6	PLANILHA	3.27	FORRO DE GESSO ACARTONADO REMOVÍVEL - com película vinílica branca, apoiados em perfis metálicos tipo "T" suspensos por pendurais rígidos (comprimento: 0,65 m / espessura: 9 mm / largura: 0,65 m) - INSTALADO - inclusive acabamentos de borda e acessórios	M²	13,00	667,41							
I. 20 MÁQUINAS DE AR CONDICIONADO NOS NOVOS AQUÁRIOS - 4ª, 7ª, 10ª VTS - PISOS 8, 6 e 4							RS 6.456,55	6.456,55	6.456,55	100,00%	100,00%	0,00	0,00
I.20.1	PLANILHA	6.43	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO	UD	3,00	227,10	3,00	227,10	100,00%	100,00%	0,00	0,00	
I.20.2	PLANILHA	6.45	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	23,01	304,58	23,01	304,58	100,00%	100,00%	0,00	0,00	
I.20.3	PLANILHA	6.48	CONDICIONADOR DE ar tipo Split, quente/frio, SISTEMA INVERTER - instalação da rede frigorífica completa, inclusive carga de gás. - 28m	UD	3,00	4.830,02	3,00	4.830,02	100,00%	100,00%	0,00	0,00	
I.20.4	PLANILHA	6.50	Gás refrigerante R410	KG	0,96	60,25	0,96	60,25	100,00%	100,00%	0,00	0,00	
I.20.5	PLANILHA	4.5	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO	M²	6,00	14,08	6,00	14,08	100,00%	100,00%	0,00	0,00	
I.20.6	PLANILHA	3.10	CAÇAMBA PARA ENTULHO ESPECIAL - GESSO - locação -	M³	1,00	641,74	1,00	641,74	100,00%	100,00%	0,00	0,00	
I.20.7	PLANILHA	3.11	TRANSPORTE HORIZONTAL/VERTICAL(ELEVADOR), SACOS 30 KG, CARRINHO PLATAFORMA - ENTULHO	M³	1,00	18,77	1,00	18,77	100,00%	100,00%	0,00	0,00	
I.20.8	PLANILHA	3.29	Forro de gesso acartonado fixo monolítico, suspensos por pendurais de arame galvanizado nº18 painel, e=12,5 mm - ENVELOPAMENTO DAS REDES - INSTALADO	M²	6,00	231,03	6,00	231,03	100,00%	100,00%	0,00	0,00	
I.20.9	PLANILHA	3.33	EMASSAMENTO COM MASSA PVA - duas demão - EM DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO NOVA E ABERTURA DE VÃO EM ALVENARIA	M²	6,00	61,22	6,00	61,22	100,00%	100,00%	0,00	0,00	
I.20.10	PLANILHA	3.32	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO - EM DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO NOVO	M²	6,00	11,78	6,00	11,78	100,00%	100,00%	0,00	0,00	
I.20.11	PLANILHA	3.35	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, duas demão - FORROS	M²	6,00	55,99	6,00	55,99	100,00%	100,00%	0,00	0,00	
I. 21 PAREDE DE GESSO ACARTONADO 100MM PARA REVESTIR OS HIDRANTES DOS ANDARES PARES - PISOS 10, 8, 6, 4, E 2							RS 1.339,86	0,00	1.339,86	0,00%	100,00%	0,00	0,00
I.21.1	PLANILHA	3.29	Forro de gesso acartonado fixo monolítico, suspensos por pendurais de arame galvanizado nº18 painel, e=12,5 mm - ENVELOPAMENTO DAS REDES - INSTALADO	M²	22,33	859,80							
I.21.2	PLANILHA	3.33	EMASSAMENTO COM MASSA PVA - duas demão - EM DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO NOVA E ABERTURA DE VÃO EM ALVENARIA	M²	22,33	227,85							
I.21.3	PLANILHA	3.32	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO - EM DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO NOVO	M²	22,33	43,85							
I.21.4	PLANILHA	3.34	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, duas demão - PAREDES	M²	22,33	208,36							
I. 22 RODAPÉ DE 12 CENTÍMETROS COLOCADO NA 4ª e 5ª VTS - PISO 8 - APLICADO NA: SECRETARIA,							RS 1.268,25	0,00	1.268,25	0,00%	100,00%	0,00	0,00
I.23.1	PLANILHA	3.30	Rodapé em Poluretano - Referência Técnica: Santa Luzia Moderna 493 16mm x 12cm x 2,40m (Barras) Branco, fixado sobre conforme orientação do fabricante (Obs.: Composição sem o custo do rodapé)	M	208,00	1.268,25							
II ITENS A SEREM ADITIVADOS - EXTRA PLANILHA							RS 29.738,14	6.821,43	29.478,69	22,94%	100,00%	0,00	0,00
II.1 SERVIÇOS EM PISOS - CONTRAPISO OCO - 1ª e 2ª VTS - PISO 10							RS 1.809,73	0,00	1.809,73	0,00%	100,00%	0,00	0,00
II.1.1	TCPO	02.102.000 024.SER	DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO CONCRETO - (CONTRAPISO OCO REMOVIDO)	M2	112,47	1.809,73	0,00	1.809,73	0,00%	100,00%	0,00	0,00	
II.2 TRABALHOS NA JUNTÁ DE DILATAÇÃO DO EDIFÍCIO PRINCIPAL - PISOS 10, 8, 6, 4 e 2							RS 446,10	0,00	446,10	0,00%	100,00%	0,00	0,00
II.2.2	SINAPI	93203	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVO - (Espuma Expansiva)	M	50,00	446,10	0,00	446,10	0,00%	100,00%	0,00	0,00	
II.3 REPAROS NA VENTILAÇÃO DA 17ª, 18ª, 19ª e 20ª VT - EDIFÍCIO ANEXO							RS 111,49	0,00	111,49	0,00%	100,00%	0,00	0,00
II.3.1	SINAPI	96132	MASSA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÁOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMAOS. AF_04/2017	M2	7,38	111,49	0,00	111,49	0,00%	100,00%	0,00	0,00	
II.4 REPAROS NA PAREDE DE DIVISA TRT E VIZINHOS - EDIFÍCIO ANEXO							RS 166,18	0,00	166,18	0,00%	100,00%	0,00	0,00
II.4.1	SINAPI	96132	MASSA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÁOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMAOS. AF_04/2017	M2	11,00	166,18	0,00	166,18	0,00%	100,00%	0,00	0,00	

<b>II.5 TRABALHOS NAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE - EDIFÍCIO ANEXO</b>						<b>R\$ 4.242,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3.983,32</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
II.5.1	COTAÇÃO		MANTA DE BORRACHA PARA RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	M²	53,99	3.983,32						
II.5.2	COTAÇÃO		PERFIS DE ALUMÍNIO PARA ACABAMENTO DA RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	M	20,49	259,45	0,00	3.983,32	0,00%	100,00%	0,00	0,00
<b>II.6 REFORÇO ESTRUTURAL NO VÃO DAS JANELAS DA 20ªVT - EDIFÍCIO ANEXO</b>						<b>R\$ 89,70</b>	<b>0,00</b>	<b>89,70</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
II.6.1	COTAÇÃO		GRAUTE ESTRUTURAL 30MPA - 25kg	Pct	0,01	0,29	0,00	89,70	0,00%	100,00%	0,00	0,00
II.6.2	COTAÇÃO		ADESIVO ESTRUTURAL COMPOND - LATA BICOMPONENTE	Lata	2,00	89,41	0,00	89,41	0,00%	100,00%	0,00	0,00
<b>II.7 RODAPÊ DE 12 CENTÍMETROS COLOCADO NA 4ª e 5ª VTS - PISO 8 - APLICADO NA: SECRETARIA,</b>						<b>R\$ 8.760,24</b>	<b>0,00</b>	<b>8.760,24</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
II.7.1	COTAÇÃO		Rodapé em Poliuretano - Referência Técnica: Santa Luzia Moderna 493 16mm x 12cm x 2,40m (Barra) Branco, fixado sobre conforme orientação do fabricante	M	208,00	8.760,24	0,00	8.760,24	0,00%	100,00%	0,00	0,00
<b>II.8 REFORÇO ESTRUTURAL NO VÃO DAS JANELAS 20ªVT - EDIFÍCIO ANEXO</b>						<b>R\$ 469,07</b>	<b>0,00</b>	<b>469,07</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
II.8.1	SINAPI	92917	ARMAÇÃO AÇO CA 50 - CORTADO, DOBRADO E MONTADO 8MM	KG	47,26	469,07	0,00	469,07	0,00%	100,00%	0,00	0,00
<b>II.9 PISOS</b>						<b>R\$ 13.642,87</b>	<b>6.821,43</b>	<b>13.642,87</b>	<b>50,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
II.9.1	SINAPI	87257	ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO CLASSE A, PEI V, dimensões 45x45 cm - assentado com argamassa colante ACI e rejunte flexível - FORNECIMENTO DE PISO CERÂMICO PELA CONTRATADA	M²	380,00	13.642,87	190,00	6.821,43	13.642,87	50,00%	100,00%	0,00
<b>III ITENS A SEREM GLOSADOS</b>						<b>R\$ 3.558,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>3.558,62</b>	<b>3.558,62</b>
<b>III.1 RODAPÊS E SOLEIRAS</b>						<b>R\$ 3.558,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>3.558,62</b>
III.1.1	PLANILHA	3,30	Rodapé em Poliuretano - Referência Técnica: Santa Luzia Moderna 493 16mm x 12cm x 2,40m (Barra) Branco, fixado sobre conforme orientação do fabricante	M²	208,00	3.558,62	0,00	0,00	0,00%	0,00%	208,00	3.558,62
<b>VALOR TOTAL DE MATERIAL COM BDI =</b>						<b>R\$ 51.747,80</b>	<b>VALOR MATERIAL COM BDI = 79,48% R\$ 10.742,86</b>					
<b>VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA COM BDI =</b>						<b>R\$ 13.361,52</b>	<b>VALOR MÃO DE OBRA COM BDI = 20,52% R\$ 2.773,86</b>					
<b>VALOR TOTAL (MATERIAL+MÃO DE OBRA) COM BDI =</b>						<b>R\$ 65.109,32</b>	<b>VALOR TOTAL COM BDI = 100,00% R\$ 13.516,72</b>					

\*obs.-