

OBJETO: REFORMA CAIURU R\$ 1.490.521,88
 CONTRATADA: Haveli Serviços Especializados Eireli EPP R\$ 998.562,78
 CONTRATO: PO 42/2018 -33,01%

6º TERMO ADITIVO
 (Aplicação do Desconto do Contrato Sobre Custos Unitários - DES ODESP 1507/2012 - itens 1, 2 e 3)

Item	Fonte de Custos	Item da Fonte de Custos	Discriminação	Un.	Quant.	Preço Total com Desconto do Contrato			Preço Total	QTD DE MEDIÇÃO	VALOR MÉS COM BDI	VALOR ACUM COM BDI	% MED.	% ACUM.	QTD SALDO	VALOR SALDO COM BDI
						Aditivo/Glosa	Material	M.O.								
I.			ITENS A SEREM ADITIVADOS - EXISTENTES EM PLANILHA			R\$ 4.092,70	R\$ 2.535,35	R\$ 6.628,04		R\$ 6.628,04	R\$ 6.628,04	100,00%	100,00%		R\$ 0,00	
a) PAREDES										R\$ 4.264,16	R\$ 4.264,16				R\$ 0,00	
1.1	PLANILHA LICITACAO	7.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM - REQUADRO DO VÃO - 3 JANELAS SMP E 5 VENEZIANAS LATERAL	M2	6,86	59,73	99,61	159,34	6,86	159,34	159,34	100,00%	100,00%	0,00	0,00	
1.2	PLANILHA LICITACAO	11.1	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNO, duas demão (DRY WALL E ALVENARIA- INTERNA) COR PALHA/BRANCO	M2	480,00	2.048,32	2.056,50	4.104,82	480,00	4.104,82	4.104,82	100,00%	100,00%	0,00	0,00	
b) PORTA SMP										R\$ 1.175,55	R\$ 1.175,55				R\$ 0,00	
1.3	PLANILHA LICITACAO	9.6	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL TIPO VENEZIANA, 80X210X3, COMPLETA INCLUSIVE BATEDENTES E ALISAR, DOBRADICAS E FECHADURA (Ref: Papaiz ou similar) - (Instalar porta SMP - METADE VENEZIANA/ METADE VIDRO)	M2	1,68	1.159,57	15,98	1.175,55	1,68	1.175,55	1.175,55	100,00%	100,00%	0,00	0,00	
c) ESCADA										R\$ 1.188,33	R\$ 1.188,33				R\$ 0,00	
1.4	PLANILHA LICITACAO	5.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, (AJUSTES ESCADAS - 10 % DA ÁREA TOTAL)	M2	2,69	825,08	363,25	1.188,33	2,69	1.188,33	1.188,33	100,00%	100,00%	0,00	0,00	
II.			ITENS A SEREM GLOSADOS			R\$ 2.907,06	R\$ 380,47	R\$ 3.287,54		R\$ 3.287,54	R\$ 3.287,54	100,00%	100,00%		R\$ 0,00	
a) INSTALAÇÕES HIDRAULICAS										R\$ 3.287,54	R\$ 3.287,54				R\$ 0,00	
II.GLOSA.I	PLANILHA LICITACAO	8.15	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA PARA LAVATÓRIO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO - NA INFORMÁTICA	UD	1,00	110,72	2,21	112,93	1,00	112,93	112,93	100,00%	100,00%	0,00	0,00	
II.GLOSA.II	PLANILHA LICITACAO	2.15	RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS - (vasos sanitários)	UD	4,00	0,00	31,86	31,86	4,00	31,86	31,86	100,00%	100,00%	0,00	0,00	
II.GLOSA.III	PLANILHA LICITACAO	8.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC , DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 (tanque)	UD	1,00	64,21	27,51	91,72	1,00	91,72	91,72	100,00%	100,00%	0,00	0,00	
II.GLOSA.IV	PLANILHA LICITACAO	8.2	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC , DN 50 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 (substituição de cx montana)	UD	4,00	333,38	142,89	476,27	4,00	476,27	476,27	100,00%	100,00%	0,00	0,00	
II.GLOSA.V	PLANILHA LICITACAO	8.4	PONTO DE ESGOTO SECUNDÁRIO - (tanque)	UD	1,00	48,87	95,57	144,44	1,00	144,44	144,44	100,00%	100,00%	0,00	0,00	
II.GLOSA.VI	PLANILHA LICITACAO	8.5	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (substituição vasos do arquivo)	UD	4,00	2.349,88	80,44	2.430,32	4,00	2.430,32	2.430,32	100,00%	100,00%	0,00	0,00	
VALOR TOTAL DE MATERIAL COM BDI =										R\$ 1.185,64						
VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA COM BDI =										R\$ 2.154,87						
VALOR TOTAL (MATERIAL+MÃO DE OBRA) COM BDI =										R\$ 3.340,51						