



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO - PARANÁ
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - (41) 3310-7761/7762 – obras@trt9.jus.br
Rua Vicente Machado, 147 – 3º andar - Centro - CEP 80.420-010 – Curitiba- PR

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO
CONTRATO 30/2020 (PO 19/2020 – PROAD 620/2020)

Dados do Contrato nº 30/2020:

1. Finalidade da obra: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DA COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA DA PLATIBANDA, ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS NA COBERTURA (SPDA) E ILUMINAÇÃO EXTERNA DA VARA DO TRABALHO DE CAMPO MOURÃO;
2. Construtora: COVIARTES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA;
3. Endereço: Avenida Goioerê, 779 – Campo Mourão / PR;
4. Data do contrato: 09/10/2020;
5. Início da obra: 26/10/2020;
6. Término da obra: 07/12/2020;
7. Duração da obra: 42 dias;
8. Área: 629,85 m²;
9. Valor Total da Obra (com aditivos e reajuste): R\$ 54.500,00;
10. Valor Total Materiais (com aditivos e reajuste): R\$ 29.154,04;
11. Valor Total Mão de Obra (com aditivos e reajuste): R\$ 25.345,96;

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização dos serviços de **EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DA COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA DA PLATIBANDA,**

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO - CONTRATO 30/2020 (PO 19/2020 – PROAD 620/2020)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO - PARANÁ
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - (41) 3310-7761/7762 – obras@trt9.jus.br
Rua Vicente Machado, 147 – 3º andar - Centro - CEP 80.420-010 – Curitiba- PR

ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS NA COBERTURA (SPDA) E ILUMINAÇÃO EXTERNA DA VARA DO TRABALHO DE CAMPO MOURÃO, objeto do Contrato nº 30/2020, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados certificam que foram executados todos os serviços referentes ao referido contrato, SEM PENDÊNCIAS, passando a ser contado a partir desta data o prazo de observação de 90 (noventa) dias, conforme o disposto no Artigo 73 da Lei 8.666/93, para recebimento definitivo dos mesmos.

Serviços executados e verificados pela Comissão de Fiscalização:

ÍTEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS		
1.2	MESTRE DE OBRAS - PERÍODO INTEGRAL - 220H/MÊS	mês	2,00
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS		
2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO EM CAVALETE DE MADEIRA - CONFORME MODELO FORNECIDO PELA FISCALIZAÇÃO	m2	1,00
2.2	CAÇAMBA PARA TELHA - LOCAÇÃO - CAPACIDADE 5M³	ud	5,00
3	COBERTURAS		
	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO		
3.1	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUIDASTE SEM REAPROVEITAMENTO. INCLUSIVE REMOÇÃO DE RUFOS - NAS COBERTURAS DA AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO PRINCIPAL	m2	109,11
	TELHAMENTO COM TELHAS SANDUÍCHE		
3.2A	COBERTURA COM TELHA TRAPEZOIDAL EM ALUMIZINC, TIPO SANDUÍCHE COM ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO (TELHA + POLIURETANO INJETADO + TELHA) - COM PINTURA NAS DUAS FACES SUPERIOR/INFERIOR BRANCA - ALTURA DA TELHA 40MM, E=0,5 MM - INJEÇÃO 30MM - COM INSTALAÇÃO DE FITA DE VEDAÇÃO DUPLA FACE NAS EMENDAS LONGITUDINAIS E TRANSVERSAIS. INCLUSO IÇAMENTO - TODA TELHA DEVERÁ TER O TAMANHO TOTAL DA ÁGUA, NÃO DEVENDO TER SOBREPOSIÇÃO TRANSVERSAL	m2	109,11
3.2B	COBERTURA COM TELHA TRAPEZOIDAL EM ALUMIZINC, TIPO SANDUÍCHE COM ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO (TELHA + POLIURETANO INJETADO + TELHA) - COM PINTURA NAS DUAS FACES SUPERIOR/INFERIOR BRANCA - ALTURA DA TELHA 40MM, E=0,5 MM - INJEÇÃO 30MM - COM INSTALAÇÃO DE FITA DE VEDAÇÃO DUPLA FACE NAS EMENDAS LONGITUDINAIS E TRANSVERSAIS. INCLUSO IÇAMENTO - TODA TELHA DEVERÁ TER O TAMANHO TOTAL DA ÁGUA, NÃO DEVENDO TER SOBREPOSIÇÃO TRANSVERSAL	m2	109,11
	CALHAS E RUFOS		
3.3	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (CHAPÉU DAS PLATIBANDAS)	m	33,11


TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO - CONTRATO 30/2020 (PO 19/2020 – PROAD 620/2020)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO - PARANÁ
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - (41) 3310-7761/7762 – obras@trt9.jus.br
Rua Vicente Machado, 147 – 3º andar - Centro - CEP 80.420-010 – Curitiba- PR

3.4	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 40 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (CONTRA-RUFOS ENTRE PLATIBANDAS/PAREDES E TELHAS - >TANTO NA TRANSVERSAL COMO NA LONGITUDINAL)	m	36,81
3.5	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (CONTRA-RUFOS ENTRE PLATIBANDAS E TELHAS + CHAPÉU - > NA PLATIBANDA DA PAREDE POSTERIOR)	m	10,70
	IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA DE PLATIBANDA		
3.6	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA MODIFICADA COM POLÍMEROS ALUMINIZADA (APLICADA NA FACE INTERNA DAS PLATIBANDAS DA COBERTURA MENOR)	m2	26,15
4	SPDA		
4.1	SERVIÇO DE REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE FITAS DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) DEVIDO À SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DE COBERTURA, REVISÃO GERAL NA FIXAÇÃO	un	1,00
4.2	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO À FOGO, RÍGIDO ROSCÁVEL Ø3/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (DESVIO CIRCUITO O QUAL ATRAVESSA TELHADO)	m	6,00
4.3	CONDULETE EM ALUMÍNIO 3/4" COM TAMPA (DESVIO CIRCUITO O QUAL ATRAVESSA TELHADO)	pç	4,00
4.4	CABO DE COBRE ISOLADO EM TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO 4,0 MM² - 70°C. REF. PRYSMIAN AFUMEX, CONDUSPAR TOXFREE OU EQUIVALENTE (DESVIO CIRCUITO O QUAL ATRAVESSA TELHADO)	m	30,00
5	ADEQUAÇÕES NA ILUMINAÇÃO EXTERNA		
5.1	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	un	1,00
5.2	LÂMPADA LED POTÊNCIA MÍNIMA 20W, MÍNIMO 2000 LÚMENS, BOCAL E27, PARA USO EM LUMINÁRIA TIPO ARANDELA EXTERNA, COMPATÍVEL COM LUMINÁRIA EXISTENTE. INCLUI RETIRADA MATERIAL EXISTENTE E ADEQUAÇÕES.	pç	3,00
5.3	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA SOBREPOR, 25W COM LÂMPADA	pç	2,00
5.4	REFLETOR LED IP66 POTÊNCIA MÍNIMA 50W, MÍNIMO 4000 LÚMENS. INCLUI RETIRADA MATERIAL EXISTENTE E ADEQUAÇÕES.	pç	6,00
5.5	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO À FOGO, RÍGIDO ROSCÁVEL Ø3/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	42,00
5.6	SENSOR FOTOCÉLULA 1200W, COM BASE	pç	1,00
5.7	CONDULETE EM ALUMÍNIO 3/4" COM TAMPA	pç	12,00
5.8	CABO DE COBRE ISOLADO EM TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO 2,5 MM² - 70°C. REF. PRYSMIAN AFUMEX, CONDUSPAR TOXFREE OU EQUIVALENTE	m	130,00

Curitiba, 10 de dezembro de 2020.



Arnaldo Nascimento de Souza
Comissão de Recebimento e Fiscalização

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO - CONTRATO 30/2020 (PO 19/2020 – PROAD 620/2020)


3 



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO - PARANÁ
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - (41) 3310-7761/7762 – obras@trt9.jus.br
Rua Vicente Machado, 147 – 3º andar - Centro - CEP 80.420-010 – Curitiba- PR

Carlos Henrique Siwek
Comissão de Recebimento e Fiscalização

Kelvi Leandro da Silva
Comissão de Recebimento e Fiscalização

MAURO QUIOSHI Assinado de forma digital
por MAURO QUIOSHI
KANASHIRO:323 KANASHIRO:32318669953
18669953 Dados: 2020.12.10
13:47:49 -03'00'

Mauro Quioshi Kanashiro
COVIARTES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA