

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO  
ADEQUAÇÕES VT JACAREZINHO**

ADEQUAÇÕES VT JACAREZINHO

Curitiba-PR

ÍTEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	TOTAL COM BDI (R\$)
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS</b>			<b>17.698,44</b>
1.1	MESTRE DE OBRAS - período integral - 220h/mês	MES	2,00	17.698,44
<b>2</b>	<b>INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS</b>			<b>1.716,69</b>
2.1	PLACA DE OBRA em chapa de aço galvanizado em caivete de madeira - conforme modelo fornecido pela Fiscalização	M2	2,00	886,68
2.2	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 14 MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 6X PARA FECHAMENTO EXTERNO	M2	10,00	830,01
<b>3</b>	<b>DEMOLIÇÕES</b>			<b>5.281,65</b>
3.1	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m2	69,07	2.587,91
3.2	TRANSPORTE HORIZONTAL GRANEL - ENTULHO	m3	20,00	1.102,93
3.3	CAÇAMBA PARA ENTULHO COMUM - locação - capacidade 5m³	UD	4,00	1.590,81
<b>4</b>	<b>ESQUADRIAS</b>			<b>118.922,01</b>
4.1	Requadro de vão - massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, espessura de 20mm (requadro dos vãos das janelas após retirada, para ajustes das dimensões e fixação dos contramarcos)	M2	75,76	2.573,49
4.2	Janela de alumínio basculante, anodizada fosco natural, fixação com parafuso sobre contramarco, com vidros, padronizada. Ver prancha de esquadrias.	M2	69,07	7.127,46
4.2	Janela de alumínio basculante, anodizada fosco natural, fixação com parafuso sobre contramarco, com vidros, padronizada. Ver prancha de esquadrias.	M2	69,07	100.820,28
4.3	Peitoril linear em granito cinza andorinha, com largura de 25cm, assentado com argamassa 1:4 com aditivo. af_11/2020	M	49,10	8.400,78
<b>5</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO (FACHADA LATERAL ESQUERDA)</b>			<b>2.493,80</b>
5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	39,68	162,94
5.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	39,68	2.330,86

2ª MEDIÇÃO 16/06/2022				RESUMO 16/06/2022		
QTDE MEDIÇÃO	VALOR MÊS COM BDI	VALOR ACUM COM BDI	% MED.	% ACUM.	QTDE SALDO	VALOR SALDO COM BDI
	<b>8.849,22</b>	<b>17.698,44</b>	<b>50,00%</b>	<b>100,00%</b>		<b>0,00</b>
1,00	8.849,22	17.698,44	50,00%	100,00%	0,00	0,00
	<b>830,01</b>	<b>1.716,69</b>	<b>48,35%</b>	<b>100,00%</b>		<b>0,00</b>
	0,00	886,68	0,00%	100,00%	0,00	0,00
10,00	830,01	830,01	100,00%	100,00%	0,00	0,00
	<b>5.281,65</b>	<b>5.281,65</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>		<b>0,00</b>
69,07	2.587,91	2.587,91	100,00%	100,00%	0,00	0,00
20,00	1.102,93	1.102,93	100,00%	100,00%	0,00	0,00
4,00	1.590,81	1.590,81	100,00%	100,00%	0,00	0,00
	<b>8.400,78</b>	<b>8.400,78</b>	<b>7,06%</b>	<b>7,06%</b>		<b>110.521,23</b>
	0,00	0,00	0,00%	0,00%	75,76	2.573,49
	0,00	0,00	0,00%	0,00%	69,07	7.127,46
	0,00	0,00	0,00%	0,00%	69,07	100.820,28
49,10	8.400,78	8.400,78	100,00%	100,00%	0,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>2.493,80</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>		<b>0,00</b>
	0,00	162,94	0,00%	100,00%	0,00	0,00
	0,00	2.330,86	0,00%	100,00%	0,00	0,00

<b>6</b>	<b>PINTURAS</b>			<b>40.003,29</b>		<b>0,00</b>	<b>36.269,71</b>	<b>0,00%</b>	<b>90,67%</b>		<b>3.733,57</b>
	<i>PINTURA PAREDES INTERNAS</i>										
6.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	173,13	3.130,20		0,00	3.130,20	0,00%	100,00%	0,00	0,00
6.2	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, duas demão	M2	829,63	12.953,47		0,00	12.953,47	0,00%	100,00%	0,00	0,00
	<i>PINTURA PAREDES EXTERNAS</i>										
6.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	100,00	1.808,01		0,00	1.808,01	0,00%	100,00%	0,00	0,00
6.4	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, duas demão	M2	356,43	5.565,14		0,00	4.684,06	0,00%	84,17%	56,43	881,07
	<i>PINTURA MUROS E MURETAS</i>										
6.5	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	200,00	3.616,01		0,00	3.616,01	0,00%	100,00%	0,00	0,00
6.6	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, duas demão	M2	601,02	9.384,06		0,00	8.587,46	0,00%	91,51%	51,02	796,60
	<i>PINTURA GRADIL</i>										
6.7	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	139,50	3.546,40		0,00	1.490,50	0,00%	42,03%	80,87	2.055,90
<b>7</b>	<b>FECHAMENTO DIVISA LATERAL</b>			<b>10.156,01</b>		<b>10.156,01</b>	<b>10.156,01</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>		<b>0,00</b>
	<i>CERCA DE MOURÕES DE CONCRETO E TELA</i>										
7.1	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM TELA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	M	66,10	10.156,01		66,10	10.156,01	100,00%	100,00%	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>SUSTENTABILIDADE</b>			<b>4.663,70</b>		<b>42,22</b>	<b>4.663,70</b>	<b>0,91%</b>	<b>100,00%</b>		<b>0,00</b>
	<i>CISTERNA DE REUSO</i>										
8.1	Kit cisterna de polietileno , incluso filtro e separador de folhas - 600L (1,30 x1,30 x 0,60 m)	UD	1,00	1.726,11		0,00	1.726,11	0,00%	100,00%	0,00	0,00
8.2	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UD	1,00	42,22		1,00	42,22	100,00%	100,00%	0,00	0,00
8.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	32,00	2.895,37		0,00	2.895,37	0,00%	100,00%	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>LIMPEZA FINAL</b>			<b>1.101,32</b>		<b>440,53</b>	<b>770,92</b>	<b>40,00%</b>	<b>70,00%</b>		<b>330,40</b>
9.1	LIMPEZA DE AMBIENTES ONDE HOVERAM INTERVENÇÕES	M2	500,00	1.101,32		200,00	440,53	40,00%	70,00%	150,00	330,40
<b>TOTAL</b>				<b>202.036,91</b>		<b>34.000,42</b>	<b>87.451,71</b>				<b>114.585,20</b>

<b>VALOR MATERIAL COM BDI=</b>	<b>71,61%</b>	<b>24.348,20</b>
<b>VALOR MÃO DE OBRA COM BDI=</b>	<b>28,39%</b>	<b>9.652,22</b>
<b>VALOR TOTAL COM BDI =</b>	<b>100,00%</b>	<b>34.000,42</b>