

2º TERMO ADITIVO
 (Aplicação do Desconto do Contrato Sobre Custos Unitários - DES ODESP 1507/2012 - itens 1, 2 e 3)

Item	Fonte de Custos	Fonte de Custos	Discriminação	Un.	Quant.	Preço Total com Desconto do Contrato			Preço Total	QTD DE MEDIÇÃO	VALOR MÉS COM IED	VALOR ACUM COM IED	% MED.	% ACUM.	QTD DE SALDO	VALOR SALDO COM IED	
						Aditivo/Glosa	Material	M.O.									
	COTAÇÃO		RODAPÉ EM POLIURETANO (Ref. Tec. SANTA LUZIA MODERNA 478 -BARRA COM 2,40 m BRANCO	m	1,00												
d) GUARITAS											R\$ 833,69	R\$ 833,69					R\$ 0,00
II.08	SINAPI	73990/01	ARMAÇÃO CA-50 F/1,0M3 DE CONCRETO (na guarita plataforma)	UD	1,33	355,89	152,53	508,42	1,33	508,42	508,42	100,00%	100,00%	0,00	0,00		
II.09	SINAPI	87634	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESURA 4CM. (na guarita da plataforma)	m2	3,64	74,40	31,88	106,28	3,64	106,28	106,28	100,00%	100,00%	0,00	0,00		
II.10	SINAPI	87634	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESURA 4CM. (na guarita central)	m2	7,50	153,29	65,70	218,99	7,50	218,99	218,99	100,00%	100,00%	0,00	0,00		
e) SALA TERCEIRIZADOS											R\$ 290,52	R\$ 290,52					R\$ 0,00
II.11	SINAPI	87634	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESURA 4CM. (na sala terceirizados)	m2	9,95	203,37	87,16	290,52	9,95	290,52	290,52	100,00%	100,00%	0,00	0,00		
III.			ITENS A SEREM GLOSADOS			R\$ 10.599,63	R\$ 2.593,30	R\$ 13.102,93		R\$ 13.102,93	R\$ 13.102,93	100,00%	100,00%		R\$ 0,00		
a) ÁREA DE VIVÊNCIA											R\$ 4.811,24	R\$ 4.811,24					R\$ 0,00
III.GLOSA .I	PLANILHA LICITACAO	10.10	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRÉLICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO (NA ÁREA DE VIVENCIA)	m²	15,40	1.111,02	334,88	1.445,90	15,40	1.445,90	1.445,90	100,00%	100,00%	0,00	0,00		
III.GLOSA .II	PLANILHA LICITACAO	10.11	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO.	m²	15,40	1.588,00	30,83	1.618,82	15,40	1.618,82	1.618,82	100,00%	100,00%	0,00	0,00		
III.GLOSA .III	PLANILHA LICITACAO	5.4	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESURA 7 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA	m²	15,40	382,50	570,33	952,83	15,40	952,83	952,83	100,00%	100,00%	0,00	0,00		
III.GLOSA .IV	PLANILHA LICITACAO	5.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. (no piso da área de vivência - ref.:Eliane max greis 60 x 60 tecnoc quartz - natural- utilizar argamassa para piso externo)	m²	15,40	673,83	121,86	795,69	15,40	795,69	795,69	100,00%	100,00%	0,00	0,00		
b) GUARITAS											R\$ 7.521,61	R\$ 7.521,61					R\$ 0,00
III.GLOSA .V	PLANILHA LICITACAO	3.12	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L (NAS VIGAS 1.S.guarita)	m³	1,85	338,28	106,67	444,96	1,85	444,96	444,96	100,00%	100,00%	0,00	0,00		
III.GLOSA .VI	PLANILHA LICITACAO	10.2	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. (ampliação de laje guarita)	m²	6,96	127,34	4,33	131,67	6,96	131,67	131,67	100,00%	100,00%	0,00	0,00		
III.GLOSA .VII	PLANILHA LICITACAO	10.3	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - (ampliação de laje guarita)	m³	0,59	107,66	34,15	141,82	0,59	141,82	141,82	100,00%	100,00%	0,00	0,00		
III.GLOSA .VIII	PLANILHA LICITACAO	10.9	COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6,0 mm - GUARITA (16,63% do total, será glosado)	ud	0,17	2.762,47	0,00	2.762,47	0,17	2.762,47	2.762,47	100,00%	100,00%	0,00	0,00		
III.GLOSA .IX	PLANILHA LICITACAO	7.8	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA 15CM, ESPESURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m	4,20	163,34	46,43	209,78	4,20	209,78	209,78	100,00%	100,00%	0,00	0,00		
III.GLOSA .X	PLANILHA LICITACAO	9.12	CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO TEMPERADO (NA GUARITA CENTRAL)	m²	8,10	1.850,94	295,08	2.146,02	8,10	2.146,02	2.146,02	100,00%	100,00%	0,00	0,00		
III.GLOSA .XI	PLANILHA LICITACAO	9.13	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO -GUARITA	m²	8,10	1.191,44	139,43	1.330,87	8,10	1.330,87	1.330,87	100,00%	100,00%	0,00	0,00		
III.GLOSA .XII	PLANILHA LICITACAO	11.1	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNO, duas demão (DRY WALL E ALVENARIA-INTERNA) COR PALHA/BRANCO -GUARITA	m²	8,88	37,89	38,05	75,94	8,88	75,94	75,94	100,00%	100,00%	0,00	0,00		
III.GLOSA .XIII	PLANILHA LICITACAO	2.6	REMOÇÃO DE PAREDE DE DRY WALL. (na guarita)	m2	6,50	0,00	121,97	121,97	6,50	121,97	121,97	100,00%	100,00%	0,00	0,00		
III.GLOSA .XIV	PLANILHA LICITACAO	2.7	REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA (banheiro guarita)	m2	13,18	0,00	156,11	156,11	13,18	156,11	156,11	100,00%	100,00%	0,00	0,00		
c) SMP											R\$ 770,08	R\$ 770,08					R\$ 0,00
III.GLOSA .XV	PLANILHA LICITACAO	6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9 X19CM (ESPESURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, (fechamento de vão portao SMP)	m2	10,00	176,91	593,17	770,08	10,00	770,08	770,08	100,00%	100,00%	0,00	0,00		