

OBJETO: REFORMA CAIURU R\$ 1.490.521,88  
 CONTRATADA: Havelli Serviços Especializados Eireli EPP R\$ 998.562,78  
 CONTRATO: PO 42/2018 -33,01%

**3º TERMO ADITIVO**  
 (Aplicação do Desconto do Contrato Sobre Custos Unitários - DES ODESP 1507/2012 - itens 1, 2 e 3)

Item	Fonte de Custos	Item da Fonte de Custos	Discriminação	Un.	Quant.	Preço Total com Desconto do Contrato		Preço Total	QTDE MEDIÇÃO	VALOR MÊS COM BDI	VALOR ACUM COM BDI	% MED.	% ACUAL	QTDE SALDO	VALOR SALDO COM BDI
						Material	M.O.								
<b>I. ITENS A SEREM ADITIVADOS - EXISTENTES EM PLANILHA</b>						<b>R\$ 10.298,68</b>	<b>R\$ 16.555,92</b>	<b>R\$ 26.854,60</b>		<b>R\$ 26.854,60</b>	<b>R\$ 26.854,60</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>		<b>R\$ 0,00</b>
I.1	PLANILHA LICITACAO	3.2	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA.	M	175,00	3.699,64	5.719,38	9.419,02	175,00	9.419,02	9.419,02	100,00%	100,00%	0,00	0,00
I.2	PLANILHA LICITACAO	3.6	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES (No perímetro do muro, no perímetro do gradil, guarita plataforma e ampliação guarita central + área de vivência)	M2	106,79	1.237,08	3.054,49	4.291,57	106,79	4.291,57	4.291,57	100,00%	100,00%	0,00	0,00
I.4	PLANILHA LICITACAO	3.7	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. (FUNDO BALDRAME)	M3	6,84	327,23	678,18	1.005,41	6,84	1.005,41	1.005,41	100,00%	100,00%	0,00	0,00
I.5	PLANILHA LICITACAO	3.8	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	M3	20,79	3.806,54	1.200,36	5.006,90	20,79	5.006,90	5.006,90	100,00%	100,00%	0,00	0,00
I.6	PLANILHA LICITACAO	3.13	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO	M3	20,79	3,90	1.926,56	1.930,46	20,79	1.930,46	1.930,46	100,00%	100,00%	0,00	0,00
I.7	PLANILHA LICITACAO	6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9 X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÁOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	63,40	1.121,69	3.760,92	4.882,61	63,40	4.882,61	4.882,61	100,00%	100,00%	0,00	0,00
I.8	PLANILHA LICITACAO	7.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	M2	126,81	102,61	216,02	318,63	126,81	318,63	318,63	100,00%	100,00%	0,00	0,00
<b>II. ITENS A SEREM ADITIVADOS - EXTRA PLANILHA</b>						<b>R\$ 5.894,34</b>	<b>R\$ 4.461,54</b>	<b>R\$ 10.355,88</b>		<b>R\$ 10.355,88</b>	<b>R\$ 10.355,88</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>		<b>R\$ 0,00</b>
II.1	SINAPI	73990/001	ARMACAO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UD	20,79	5.564,48	2.384,78	7.949,26	20,79	7.949,26	7.949,26	100,00%	100,00%	0,00	0,00
II.2	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	21,90	0,00	1.213,28	1.213,28	21,90	1.213,28	1.213,28	100,00%	100,00%	0,00	0,00
II.3	SINAPI	83665	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT - 14	M2	11,00	45,74	4,62	50,36	11,00	50,36	50,36	100,00%	100,00%	0,00	0,00
II.4	SINAPI	83671	TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	17,60	134,32	653,52	787,84	17,60	787,84	787,84	100,00%	100,00%	0,00	0,00
II.5	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	15,06	149,80	205,34	355,14	15,06	355,14	355,14	100,00%	100,00%	0,00	0,00
<b>VALOR TOTAL DE MATERIAL COM BDI =</b>								<b>R\$ 16.193,02</b>							
<b>VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA COM BDI =</b>								<b>R\$ 21.017,46</b>							
<b>VALOR TOTAL (MATERIAL+MÃO DE OBRA) COM BDI =</b>								<b>R\$ 37.210,48</b>							