

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO  
ADEQUAÇÕES NO EDIFÍCIO RIO BRANCO**

OBRA: ADEQUAÇÕES NO EDIFÍCIO RIO BRANCO  
 ENDEREÇO: Rua Carlos de Carvalho, 528, Curitiba - PR  
 LOCAL: Curitiba-PR  
 ÁREA TERRENO (m²):  
 ÁREA DO IMÓVEL (m²):

**2ª MEDIÇÃO - SALDO**

22/11/2021

**RESUMO**

22/11/2021

TABELA	CÓDIGO	ÍTEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	TOTAL COM BDI (R\$)	QTDE MEDIÇÃO	VALOR MÊS COM BDI	VALOR ACUM COM BDI	% MED.	% ACUM.	QTDE SALDO	VALOR SALDO COM BDI
		<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS</b>			<b>15.367,19</b>		<b>7.683,59</b>	<b>15.367,19</b>	<b>50,00%</b>	<b>100,00%</b>		
SINAPI	94295	1.2	MESTRE DE OBRAS - período integral - 220h/mês	MES	2,00	15.367,19	1,00	7.683,59	15.367,19	50,00%	100,00%	-	-
		<b>2</b>	<b>INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS</b>			<b>1.420,53</b>		<b>-</b>	<b>1.420,53</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>		
SINAPI	74209/001	2.1	PLACA DE OBRA em chapa de aço galvanizado em cavalete de madeira - conforme modelo fornecido pela Fiscalização	M2	2,00	812,58		-	812,58	0,00%	100,00%	-	-
SINAPI	COMPOSICAO	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,0099000								
SINAPI	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000								
SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000								
SINAPI	INSUMO	4417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,0000000								
SINAPI	INSUMO	4491	PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	4,0000000								
SINAPI	INSUMO	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *Nº 22", DE *2,0 X 1,125* M	M2	1,0000000								
SINAPI	INSUMO	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,1100000								
SINAPI	74220/1 substituida esp. Chapa	2.2	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 14 MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 6X PARA FECHAMENTO EXTERNO	M2	10,00	607,95		-	607,95	0,00%	100,00%	-	-
SINAPI	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8000000								
SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9500000								
SINAPI	COMPOSICAO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000								
SINAPI	INSUMO	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	0,6000000								
SINAPI	INSUMO	1355	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 14 MM	UD	0,4000000								
SINAPI	INSUMO	4491	PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	1,5800000								
SINAPI	INSUMO	5333	OLEO DE LINHACA	L	0,0220000								
SINAPI	INSUMO	5061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,1500000								
		<b>3</b>	<b>TRT RIO BRANCO - PPCI</b>			<b>68.860,29</b>		<b>43.339,14</b>	<b>68.860,29</b>	<b>62,94%</b>	<b>100,00%</b>		
		<b>3.1</b>	<b>DEMOLIÇÕES</b>			<b>1.368,12</b>		<b>1.155,97</b>	<b>1.368,12</b>	<b>84,49%</b>	<b>100,00%</b>		
SINAPI	90438	3.1.1	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	UN	5,00	212,15		-	212,15	0,00%	100,00%	-	-
SINAPI	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,27								
SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,72								
SINAPI	73838/001 COMPOSIÇÃO	3.1.2	REMOÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO EXISTENTE, 0,90X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UD	8,00	61,53	8,00	61,53	61,53	100,00%	100,00%	-	-
SINAPI	INSUMO	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30								
SINAPI	88037	3.1.3	TRANSPORTE HORIZONTAL GRANEL - ENTULHO	m3	5,28	223,90	5,28	223,90	223,90	100,00%	100,00%	-	-
SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,4302000								
COMPOSIÇÃO PRÓPRIA		3.1.4	ÇAÇAMBA PARA ENTULHO COMUM - locação - capacidade 5m³	UD	2,00	690,63	2,00	690,63	690,63	100,00%	100,00%	-	-
COTAÇÃO			ÇAÇAMBA PARA ENTULHO COMUM - locação - capacidade 5m³	UD	1,0000000								
SINAPI	97063	3.1.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO OU TORRE TUBULAR	M2	1	179,91	20,00	179,91	179,91	100,00%	100,00%	-	-

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO  
ADEQUAÇÕES NO EDIFÍCIO RIO BRANCO**

OBRA: ADEQUAÇÕES NO EDIFÍCIO RIO BRANCO  
 ENDEREÇO: Rua Carlos de Carvalho, 528, Curitiba - PR  
 LOCAL: Curitiba-PR  
 ÁREA TERRENO (m²):  
 ÁREA DO IMÓVEL (m²):

**2ª MEDIÇÃO - SALDO**

22/11/2021

**RESUMO**

22/11/2021

TABELA	CÓDIGO	ÍTEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	TOTAL COM BDI (R\$)	QTDE MEDIÇÃO	VALOR MÊS COM BDI	VALOR ACUM COM BDI	% MED.	% ACUM.	QTDE SALDO	VALOR SALDO COM BDI
SINAPI	COMPOSICAO	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2951000								
SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0590000								
SINAPI	COMPOSICAO	100251	TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015	M	0,1673070								
		<b>3.2</b>	<b>ALVENARIAS E FECHAMENTOS</b>			<b>408,78</b>		<b>408,78</b>	<b>408,78</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>		
SINAPI	87501	3.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 - EXTERNO	M2	3,00	408,78	3,00	408,78	408,78	100,00%	100,00%	-	-
SINAPI	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,9980000								
SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4990000								
SINAPI	COMPOSICAO	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0,0135000								
SINAPI	INSUMO	7267	BLOCO CERAMICO (ALVENARIA VEDACAO), 6 FUIROS, DE 9 X 14 X 19 CM	UD	55,8500000								
SINAPI	INSUMO	34547	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 a 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM	M	1,5100000								
SINAPI	INSUMO	37395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAÓ DIRETA)	CENTO	0,0363000								
		<b>3.3</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DA REDE DE HIDRANTES</b>			<b>28.077,45</b>		<b>5.612,43</b>	<b>28.077,45</b>	<b>19,99%</b>	<b>100,00%</b>		
			<b>HIDRANTE H31</b>										
SINAPI	92642	3.3.1	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	162,58	1,00	162,58	162,58	100,00%	100,00%	-	-
SINAPI	INSUMO	3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0450000								
SINAPI	INSUMO	6299	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2"	UN	1,0000000								
SINAPI	INSUMO	7307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	0,0110000								
SINAPI	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4710000								
SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4710000								
SINAPI	92390	3.3.2	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	356,50	3,00	356,50	356,50	100,00%	100,00%	-	-
SINAPI	INSUMO	3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0300000								
SINAPI	INSUMO	3470	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	UN	1,0000000								
SINAPI	INSUMO	7307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	0,0070000								
SINAPI	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1040000								
SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1040000								
SINAPI	92342	3.3.3	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,00	1.218,65	10,00	1.218,65	1.218,65	100,00%	100,00%	-	-
SINAPI	INSUMO	7701	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM,	M	1,0390000								
SINAPI	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5200000								
SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5200000								
SINAPI	96765 (composição - 02 mangueiras de 15 m)	3.3.4	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", 2 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2 1/2 X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2017	UN	1,00	1.432,57	1,00	1.432,57	1.432,57	100,00%	100,00%	-	-
SINAPI	INSUMO	4350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN	4,0000000								
SINAPI	INSUMO	10899	ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	UN	1,0000000								





**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO  
ADEQUAÇÕES NO EDIFÍCIO RIO BRANCO**

OBRA: ADEQUAÇÕES NO EDIFÍCIO RIO BRANCO  
 ENDEREÇO: Rua Carlos de Carvalho, 528, Curitiba - PR  
 LOCAL: Curitiba-PR  
 ÁREA TERRENO (m²):  
 ÁREA DO IMÓVEL (m²):

**2ª MEDIÇÃO - SALDO**

22/11/2021

**RESUMO**

22/11/2021

TABELA	CÓDIGO	ÍTEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	TOTAL COM BDI (R\$)	QTDE MEDIÇÃO	VALOR MÊS COM BDI	VALOR ACUM COM BDI	% MED.	% ACUM.	QTDE SALDO	VALOR SALDO COM BDI
SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1040000								
SINAPI	92342	3.3.11	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5,00	609,32	5,00	609,32	609,32	100,00%	100,00%	-	-
SINAPI	INSUMO	7701	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = "3,65" MM,	M	1,0390000								
SINAPI	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5200000								
SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5200000								
SINAPI	96765 (composição - 02 mangueiras de 15 m)	3.3.12	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", 2 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2 1/2 X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2017	UN	1,00	1.432,57	1,00	1.432,57	1.432,57	100,00%	100,00%	-	-
SINAPI	INSUMO	4350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN	4,0000000								
SINAPI	INSUMO	10899	ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	UN	1,0000000								
SINAPI	INSUMO	10904	REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI	UN	1,0000000								
SINAPI	INSUMO	20963	CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA	M	1,0000000								
SINAPI	INSUMO	20971	CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO	M	1,0000000								
SINAPI	INSUMO	21029	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO - 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO	M	2,0000000								
SINAPI	INSUMO	37555	ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA COMBATE A	M	1,0000000								
SINAPI	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0370000								
SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0370000								
SINAPI	Adaptada 96765 (composição própria - somente esguicho regulável)	3.3.13	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X120X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", 4 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2 1/2 X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2017 - SOMENTE ESGUICHO REGULÁVEL	UN	45,00	12.596,42			12.596,42	0,00%	100,00%	-	-
SINAPI	INSUMO	37555	ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO	UN	1,0000000								
<b>3.4 PORTAS CORTA FOGO - COMPLETAS</b>						<b>10.395,71</b>		<b>10.395,71</b>	<b>10.395,71</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>		
SINAPI	Adaptada 90838	3.4.1	PORTA CORTA-FOGO PARA SAIDA DE EMERGENCIA, FOLHA DUPLA, METÁLICA, NÚCLEO ISOLANTE, BATENTE, DOBRADIÇA, FECHADURA 180X210X4CM - CLASSE P-90 (NBR 11742) JÁ PINTADA DE FÁBRICA NA COR VERMELHA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UD	4,00	10.395,71	4,00	10.395,71	10.395,71	100,00%	100,00%	-	-
SINAPI	INSUMO	11154	PORTA CORTA-FOGO PARA SAIDA DE EMERGENCIA, METÁLICA, NÚCLEO ISOLANTE, BATENTE, DOBRADIÇA, FECHADURA, DE 90 X 210 CM, CLASSE P-90 (NBR 11742) JÁ PINTADA DE FÁBRICA NA COR VERMELHA.	UN	2,0000000								
SINAPI	INSUMO	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0422000								
SINAPI	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,4640000								
SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7320000								
<b>3.5 PINTURAS</b>						<b>243,52</b>		<b>58,92</b>	<b>243,52</b>	<b>24,19%</b>	<b>100,00%</b>		
<i>PINTURA EM TUBULAÇÃO APARENTE</i>													
SINAPI	100746	3.5.1	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2 5	12,66	243,52	3,06	58,92	243,52	24,19%	100,00%	-	-



**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO  
ADEQUAÇÕES NO EDIFÍCIO RIO BRANCO**

OBRA: ADEQUAÇÕES NO EDIFÍCIO RIO BRANCO  
 ENDEREÇO: Rua Carlos de Carvalho, 528, Curitiba - PR  
 LOCAL: Curitiba-PR  
 ÁREA TERRENO (m²):  
 ÁREA DO IMÓVEL (m²):

**2ª MEDIÇÃO - SALDO**

22/11/2021

**RESUMO**

22/11/2021

TABELA	CÓDIGO	ÍTEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	TOTAL COM BDI (R\$)	QTDE MEDIÇÃO	VALOR MÊS COM BDI	VALOR ACUM COM BDI	% MED.	% ACUM.	QTDE SALDO	VALOR SALDO COM BDI
COMPOSIÇÃO PRÓPRIA		4.5	PISO TÁTIL ALERTA INOX. INSTALADO COM ADESIVO (GRANITO) OU PARAFUSO (CERAMICA) UTILIZANDO GABARITO	M2	2,00	1.190,75		-	1.190,75	0,00%	100,00%	-	-
SINAPI	COMPOSICAO	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6000000								
SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000								
COTAÇÃO	INSUMO		PISO TÁTIL ALERTA INOX. INSTALADO COM ADESIVO (GRANITO) OU PARAFUSO (CERAMICA) UTILIZANDO GABARITO	M2	1,1600000								
COMPOSIÇÃO PRÓPRIA		4.6	PISO TÁTIL DIRECIONAL INOX. INSTALADO COM ADESIVO (GRANITO) OU PARAFUSO (CERAMICA) UTILIZANDO GABARITO	M2	4,00	2.109,59		-	2.109,59	0,00%	100,00%	-	-
SINAPI	COMPOSICAO	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000								
SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000								
COTAÇÃO	INSUMO		PISO TÁTIL ALERTA INOX. INSTALADO COM ADESIVO (GRANITO) OU PARAFUSO (CERAMICA) UTILIZANDO GABARITO	M2	1,1600000								
COMPOSIÇÃO PRÓPRIA		4.7	REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, FIXADO COM COLA (PORTAS PNES - DOIS LADOS) 40 x 90 cm - (Porta banheiro PNE)	M2	1,44	133,60	1,44	133,60	133,60	100,00%	100,00%	-	-
SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7800000								
SINAPI	COMPOSICAO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3500000								
SINAPI	INSUMO	1339	COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO	KG	0,9000000								
SINAPI	INSUMO	1341	CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM	M2	1,0500000								
SINAPI	95472	4.8	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	11,00	9.325,83		-	9.325,83	0,00%	100,00%	-	-
SINAPI	INSUMO	6142	CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	UD	1,0000000								
SINAPI	COMPOSICAO	95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UD	1,0000000								
SINAPI	100849	4.9	ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	M2	13,00	441,23		-	441,23	0,00%	100,00%	-	-
SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1536000								
SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0484000								
SINAPI	INSUMO	377	ASSENTO SANITARIO, TIPO CONVENCIONAL	UD	1,0000000								
COMPOSIÇÃO PRÓPRIA		4.10	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA PARA LAVATÓRIO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO - REFERÊNCIA TÉCNICA: TORNEIRA LAVATÓRIO USO PÚBLICO MESA PRESSMATIC ALFA CR 446106 - DOCOL OU SIMILAR - FECHAMNETO AUTOMÁTICO OU SIMILAR	M2	1,00	148,76	1,00	148,76	148,76	100,00%	100,00%	-	-
SINAPI	COMPOSIÇÃO	88267	ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0960000								
SINAPI	COMPOSIÇÃO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0303000								
SINAPI	INSUMO	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0210000								
SINAPI	INSUMO	36796	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA	UN	1,0000000								
SINAPI	99635 adaptada	4.11	BASE PARA VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA Ø 32 MM (1 1/4") OU 40 MM (1 1/2") - REFERÊNCIA TÉCNICA: DOCOL SALVÁGUA CROMADO 451106 - BOTÃO DE DUPLO AÇIONAMENTO (PNE)	M2	11,00	2.875,38	11,00	2.875,38	2.875,38	100,00%	100,00%	-	-
SINAPI	COMPOSIÇÃO	88267	ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7	0,7890000							





**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO  
ADEQUAÇÕES NO EDIFÍCIO RIO BRANCO**

OBRA: ADEQUAÇÕES NO EDIFÍCIO RIO BRANCO  
 ENDEREÇO: Rua Carlos de Carvalho, 528, Curitiba - PR  
 LOCAL: Curitiba-PR  
 ÁREA TERRENO (m²):  
 ÁREA DO IMÓVEL (m²):

<b>2ª MEDIÇÃO - SALDO</b> 22/11/2021	<b>RESUMO</b> 22/11/2021
---	-----------------------------

TABELA	CÓDIGO	ÍTEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	TOTAL COM BDI (R\$)	QTDE MEDIÇÃO	VALOR MÊS COM BDI	VALOR ACUM COM BDI	% MED.	% ACUM.	QTDE SALDO	VALOR SALDO COM BDI
SINAPI	INSUMO	5104	REBITE DE ALUMÍNIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	0,0012000								
SINAPI	INSUMO	13388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG	0,0450000								
SINAPI	INSUMO	40873	RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM	M	1,0500000								
SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2070000								
SINAPI	COMPOSICAO	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1120000								
SINAPI	COMPOSICAO	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0132000								
SINAPI	COMPOSICAO	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0183000								
SINAPI	94231 - Adaptada	2.26	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - APENAS APLICAÇÃO DO SELANTE	M	200,00	1.579,33	200,00	1.579,33	1.579,33	100,00%	100,00%	-	-
SINAPI	INSUMO	142	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS	310ML	0,1980000								
SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000								
SINAPI	101979	2.26	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	40,00	1.847,86	40,00	1.847,86	1.847,86	100,00%	100,00%	-	-
SINAPI	INSUMO	142	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS	310ML	0,0920000								
SINAPI	INSUMO	1113	RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	M	1,1500000								
SINAPI	INSUMO	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA	UND	1,3300000								
SINAPI	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1790000								
SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0900000								
SINAPI	101979 - Adaptada	2.26	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 - APENAS APLICAÇÃO DO SELANTE	M	270,00	1.026,93	270,00	1.026,93	1.026,93	100,00%	100,00%	-	-
SINAPI	INSUMO	142	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS	310ML	0,0920000								
SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000								
TCPO	13.121.000501.SER	2.26	Greilha hemisférica de ferro fundido Ø 100 mm - 4"	UND	12,00	206,62	12,00	206,62	206,62	100,00%	100,00%	-	-
TCPO	COMPOSICAO		Telhadista	H	0,06000000								
TCPO	COMPOSICAO		Ajudante de telhadista	H	0,06000000								
COTAÇÃO	INSUMO		Greilha de ferro fundido hemisférica para águas pluviais Ø 4" - RALO ABACAXI	UND	1,00000000								
		<b>6</b>	<b>TRT RIO BRANCO - PELE DE VIDRO</b>			<b>3.176,23</b>		<b>3.176,23</b>	<b>3.176,23</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>		
SINAPI	102180 - adaptada	2.26	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021 - APENAS APLICAÇÃO DE SILICONE	M	370,50	3.176,23	370,50	3.176,23	3.176,23	100,00%	100,00%	-	-
SINAPI	INSUMO	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UND	0,3460000								
SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000								
		<b>7</b>	<b>LIMPEZA FINAL</b>			<b>338,08</b>		<b>236,66</b>	<b>338,08</b>	<b>70,00%</b>	<b>100,00%</b>		
SINAPI	99803	6.1	LIMPEZA DE AMBIENTES ONDE HOUVE INTERVENÇÕES	M	200,00	338,08	140,00	236,66	338,08	70,00%	100,00%	-	-
SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0970000								
<b>TOTAL</b>						<b>182.000,00</b>	<b>129.263,97</b>	<b>182.000,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>71,02%</b>	<b>100,00%</b>		

ITENS GLOSADOS

<b>VALOR MATERIAL COM BDI=</b>	<b>60,68%</b>	<b>78.437,00</b>
<b>VALOR MÃO DE OBRA COM BDI=</b>	<b>39,32%</b>	<b>50.826,96</b>
<b>VALOR TOTAL COM BDI =</b>	<b>100,00%</b>	<b>129.263,96</b>