

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA
REFORMA PORTARIAS - IMPLANTAÇÃO SISTEMA SEGURANÇA - 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS CIVIS**

OBRA: Fórum do Trabalho de Curitiba - Edifício 400 / 362
 ENDEREÇO: Av. Vicente Machado 362/400
 LOCAL: Curitiba -PR

BDI: 28,92%
 BDI equipamentos: 14,02%
 DATA: Jan/15

TABELA	CÓDIGO	ÍTEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOTAL			BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)
						MATERIAL (R\$)	MÃO DE OBRA (R\$)	TOTAL (R\$)	MATERIAL (R\$)	MÃO DE OBRA (R\$)	TOTAL (R\$)		
		10.3	METAIS										
COMPOSIÇÃO PRÓPRIA		10.3.1	Dispenser para papel toalha, linha standard - Fornecimento e instalação - Referência Técnica: Columbus ou similar (na copa)	ud	1,00	25,08	10,84	35,72	25,08	10,84	35,72	10,33	46,05
COMPOSIÇÃO PRÓPRIA		10.3.2	Toalheiro tipo gancho em metal cromado de parafusar - referênci: linha Deca Flex 2060 ou similar - na copa	ud	1,00	41,70	10,64	52,34	41,70	10,64	52,34	15,14	67,48
TCPO	15410.8.2.7.1	10.3.3	Torneira de pressão cromada para pia de parede, bica alta móvel - Referência: linha Prata 50 parede cromada bica móvel DECA ou similar. (coppas)	ud	1,00	242,01	25,76	267,77	242,01	25,76	267,77	77,44	345,21
		10.4	CAIXAS										
SINAPI	89707	10.4.1	Caixa sifonada PVC 100X100X50mm - com grelha redonda branca - fornecimento e instalação - copa.	UD	1,00	12,74	4,56	17,31	12,74	4,56	17,30	5,00	22,30
TCPO	1.4E+10	10.4.2	Caixa de gordura de polietileno, 250 x 172 x 50mm com tampa - na copa.	UD	1,00	226,57	8,28	234,85	226,57	8,28	234,85	67,92	302,77
		11	SISTEMA DE EXAUSTÃO E VEDAÇÃO CISTERNA										2.305,26
SINAPI	739352	11.1	Alvenaria em tijolos cerâmicos furados - 9X14X19cm, 1 vez (espessura 14 cm), assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia média não peneirada) - preparo manual, junta 1 cm. (apelo para tamanho (0,90 x 0,90 m)x 2 - altura 14 cm)	M2	1,08	28,90	18,85	47,75	31,21	20,36	51,57	14,91	66,48
SINAPI	87905	11.2	Chapisco traço 1:4 (cimento e areia), espessura 0,5cm - (paredes novas)	M2	2,16	2,35	2,84	4,99	5,07	6,71	10,76	3,12	13,90
SINAPI	87530	11.3	Emboço paulista (massa única) traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média), espessura 2,0 cm - (paredes novas)	M2	2,16	14,68	6,31	20,99	31,71	13,62	45,33	13,11	58,44
COMPOSIÇÃO PRÓPRIA		11.4	Famção articulado estaque para poço de visita - Fechamento por parafuso sextavado Referência Técnica: TQ 60 - FE 50007 ferro nodular. Fuminas ou similar.	UD	2,00	688,48	47,43	736,91	1.378,98	94,86	1.473,82	428,23	1.900,05
TCPO	15152.8.2.9.2	10.2.1	Ponto de esgoto secundário, com tubo de PVC branco e conexões, Ø 50 mm (na pia coz. caixa sf)	ud	2,00	48,14	55,18	103,32	98,27	110,36	208,63	59,76	268,39
		12	PINTURAS										9.014,78
			PINTURA INTERNA										
SINAPI	88497	12.1	Lixamento e aplicação de massa látex em paredes, duas demão. (paredes novas alvenarias e gesso acartonado)	M²	139,68	3,69	6,05	9,74	515,28	845,34	1.360,62	393,49	1.754,11
SINAPI	88489	12.2	Pintura látex acrílica ambientes externos e internos - 2 demão -Paredes	M²	463,95	6,17	2,52	8,70	2.863,00	1.171,23	4.034,23	1.166,70	5.200,93
SINAPI	6082	12.3	Pintura em verniz sintético brilhante em madeira, três demão. (nas portas)	M2	20,16	5,22	6,55	11,76	105,22	131,95	237,17	68,59	305,76
SINAPI	6067	12.4	Pintura esmalte acetinado, em esquadrias metálicas, duas demão - inclusive preparo (quartas corpo, corrimento, tampas cisternas)	M2	17,49	12,85	14,61	27,46	224,74	255,51	480,25	138,69	619,14
SINAPI	88494	12.5	Aplicação e lixamento de massa látex em teto	M2	40,00	3,69	8,53	12,22	147,56	341,36	488,92	141,40	630,32
SINAPI	88488	12.6	Pintura látex acrílica ambientes externos e internos - 2 demão -Tetos	M2	40,00	6,17	3,61	9,78	246,84	144,50	391,34	113,18	504,52
		13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E LIMPEZA DA OBRA										1.116,25
		13.1	COMUNICAÇÃO VISUAL										
COMPOSIÇÃO PRÓPRIA		13.1.1	Retirada e instalação de quadro de avisos e edital - somente mão de obra -edital instalado onde haverá nova porta.	ud	1,00	29,10	29,10	-	29,10	29,10	29,10	8,42	37,52
		13.2	LIMPEZA										
SINAPI	9537	13.2.1	LIMPEZA final da obra - remoção total de entulhos	M2	460,00	0,76	1,06	1,82	347,99	488,75	836,74	241,99	1.078,73

1ª MEDIÇÃO 23/08/2016									RESUMO 23/08/2016				
OTDE MEDIÇÃO	VALOR MÊS SEM BDI	VALOR MÊS COM BDI	MATERIAL SEM BDI	MATERIAL COM BDI	MÃO DE OBRA SEM BDI	MÃO DE OBRA COM BDI	VALOR ACUM SEM BDI	VALOR ACUM COM BDI	% MED.	% ACUM.	OTDE SALDO	VALOR SALDO SEM BDI	VALOR SALDO COM BDI
	37.628,51	48.510,68	20.936,57	26.991,43	16.691,93	21.519,23	37.628,50	48.510,66	32,44%	32,44%	1,00	76.577,82	98.724,13
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,00	35,72	46,05
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,00	52,34	67,48
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,00	267,77	345,21
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,00	17,30	22,30
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,00	234,85	302,77
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,00	1.788,13	2.305,26
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,08	51,57	66,48
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,16	10,76	13,90
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,16	45,33	58,44
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,00	1.473,82	1.900,05
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,00	208,63	268,39
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,00	6.992,53	9.014,78
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	139,68	1.360,62	1.754,11
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	463,95	4.034,23	5.200,93
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	20,16	237,17	305,76
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	17,49	480,25	619,14
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	40,00	488,92	630,32
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	40,00	391,34	504,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,00	865,84	1.116,25
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,00	29,10	37,52
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	460,00	836,74	1.078,73