T.R.T. - 9ª Região

CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADA À REDE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA (ON-GRID), NAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DO TRT DA 9ª REGIÃO: CASCAVEL, TOLEDO, FOZ DO IGUAÇU E LONDRINA/PR

CONTRATADA: ICTUS SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA (CNPJ: 40.578.862/0001-10)

CONTRATO: PO43/2022 – Contrato nº 56/2022 – VETOR 283128.

CONSOLIDAÇÃO DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

LOCAL		CONTRATO	ADITIVO	TOTAL
CASCAVEL		R$ 175.760,00	R$ 57.473,52	R$ 233.233,52
FOZ DO IGUAÇU		R$ 215.040,00	R$ 80.084,48	R$ 295.124,48
LONDRINA		R$ 750.000,00	R$ 81.750,00	R$ 831.750,00
TOLEDO		R$ 205.020,00	R$ 20.484,92	R$ 225.504,92
TOTAL		R$ 1.345.820,00	R$ 239.792,92	R$ 1.585.612,92

CONSOLIDAÇÃO DAS MEDIÇÕES

	MEDIÇÃO	DATA		VALOR
1ª ETAPA:				
CASCAVEL	1ª	14/12/2022 (NF 126/22)	10%	R$ 23.323,35
FOZ DO IGUAÇU	1ª	14/12/2022 (NF 126/22)	10%	R$ 29.512,45
LONDRINA	1ª	14/12/2022 (NF 126/22)	10%	R$ 83.175,00
TOLEDO	1ª	14/12/2022 (NF 126/22)	10%	R$ 22.550,49
2ª ETAPA:				
CASCAVEL	3ª	24/03/2023 (NF 146/23)	60%	R$ 139.940,11
FOZ DO IGUAÇU	3ª	24/03/2023 (NF 146/23)	60%	R$ 177.074,69
LONDRINA	**4ª**	**28/04/2023 (NF 152/23)**	**60%**	**R$ 499.050,00**
TOLEDO	2ª	03/03/2023 (NF 141/23)	60%	R$ 135.302,95
3ª ETAPA:				
CASCAVEL	**4ª**	**28/04/2023 (NF 152/23)**	**20%**	**R$ 46.646,70**
FOZ DO IGUAÇU	**4ª**	**28/04/2023 (NF 152/23)**	**20%**	**R$ 59.024,90**
LONDRINA			20%	
TOLEDO	2ª	03/03/2023 (NF 141/23)	20%	R$ 45.100,98
4ª ETAPA:				
CASCAVEL	5ª	15/05/2023 (NF 154/23)	10%	R$ 23.323,35
FOZ DO IGUAÇU	**4ª**	**28/04/2023 (NF 152/23)**	**10%**	**R$ 29.512,45**
LONDRINA			10%	
TOLEDO	5ª	15/05/2023 (NF 154/23)	10%	R$ 22.550,49
VALOR TOTAL EXECUTADO			**84,26%**	**R$ 1.336.087,91**
SALDO			15,74%	R$ 249.525,00
TOTAL:				
1ª MEDIÇÃO	NF 126/22	14/12/2022	10,00%	R$ 158.561,29
2ª MEDIÇÃO	NF 141/23	03/03/2023	11,38%	R$ 180.403,93
3ª MEDIÇÃO	NF 146/23	24/03/2023	19,99%	R$ 317.014,80
4ª MEDIÇÃO	**NF 152/23**	**28/04/2023**	**40,00%**	**R$ 634.234,05**
5ª MEDIÇÃO	NF 154/23	19/05/2023	**2,89%**	R$ 45.873,84

10% - PROJETOS	60 % - MATERIAIS	20 % - INSTALAÇÃO	10 % - COMISSIONAMENTO
23.323,35	139.940,11	**46.646,70**	23.323,35
29.512,45	177.074,69	**59.024,90**	**29.512,45**
83.175,00	**499.050,00**		
22.550,49	135.302,95	45.100,98	22.550,49

PRIMEIRA MEDIÇÃO	R$ 158.561,29
SEGUNDA MEDIÇÃO	R$ 180.403,93
TERCEIRA MEDIÇÃO	R$ 317.014,80
QUARTA MEDIÇÃO	**R$ 634.234,05**
QUINTA MEDIÇÃO	**R$ 45.873,84**

ANADÉLIA TRENTINI CAMPARA
23/05/2023 11:09

ANADÉLIA TRENTINI CAMPARA
23/05/2023 11:09