T.R.T. - 9ª Região

CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADA À REDE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA (ON-GRID), NAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DO TRT DA 9ª REGIÃO: APUCARANA, PINHAIS, PONTA GROSSA E DOIS VIZINHOS PR

CONTRATADA: ICTUS SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA (CNPJ: 40.578.862/0001-10)
CONTRATO: PO43/2022 – Contrato nº 10/2023 – VETOR 283128.

CONSOLIDAÇÃO DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

LOCAL		CONTRATO	ADITIVO	TOTAL
APUCARANA		R$ 251.700,00		R$ 251.700,00
PINHAIS		R$ 168.000,00		R$ 168.000,00
PONTA GROSSA		R$ 258.480,00		R$ 258.480,00
DOIS VIZINHOS		R$ 165.000,00		R$ 165.000,00
TOTAL		R$ 843.180,00	R$ 0,00	R$ 843.180,00

CONSOLIDAÇÃO DAS MEDIÇÕES

	MEDIÇÃO	DATA		VALOR
1ª ETAPA:				
APUCARANA	1ª		10%	R$ 25.170,00
PINHAIS	1ª		10%	R$ 16.800,00
PONTA GROSSA	1ª		10%	R$ 25.848,00
DOIS VIZINHOS	1ª		10%	R$ 16.500,00
2ª ETAPA:				
APUCARANA			60%	
PINHAIS	2ª		60%	R$ 100.800,00
PONTA GROSSA	2ª		60%	R$ 155.088,00
DOIS VIZINHOS			60%	
3ª ETAPA:				
APUCARANA			20%	
PINHAIS	2ª		20%	R$ 33.600,00
PONTA GROSSA			20%	
DOIS VIZINHOS			20%	
4ª ETAPA:				
APUCARANA			10%	
PINHAIS			10%	
PONTA GROSSA			10%	
DOIS VIZINHOS			10%	
VALOR TOTAL EXECUTADO			**44,33%**	**R$ 373.806,00**
SALDO			55,67%	R$ 469.374,00
TOTAL:				
1ª MEDIÇÃO			10,00%	R$ 84.318,00
2ª MEDIÇÃO			34,33%	R$ 289.488,00
3ª MEDIÇÃO			0,00%	
4ª MEDIÇÃO			**0,00%**	
5ª MEDIÇÃO			**0,00%**	R$ 0,00

10% - PROJETOS	60 % - MATERIAIS E INSTALAÇÃO	20 % - COLOCAÇÃO EM PRODUÇÃO	10 % - COMISSIONAMENTO
25.170,00			
16.800,00	100.800,00	33.600,00	
25.848,00	155.088,00		
16.500,00			

PRIMEIRA MEDIÇÃO	R$	84.318,00
SEGUNDA MEDIÇÃO	R$	289.488,00
TERCEIRA MEDIÇÃO		
QUARTA MEDIÇÃO		
QUINTA MEDIÇÃO		

GILBERTO DITZEL
04/07/2023 15:04

ANADÉLIA TRENTINI CAMPARA
04/07/2023 15:39

CARLOS HENRIQUE SIWEK
04/07/2023 15:59

HERON CAZARIM MARRONI
04/07/2023 16:39