



QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 08/2017

Termo Aditivo ao Contrato de execução de obra para construção de imóvel que fazem entre si, de um lado a UNIÃO, representada pelo **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO**, e de outro, **PLAMEM PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**, decorrente do Processo de licitação Concorrência n.º 3/2016 - Processo Geral n.º 648/2016.

CONTRATANTE: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO**, inscrito no CNPJ 03.141.166/0001-16, com sede na Alameda Dr. Carlos de Carvalho n 528, Curitiba/PR, neste ato representado pela Ordenadora da Despesa, Sra. Patricia Aimée Bruel Antonio, portadora da Carteira de Identidade RG 3.203.882-4 SSP/PR e inscrita no CPF 702.546.059-15, residente e domiciliada em Curitiba/PR.

CONTRATADA: **PLAMEM PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**, inscrita no CNPJ 05.192.352/0001-00, estabelecida na Av. Lucílio de Held nº 403, Maringá/PR, neste ato representada por sua Sócia- Administradora, Sra. Geni Miyuki Maeda Kanashiro, portadora da Carteira de Identidade RG 1.911.413-9 e inscrita no CPF 539.457.199-68, residente e domiciliada em Maringá/PR.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo Aditivo ao contrato de execução de obra de construção do imóvel sede da Vara do Trabalho de Porecatu/PR tem por objeto:

- I) Prorrogar em 20 (vinte) dias o prazo final para conclusão dos serviços de execução da obra;
- II) Formalizar o aditamento de itens existentes e não existentes em planilha contratual, conforme materiais, serviços e preços mencionados na Planilha descrita no Anexo I;

Parágrafo único - Integra o instrumento ora subscrito, fazendo parte integrante do presente aditivo, o Anexo I - Planilha.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO

O valor total do contrato será acrescido em R\$ 43.326,93, passando de R\$ 1.694.157,65 para **R\$ 1.737.484,58** (um milhão, setecentos e trinta e sete mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos).



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

CLÁUSULA TERCEIRA - DA COMPLEMENTAÇÃO DA GARANTIA

Em atendimento ao parágrafo primeiro da cláusula dezesseis do contrato original, deverá ser feita pela CONTRATADA comprovação da complementação da garantia contratual no valor de R\$ 423,67, até 10 dias úteis após o recebimento deste instrumento assinado pelo Contratante.

CLÁUSULA QUARTA - DA VINCULAÇÃO

Este instrumento de Termo Aditivo vincula-se ao Contrato nº 08/2017, Concorrência Pública nº 3/2016, Processo Geral nº 648/2016, ao Memorando GSEA nº 170/2018 e ao Despacho Odesp nº 1389/2018.

CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas, termos e condições do contrato original e demais termos aditivos não alterados pelo presente instrumento.

E, para firmeza e como prova de assim haverem ajustado e contratado, é lavrado o presente em duas vias de igual teor, as quais, depois de lidas, são assinadas pelas partes contratantes.

Curitiba, 07 de agosto de 2018.

CONTRATANTE:

PATRÍCIA AIMÉE BRUEL ANTONIO
Ordenadora da Despesa
Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região

CONTRATADA:

6.º TABELIONATO DE NOTAS

GENI MIYUKI MAEDA KANASHIRO
Sócia - Administradora

Plamem Planejamento e Construções Eireli - EPP



Selo Digital nº tK2Vn.F559j.WyUMp-6MKMY.2K6dn. Valide em:
<http://funarpen.com.br>

Reconheço por **Semelhança** a assinatura de **GENI MIYUKI MAEDA KANASHIRO**. Dou fe. *0094 *817781*. Maringá/PR, 08 de agosto de 2018.

Em Te... da Verdade
Marcos Paulo Alves Capuchinho Escrevente Juramentado



OBJETO: VARA DO TRABALHO DE PORECATU
 CONTRATADA: PLAMEM PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP
 CONTRATO: nº 08/2017 - CP_03/16

Valor Global do Edital = R\$ 2.034.053,85
 Valor Global do Contrato = R\$ 1.729.019,27
 Desconto do Contrato = -15,00%

TERMO ADITIVO 05 - MODIFICAÇÕES INTERNAS SOLICITADAS PELA UNIDADE E COMPLEMENTAÇÃO GRAMA E PLACA PODOTATIL

(Aplicação do Desconto do Contrato Sobre Custos Unitários - DES ODESP 1507/2012 - itens 1, 2 e 3)

Item	Fonte de Custos	Item da Fonte de Custos	Discriminação	Un.	Quant.	Custo Unitário da Fonte			Custo Unitário com Desconto do Contrato			Custo Total	BDI do Edital	Preço Total com Desconto do Contrato		Preço Total	
						Material	M.O.	Custo Serviço	Material	M.O.	Custo Serviço			Material	M.O.		
I													ITENS A SEREM ADITIVADOS - EXISTENTES EM PLANILHA		R\$ 31.142,37	R\$ 12.184,56	R\$ 43.326,93
GRADIL DELIMITAÇÃO DOS ESTACIONAMENTOS																	
1.1	PLANILHA	18.19	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA- material de 1ª categoria, até 1,50m - fundações do gradil de fechamentos do terreno - 47m de baldrame	m³	11,75	-	51,02	51,02	0,00	43,37	43,37	509,58	139,32	0,00	648,90	648,90	
1.2	PLANILHA	18.20	LASTRO DE BRITA Nº 2 -apiloado manualmente com maço de até 30 Kg	m²	0,59	33,90	29,15	63,05	28,82	24,78	53,59	31,49	8,61	21,56	18,54	40,10	
1.3	PLANILHA	18.21	REATERRO APOIADO(MANUAL) DE VALAS, COM MATERIAL REAPROVEITADO - entre baldrames	m³	8,90	-	36,73	36,73	0,00	31,22	31,22	277,87	75,97	0,00	353,85	353,85	
1.4	PLANILHA	18.22	ESTACA A TRADO(BROCA) DIAMETRO 25CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 15 MPA - 2,5m	UD	20,00	15,12	42,47	57,59	12,85	36,10	48,95	979,07	267,68	327,33	919,42	1.246,75	
1.5	PLANILHA	18.23	CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA	UD	20,00	-	41,08	41,08	0,00	34,92	34,92	698,39	190,94	0,00	889,33	889,33	
1.6	PLANILHA	18.24	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO - BALDRAME	M2	28,20	9,54	20,09	29,63	8,11	17,08	25,19	710,26	194,19	281,21	615,24	904,45	
1.7	PLANILHA	18.25	CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÓRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 29 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_05/2015	m³	2,82	283,49	29,14	312,63	240,98	24,77	265,75	749,41	204,89	865,34	88,95	954,29	
1.8	PLANILHA	18.26	ARMAÇAO CA- 5 0 P/ 1, 0M3 DE CONCRETO	m³	2,82	355,08	88,33	443,41	301,83	75,08	376,91	1.062,80	290,60	1.083,87	269,62	1.353,50	
1.9	PLANILHA	18.27	GRADIL DE FECHAMENTO DO TERRENO EM METALON SEÇÃO 20X30MM - altura 2,00m -montantes principais em perfil 60X60 (espessura da chapa 1,55) - perfis intermediários 20x30 (espessura da chapa 1,11) - acabamento com fundo zarcão e pintura em esmalte sintético Doric White ou similar - fornecimento e instalação	m²	88,00	197,73	38,40	236,13	168,08	32,64	200,72	17.863,27	4.826,14	18.834,65	3.657,77	22.492,41	
1.10	PLANILHA	18.28	PORTÃO DE CORRER EM METALON- 3,5 X 2,0 m - seção 20X30mm (espessura da chapa 1,11mm) - quadro em seção 60X60mm (espessura da chapa 1,55) - travessas perfil 40X30 (espessura da chapa 1,25MM) - acabamento em fundo zarcão e pintura esmalte sintético Doric White - inclusive trilhos e motor para automação TIZAÇÃO 1/3 HP - para portão 800kg - com 02 controles - instalado - Vêculos	ud	1,00	2.234,24	349,44	2.583,68	1.899,19	297,04	2.196,22	2.196,22	600,45	2.418,42	378,25	2.796,67	
1.11	PLANILHA	19.6	PINTURA ESMALTE FOSCO, duas demãos sobre superfície metálica, incluindo uma demão de fundo anticorrosivo aplicado com utilização de revólver de ar-comprimido - aplicado no GRADIL DE FECHAMENTO e no PORTÃO DE CORRER	m²	188,00	10,10	5,50	15,60	8,59	4,68	13,26	2.492,88	681,58	2.055,33	1.119,24	3.174,57	
1.12	PLANILHA	22.2.7	Caixa de passagem 30X30X40 com tampa e diâmetro brita	UD	1,00	36,68	96,82	133,50	31,18	82,30	113,48	113,48	31,03	39,70	104,80	144,51	
1.13	PLANILHA	22.4.4	Cabo de cobre flexível seção 2,5 mm², não halogenado, isolação 0,6/1 KV (para circuitos subterrâneos)	m	84,00	1,25	3,74	4,99	1,06	3,18	4,24	356,30	97,41	113,66	340,06	453,71	
1.14	PLANILHA	24.2.8	Condutete de PVC rígido encaixe para eletroduto rígido Ø 32 mm (1")	m	6,00	12,11	10,20	22,31	10,29	8,67	18,96	113,79	31,11	78,65	66,25	144,89	
1.15	PLANILHA	24.3.1	Cabo de lógica 4 pares Cat. 6 UTP na cor cinza ou azul	m	187,00	2,81	2,27	5,08	2,39	1,93	4,32	807,50	220,77	568,78	459,48	1.028,27	
1.16	PLANILHA	24.4.1	Tomada RJ-45 CATEGORIA 6 (referência Furukawa ou equivalente)	ud	6,00	22,90	4,55	27,45	19,47	3,87	23,33	140,00	38,28	148,73	29,55	178,28	
1.17	PLANILHA	24.4.4	Espelho para 1 módulo RJ45 para instalação em condutete	ud	6,00	3,90	1,54	5,44	3,32	1,31	4,62	27,75	7,59	25,33	10,00	35,33	
1.18	PLANILHA	24.7.1	Serviço de certificação de ponto Cat-6 com emissão de relatório	pt	6,00	-	19,00	19,00	0,00	16,15	16,15	96,90	26,49	0,00	123,40	123,40	
GRADIL PROTEÇÃO DAS PORTAS																	
1.19	PLANILHA	7.18a	GRADIL EM METALON - PROTEÇÃO DAS PORTAS DE ALUMINIO- seção 20X30mm (espessura da chapa 1,11mm) - quadro em seção 60X60mm (espessura da chapa 1,55) - acabamento em fundo zarcão e pintura esmalte sintético Doric White - instalado com parafusos nas alvenarias dentro do vão - do lado interno à esquadrias	m²	4,60	197,73	104,67	302,40	168,08	88,97	257,05	1.182,43	323,28	984,54	521,17	1.505,71	
1.20	PLANILHA	19.5	GRADIL EM METALON - PROTEÇÃO DA PORTA DE ACESSO PRINCIPAL- seção 20X30mm (espessura da chapa 1,11mm) - quadro em seção 60X60mm (espessura da chapa 1,55) - acabamento em fundo zarcão e pintura esmalte sintético Doric White - instalado com parafusos nas alvenarias dentro do vão - do lado interno à esquadrias	m²	7,00	197,73	104,67	302,40	168,08	88,97	257,05	1.799,36	491,94	1.498,21	793,09	2.291,30	
PORTA DE MADEIRA INTERNA																	

Geni Miyuki Maeda
 Geni Miyuki Maeda
 CPF: 539.457.199-68
 RG: 1.911.413
 CREA-PR: 14943/D

OBJETO: VARA DO TRABALHO DE PORECATU
 CONTRATADA: PLAMEM PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP
 CONTRATO: nº 08/2017 - CP_03/16

Valor Global do Edital = R\$ 2.034.053,85
 Valor Global do Contrato = R\$ 1.729.019,27
 Desconto do Contrato = -15,00%

TERMO ADITIVO 05 - MODIFICAÇÕES INTERNAS SOLICITADAS PELA UNIDADE E COMPLEMENTAÇÃO GRAMA E PLACA PODOTÁTIL
 (Aplicação do Desconto do Contrato Sobre Custos Unitários - DES ODESP 1507/2012 - itens 1, 2 e 3)

Item	Fonte de Custos	Item de Fonte de Custos	Discriminação	Un.	Quant.	Custo Unitário da Fonte			Custo Unitário com Desconto do Contrato			Custo Total	BDI do Edital	Preço Total com Desconto do Contrato		Preço Total	
						Aditivo/Glossa	Material	M.O.	Custo Serviço	Material	M.O.			Custo Serviço	27,34%		Material
I.21	PLANILHA	7.1	PM 90x210- PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA, com fundo primer (Ref. Camilotti ou similar), 90X210X3, 5CM, inclusive batentes e alisares, 03 dobradiças com anel - Conforme Memorial Descritivo	UD	1,00		361,96	233,66	595,62	307,88	198,62	506,30	506,30	138,42	391,80	252,92	644,72
I.22	PLANILHA	19.5	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, duas demão	m²	7,60		4,20	10,33	14,53	3,57	8,78	12,35	93,87	25,66	34,55	84,98	119,53
PISO PODOTÁTIL																	
I.23	PLANILHA	13.4	Placa podotátil de porcelanato = 2 mm assentada com argamassa -direcional /aleria - 23 PEÇAS	m²	1,44		629,92	21,40	651,32	535,45	18,19	553,65	787,25	217,97	981,86	33,36	1.015,22
COMUNICAÇÃO VISUAL																	
I.24	PLANILHA	17.2	Instalação de placas de sinalização - somente mão de obra para fixação - material fornecido pelo TRT	UD	40,00			8,28	8,28	0,00	7,04	7,04	281,53	76,97	0,00	358,50	358,50
II ITENS A SEREM ADITADOS EXTRA PLANILHA																	
I.25	SINAPI BASE JUN/16	72122	VIDRO FANTASIA - A INSTALAR NAS JANELAS DOS SANITÁRIOS	M²	3,50		100,00	13,17	113,17	85,00	11,19	96,20	336,70	92,05	378,85	48,89	428,75
VALOR TOTAL DE MATERIAL COM BDI =																R\$ 31.142,37	
VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA COM BDI =																R\$ 12.184,56	
VALOR TOTAL (MATERIAL+MÃO DE OBRA) COM BDI =																R\$ 43.326,93	

Geni Miyuki Maeda
 Geni Miyuki Maeda
 CPF: 539.457.199-68
 RG: 1.911.413
 CREA-PR: 14943/D

OBJETO: VARA DO TRABALHO DE PORECATU
 CONTRATADA: PLAMEM PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP
 CONTRATO: nº 08/2017 - CP_03/16

R\$ 2.034.053,85
 R\$ 1.729.019,27
 -15,00%

MO ADITIVO 05 - MODIFICAÇÕES INTERNAS SOLICITADAS PELA UNIDADE E COMPLEMENTAÇÃO GRAMA E PLACA PODOT

(Aplicação do Desconto do Contrato Sobre Custos Unitários - DES ODESP 1507/2012 - itens 1, 2 e 3)

Item	Fonte de Custos	Item da Fonte de Custos	Discriminação	Un.	Quant.	Preço Total
					Aditivo/ Glosa	Aditivo
ITENS A SEREM ADITIVADOS - EXISTENTES EM PLANILHA						R\$ 43.326,93
GRADIL DELIMITAÇÃO DOS ESTACIONAMENTOS						
I.1	PLANILHA	18.19	ESCAVACAO MANUAL DE VALA- material de 1ª categoria, até 1,50m - fundações do gradil de fechamentos do terreno - 47m de baldrame	m³	11,75	648,90
I.2	PLANILHA	18.20	LASTRO DE BRITA Nº 2 -apiloado manualmente com maço de até 30 Kg	m³	0,59	40,10
I.3	PLANILHA	18.21	REATERRO APOLOADO(MANUAL) DE VALAS, COM MATERIAL REAPROVEITADO - entre baldrame	m³	8,90	353,85
I.4	PLANILHA	18.22	ESTACA A TRADO(BROCA) DIAMETRO 25CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 15 MPA - 2,5m	UD	20,00	1.246,75
I.5	PLANILHA	18.23	CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA	UD	20,00	889,33
I.6	PLANILHA	18.24	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO - BALDRAME	M2	28,20	904,45
I.7	PLANILHA	18.25	CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015	m³	2,82	954,29
I.8	PLANILHA	18.26	ARMAÇAOACO CA- 5 0 P/ 1 , 0M3 DE CONCRETO	m³	2,82	1.353,50
I.9	PLANILHA	18.27	GRADIL DE FECHAMENTO DO TERRENO EM METALON SEÇÃO 20X30MM - altura 2,00m -montantes principais em perfil 60X60 (espessura da chapa 1,55) - perfis intermediários 20x30 (espessura da chapa 1,11) - acabamento com fundo zarcão e pintura em esmalte sinyético Doric White ou similar - fornecimento e instalação	m²	88,00	22.492,41

OBJETO: VARA DO TRABALHO DE PORECATU R\$ 2.034.053,85
 CONTRATADA: PLAMEM PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP R\$ 1.729.019,27
 CONTRATO: nº 08/2017 - CP_03/16 -15,00%

MO ADITIVO 05 - MODIFICAÇÕES INTERNAS SOLICITADAS PELA UNIDADE E COMPLEMENTAÇÃO GRAMA E PLACA PODOT

(Aplicação do Desconto do Contrato Sobre Custos Unitários - DES ODESP 1507/2012 - itens 1, 2 e 3)

Item	Fonte de Custos	Item da Fonte de Custos	Discriminação	Un.	Quant.	Preço Total
					Aditivo/ Glosa	Aditivo
I.10	PLANILHA	18.28	PORTÃO DE CORRER EM METALON- 3,5 X 2,0 m - seção 20X30mm (espessura da chapa 1,11mm) - quadro em seção 60X60mm (espessura da chapa 1,55) - travessas perfis 40X30 (espessura da chapa 1,25MM) - acabamento em fundo zarcão e pintura esmalte sintérico Doric White - inclusive trilhos e motor para automação TIZAÇÃO 1/3 HP - para portão 800kg - com 02 controles - instalado - Veículos	ud	1,00	2.796,67
I.11	PLANILHA	19.6	PINTURA ESMALTE FOSCO, duas demãos sobre superfície metálica, incluindo uma demão de fundo anitcorrosivo aplicado com utilização de revolver de ar-comprimido - aplicado no GRADIL DE FECHAMENTO e no PORTÃO DE CORRER	m³	188,00	3.174,57
I.12	PLANILHA	22.2.7	Caixa de passagem 30X30X40 com tampa e dreno brita	UD	1,00	144,51
I.13	PLANILHA	22.4.4	Cabo de cobre flexível seção 2,5 mm², não halogenado, isolamento 0,6/1 kV (para circuitos subterrâneos)	m	84,00	453,71
I.14	PLANILHA	24.2.8	Condutele de PVC rígido encaixe para eletroduto rígido Ø 32 mm (1")	m	6,00	144,89
I.15	PLANILHA	24.3.1	Cabo de lógica 4 pares Cat. 6 UTP na cor cinza ou azul	m	187,00	1.028,27
I.16	PLANILHA	24.4.1	Tomada RJ-45 CATEGORIA 6 (referência Furukawa ou equivalente)	ud	6,00	178,28
I.17	PLANILHA	24.4.4	Espelho para 1 módulo RJ45 para instalação em condutele	ud	6,00	35,33
I.18	PLANILHA	24.7.1	Serviço de certificação de ponto Cat-6 com emissão de relatório	pt	6,00	123,40

GRADIL PROTEÇÃO DAS PORTAS


 Geni Miyuki Maeda
 CPF: 539.457.199-68
 RG: 1.911.413
 REA-PR: 14943/D

OBJETO: VARA DO TRABALHO DE PORECATU
 CONTRATADA: PLAMEM PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP
 CONTRATO: nº 08/2017 - CP_03/16

R\$ 2.034.053,85
 R\$ 1.729.019,27
 -15,00%

MO ADITIVO 05 - MODIFICAÇÕES INTERNAS SOLICITADAS PELA UNIDADE E COMPLEMENTAÇÃO GRAMA E PLACA PODOT

(Aplicação do Desconto do Contrato Sobre Custos Unitários - DES ODESP 1507/2012 - itens 1, 2 e 3)

Item	Fonte de Custos	Item da Fonte de Custos	Discriminação	Un.	Quant.	Preço Total
					Aditivo/ Glosa	Aditivo
I.19	PLANILHA	7.18a	GRADIL EM METALON - PROTEÇÃO DAS PORTAS DE ALUMINIO- seção 20X30mm (espessura da chapa 1,11mm) - quadro em seção 60X60mm (espessura da chapa 1,55) - acabamento em fundo zarcão e pintura esmalte sintérico Doric White - instalado com parafusos nas alvenarias dentro dovão - do lado interno à esquadrias	m²	4,60	1.505,71
I.20	PLANILHA	19.5	GRADIL EM METALON - PROTEÇÃO DA PORTA DE ACESSO PRINCIPAL- seção 20X30mm (espessura da chapa 1,11mm) - quadro em seção 60X60mm (espessura da chapa 1,55) - acabamento em fundo zarcão e pintura esmalte sintérico Doric White - instalado com parafusos nas alvenarias dentro dovão - do lado interno à esquadrias	m²	7,00	2.291,30
PORTA DE MADEIRA INTERNA						
I.21	PLANILHA	7.1	PM 90x210- PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA, com fundo primer (Ref: Camilotti ou similar), 90X210X3, 5CM, inclusive batentes e alisares, 03 dobradiças com anel - Conforme Memorial Descritivo	UD	1,00	644,72
I.22	PLANILHA	19.5	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, duas demão	m²	7,60	119,53
PISO PODOTÁTIL						
I.23	PLANILHA	13.4	Placa podotátil de porcelanatoe = 2 mm assentada com argamassa -direcional /alerta - 23 PEÇAS	m²	1,44	1.015,22
COMUNICAÇÃO VISUAL						

OBJETO: VARA DO TRABALHO DE PORECATU R\$ 2.034.053,85
 CONTRATADA: PLAMEM PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP R\$ 1.729.019,27
 CONTRATO: nº 08/2017 - CP_03/16 -15,00%

MO ADITIVO 05 - MODIFICAÇÕES INTERNAS SOLICITADAS PELA UNIDADE E COMPLEMENTAÇÃO GRAMA E PLACA PODOT

(Aplicação do Desconto do Contrato Sobre Custos Unitários - DES ODESP 1507/2012 - itens 1, 2 e 3)

Item	Fonte de Custos	Item da Fonte de Custos	Discriminação	Un.	Quant.	Preço Total
					Aditivo/ Glosa	Aditivo
I.24	PLANILHA	17.2	Instalação de placas de sinalização - somente mão de obra para fixação - material fornecido pelo TRT	UD	40,00	358,50
II ITENS A SEREM ADITADOS EXTRA PLANILHA						
I.25	SINAPI BASE JUN/16	72122	VIDRO FANTASIA - A INSTALAR NAS JANELAS DOS SANITÁRIOS	M²	3,50	428,75
VALOR TOTAL DE MATERIAL COM BDI =						R\$ 31.142,37
VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA COM BDI =						R\$ 12.184,56
VALOR TOTAL (MATERIAL+MÃO DE OBRA) COM BDI =						R\$ 43.326,93

Geni Miyuki Maeda
 Geni Miyuki Maeda
 CPF: 539.457.199-68
 RG: 1.911.413
 CREA-PR: 14943/D