



TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 24/2015

Termo aditivo a contrato de execução de reforma de imóvel que fazem entre si, de um lado a UNIÃO, representada pelo TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO, e de outro NS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP, decorrente do Processo de licitação Concorrência nº 1/2014 - Processo Geral nº 854/2014.

- CONTRATANTE:** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 03.141.166/0001-16, sediado na Al. Dr. Carlos de Carvalho, 528, Centro, Curitiba-PR, neste ato representado pela Ordenadora da Despesa, Sra. PATRÍCIA AIMÉE BRUEL ANTONIO, portadora da Carteira de Identidade RG nº 3.203.882-4 SSP/PR, e inscrita no CPF sob o nº 702.546.059-15, residente e domiciliada em Curitiba-PR.
- CONTRATADA:** NS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.148.290/0001-64, estabelecida na Rua Prefeito Hugo Cabral, 1131, Sala 04, Centro, Londrina-PR, neste ato representada por seu Administrador, Sr. NIVALDO SALVÁTICO JUNIOR, portador da Carteira de Identidade RG nº 5.148.660-9 SSP-PR, e inscrito no CPF sob o nº 801.617.239-34, residente e domiciliado em Londrina-PR.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

O presente termo aditivo tem por objeto formalizar alteração do cronograma físico-financeiro do contrato de execução da reforma do Fórum Trabalhista de Cornélio Procópio (imóvel locado), conforme planilha descrita no anexo A, que integra este instrumento contratual.

CLÁUSULA SEGUNDA - VINCULAÇÃO

Este aditivo vincula-se ao Contrato 24/2015 (Processo Licitatório Concorrência nº 001/2014, Processo Geral 854/2014), bem como ao Memorando SAO nº 065/2015, e ao Despacho Odesp nº 3067/2015.

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas, termos e condições do contrato original e aditivos, não modificados por este instrumento.

E para firmeza, e como prova de assim haverem ajustado e contratado, é lavrado o presente em duas vias de igual teor, as quais, depois de lidas, são assinadas pelas partes contratantes.


CONTRATANTE

PATRÍCIA AIMÉE BRUEL ANTONIO
Ordenadora da Despesa
Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região

Curitiba, 20 de janeiro de 2016.

CONTRATADA

NIVALDO SALVÁTICO JUNIOR
Administrador
NS Engenharia e Construções Ltda. EPP



ANEXO A - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	MÉSES			TRIMESTRES			SEMESTRES			TOTAL		
		Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 10.975,49	13,33%	R\$ 10.975,49	R\$ 10.975,49	13,33%	R\$ 10.975,49	R\$ 10.975,49	13,33%	R\$ 10.975,49	13,33%	R\$ 10.975,49	13,33%
2	INSTALAÇÃO DO CANTINEIRO DE OBRAS	R\$ 58.669,55	12,50%	R\$ 58.669,55	R\$ 58.669,55	12,50%	R\$ 58.669,55	R\$ 58.669,55	12,50%	R\$ 58.669,55	12,50%	R\$ 58.669,55	12,50%
3	ORÇAMENTOS	R\$ 1.001,69	0,00%	R\$ 1.001,69	R\$ 1.001,69	0,00%	R\$ 1.001,69	R\$ 1.001,69	0,00%	R\$ 1.001,69	0,00%	R\$ 1.001,69	0,00%
4	SUPRA ESTRUTURA	R\$ 2.147,21	0,00%	R\$ 2.147,21	R\$ 2.147,21	0,00%	R\$ 2.147,21	R\$ 2.147,21	0,00%	R\$ 2.147,21	0,00%	R\$ 2.147,21	0,00%
5	PAVIMENTO SUB SOLO	R\$ 79.108,31	0,00%	R\$ 79.108,31	R\$ 79.108,31	0,00%	R\$ 79.108,31	R\$ 79.108,31	0,00%	R\$ 79.108,31	0,00%	R\$ 79.108,31	0,00%
6	ESCALONAS	R\$ 30.888,42	0,00%	R\$ 30.888,42	R\$ 30.888,42	0,00%	R\$ 30.888,42	R\$ 30.888,42	0,00%	R\$ 30.888,42	0,00%	R\$ 30.888,42	0,00%
7	CONCRETO	R\$ 23.978,26	0,00%	R\$ 23.978,26	R\$ 23.978,26	0,00%	R\$ 23.978,26	R\$ 23.978,26	0,00%	R\$ 23.978,26	0,00%	R\$ 23.978,26	0,00%
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 16.801,24	0,00%	R\$ 16.801,24	R\$ 16.801,24	0,00%	R\$ 16.801,24	R\$ 16.801,24	0,00%	R\$ 16.801,24	0,00%	R\$ 16.801,24	0,00%
9	FERRUGEM	R\$ 16.801,24	0,00%	R\$ 16.801,24	R\$ 16.801,24	0,00%	R\$ 16.801,24	R\$ 16.801,24	0,00%	R\$ 16.801,24	0,00%	R\$ 16.801,24	0,00%
10	RESTAURIMENTOS INTERIORS	R\$ 19.278,29	0,00%	R\$ 19.278,29	R\$ 19.278,29	0,00%	R\$ 19.278,29	R\$ 19.278,29	0,00%	R\$ 19.278,29	0,00%	R\$ 19.278,29	0,00%
TOTAL		R\$ 202.338,98	100,00%	R\$ 202.338,98	R\$ 202.338,98	100,00%	R\$ 202.338,98	R\$ 202.338,98	100,00%	R\$ 202.338,98	100,00%	R\$ 202.338,98	100,00%

ANEXO A - CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO

ENDEREÇO: Avenida XV de Novembro, 830 - Centro
LOCAL: Candelária Prefeitura

	VALOR TOTAL (R\$)	CRONOGRAMA EXECUCIONADO												TOTAL	
		MES 01	MES 02	MES 03	MES 04	MES 05	MES 06	MES 07	MES 08	MES 09	ACUMULADO	SALDO			
	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
PINTURA LATEX ACRILICA ambientes externos e internos - 2 demão - 1ETOS	6.266,77														
PINTURA ESMALTE ACETINADO em equidistal de madeira, duas demão - inclusive preparo	268,23														
PAVIMENTO TERMO	8.229,72														
PINTURA LATEX ACRILICA ambientes externos e internos - 2 demão - 2AETOS	9.799,87														
PINTURA LATEX ACRILICA ambientes externos e internos - 2 demão - 1ETOS	124,41														
PINTURA ESMALTE ACETINADO em esquadrias de madeira, duas demão - inclusive preparo	1.629,27														
PINTURA ESMALTE ACETINADO EV.FERRO, duas demão, em todas as grades de janelas - inclusive preparo, lambrimento e aplicação de fundo	331,15														
PRIMEIRO PAVIMENTO	7.440,05														
EVASSAMENTO com massa PVA	8.854,03														
PINTURA LATEX ACRILICA ambientes externos e internos - 2 demão - 2AETOS	111,60														
PINTURA ESMAITE ACETINADO em esquadrias de madeira, duas demão - inclusive preparo	2.056,47														
PINTURA ESMAITE ACETINADO EV.FERRO, duas demão, em todas as grades de janelas - inclusive preparo, lambrimento e aplicação de fundo	161,01														
EVASSAMENTO com massa PVA	7.694,81														
SEGUNDO PAVIMENTO	9.072,96														
PINTURA LATEX ACRILICA ambientes externos e internos - 2 demão - 2AETOS	226,20														
PINTURA ESMAITE ACETINADO em esquadrias de madeira, duas demão - inclusive preparo	1.698,82														
PINTURA EM PAREDES EXTERNAS															
RESCALDA E RESINTE	3.211,36														
RESCALDA E LUBRIFICAÇÃO	10.513,96														
RESCALDA - LUBRIFICAÇÃO	2.328,48														
RESCALDA - LUBRIFICAÇÃO	5.025,25														
PINTURA EM PISO	812,27														
SERVICOS COMPLEMENTARES E LIMPEZA DA OBRA	16.662,40														
Primeiro Passagem	7.669,58														
Comunicação Visual	634,06														
Limpesagem dos revestimentos em frente das escadas	947,84														
Limpeza de casa de água + limpeza final da obra	5.395,92														
INSTALACOES ELÉTRICAS	349.295,55														
SERVICOS DE LUBRIFICACAO E POSTERIORES	5.000,24														
ENTRADA DE FOGÃO A GÁS TIPO 4 PAINHA	50.004,26														
INSTALACAO ELÉTRICA	111.490,22														
CABEAMENTO ELÉTRICO															

ANEXO A - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

	CRONOGRAMA EXECUCADO										TOTAL		SALDO										
	MES 01	MES 02	MES 03	MES 04	MES 05	MES 06	MES 07	MES 08	MES 09	ACUMULADO	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)									
INTERRUPTORES, TOMADAS E DISPOSITIVOS	R\$ 20.860,20										100,00%	R\$ 20.860,20	0,00%	R\$ 0,00									
POSTES, TORNIS, CAVAS DE PILOTE ACESSÓRIOS	R\$ 15.912,29										100,00%	R\$ 15.912,29	0,00%	R\$ 0,00									
LUMINÁRIO COMUM E DE EMERGENCIA	R\$ 62.242,75										100,00%	R\$ 62.242,75	0,00%	R\$ 0,00									
QUADROS ELÉTRICOS	R\$ 22.467,17										100,00%	R\$ 22.467,17	0,00%	R\$ 0,00									
20 SISTEMAS ELÉTRICOS DE COMATE A INCENDIO	R\$ 9.232,81	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.723,55	7,83%	R\$ 242,90	19,04%	R\$ 1.980,45	21,45%	R\$ 2.242,81	0,00%	R\$ 0,00									
INFRAESTRUTURA CABEAMENTO	R\$ 7.041,57										100,00%	R\$ 7.041,57	0,00%	R\$ 0,00									
CENTRAL, ACONDICIONADORES E ACESSÓRIOS	R\$ 2.061,86										100,00%	R\$ 2.061,86	0,00%	R\$ 0,00									
ACOMODAMENTO DA BOMBA DE COMATE A INCENDIO	R\$ 583,18										100,00%	R\$ 583,18	0,00%	R\$ 0,00									
21 INSTALAÇÕES LÓGICAS, CTV, TELEFONIA E ALARME	R\$ 82.207,64	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.359,14	1,58%	R\$ 1.359,14	8,28%	R\$ 2.206,72	62,11%	R\$ 54.163,11	23,91%	R\$ 20.859,64	4,16%	R\$ 3.629,03			
SERVIDORES PERIFERIAS	R\$ 631,21										100,00%	R\$ 631,21	0,00%	R\$ 2.788,34	0,00%	R\$ 2.788,34	0,00%	R\$ 6,48	0,00%	R\$ 0,00			
INFRAESTRUTURA	R\$ 5.648,89										100,00%	R\$ 1.501,37	49,38%	R\$ 11.294,95	67,40%	R\$ 6.900,07	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00			
CABEAMENTO LÓGICO, TELEFONIA E ALARME	R\$ 17.500,30										100,00%	R\$ 5.705,35	67,40%	R\$ 11.294,95	65,67%	R\$ 11.800,14	33,33%	R\$ 6.900,07	0,00%	R\$ 0,00			
RACKS E ACESSÓRIOS	R\$ 20.260,21										100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 4.392,51	20,00%	R\$ 1.028,22	0,00%	R\$ 0,00			
TOMADAS, CONECTORES E ACESSÓRIOS	R\$ 5.490,63										100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 985,07	0,00%	R\$ 2.510,35	0,00%	R\$ 0,00			
CENTRO DE DADOS FÍSICO LÓGICO	R\$ 2.510,35										100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 23.915,97	75,00%	R\$ 8.971,99	0,00%	R\$ 8.971,99	0,00%	R\$ 0,00			
SONORIZAÇÃO	R\$ 383,07										100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00			
CTV E ALARME	R\$ 34.517,96										100,00%	R\$ 9.933,21	34,55%	R\$ 14.965,50	39,98%	R\$ 17.317,29	2,53%	R\$ 1.094,84	0,00%	R\$ 0,00			
22 SISTEMA ADITIVO	R\$ 49.311,14	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 22.944	22,94%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 90,57	0,00%	R\$ 90,57	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00			
GABINETES PARA ENLHE COMUM	R\$ 2.071,12										100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00			
CONDICIONADORES	R\$ 1.321,13										100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00			
SUBSISTEMAS	R\$ 12.918,61										100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00			
PARTE DE PARTES	R\$ 1.995,20										100,00%	R\$ 1.927,20	0,00%	R\$ 10.407,66	41,97%	R\$ 7.516,39	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00			
ESQUELETO	R\$ 4.911,41										100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00			
COBERTURA	R\$ 4.340,94										100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00			
FORRO	R\$ 754,08										100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00			
REVESTIMENTOS EXTERNOS	R\$ 3.044,46										100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00			
PIEDS INTERNOS/EXTERNOS	R\$ 422,21										100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00			
CORRIMÃO ACOPLADO, SÓTEIRAS E PITORIS	R\$ 514,15										100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00			
INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS	R\$ 3.310,19										100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00			
PLANTAS	R\$ 6.816,34										100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00			
FUMOS - VENTILAÇÃO DO SUBSÓLIO	R\$ 3.075,94										100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00			
PORTÃO - GARAGEM	R\$ 1.071,94										100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00			
ALCANTARAL PORTÃO - GARAGEM	R\$ 961,82										100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00			
	R\$ 1.279.757,95	5,00%	R\$ 61.994,12	2,31%	R\$ 29.578,33	5,04%	R\$ 64.520,91	4,59%	R\$ 58.216,20	11,23%	R\$ 197.284,20	15,86%	R\$ 241.319,75	20,92%	R\$ 267.925,21	19,34%	R\$ 207.529,80	11,61%	R\$ 188.881,89		R\$ 1.279.757,95	0,00%	R\$ 0,00